



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.06.24
10:57:59 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ8ΞΦΩΞΨ-ΨΟΛ

FILIPPOS ANASTASIADIS
24/06/2025 10:51

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.16/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**

Αριθμ. Απόφασης: 243/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί έγκρισης ή μη Πρωτοκόλλου Παραλαβής των εργασιών του έργου: «Συντηρήσεις Υποδομών Δ. Παγγαίου».(Αριθμ.μελέτης 1010/2023).

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **11^η Ιουνίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **01:00μμ** συνήλθαν σε **Τακτική** συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **12269/06.06.2025 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23**, (**ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023**).

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω **επτά (7)**, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			
1.	Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος	2.	Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος
3.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Τακτικό Μέλος	4.	Μποσμπότης Χρήστος Τακτικό Μέλος
5.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος	6.	Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος
7.	Τσαβδαρίδης Ανέστης Αναπλ.Μέλος		

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Ανδρέα, Ελευθερούπολης, Κοκκινοχώματος, Περάμου του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/ Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος
2.	Πουρσαϊτίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο κ. **Μπουντούδη Ελένη**, Δημοτικός Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 13:15 μ.μ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στην συνεδρίαση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου, ο Κος Καλλινικίδης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **13^ο** θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα παρακάτω:

Α. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. ([άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10](#), όπως προστέθηκε από το [άρθρο 9 του ν.5056/23](#)) ([ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023](#))

Β. Το υπ'αριθμ.πρωτ.11134/26.05.2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή για έγκριση το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου: «**Συντηρήσεις Υποδομών Δ. Παγγαίου**». (Αριθμ.μελέτης 1010/2023) όπως παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ 1010/2023

ΕΡΓΟ: «**Συντηρήσεις Υποδομών Δ. Παγγαίου**»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΡΟΚΟΣ Ε.Ε.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών του έργου: «**Συντηρήσεις Υποδομών Δ. Παγγαίου**», που εκτελέσθηκαν από την «**ΚΡΟΚΟΣ Ε.Ε.**» με τελική δαπάνη εργασιών **56.132,98 €** με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Στην Ελευθερούπολη σήμερα 27/05/2025 ημέρα Τρίτη, οι παρακάτω υπογράφοντες:

- ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΓΛΟΥ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΕΥΥΑΑΠ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
- ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

αποτελούντες την Επιτροπή παραλαβής του έργου της επικεφαλίδας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 291/2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/16 "Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών".
- Την υπ' αριθμ. 012137 2023.06.16 σύμβαση κατασκευής έργου με την οποία έγινε η ανάθεση των εργασιών στην εταιρία «ΚΡΟΚΟΣ Ε.Ε.»

3. Την από 14 / 12 / 2023 Τελική Επιμέτρηση που συντάχθηκε από την ανάδοχο εταιρεία, ελέγχθηκε από τον επιβλέποντα Παυλίδη Κων/νο Εργοδηγό Τ.Ε. θεωρήθηκε από το Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου Στέργιο Μαρμίδη Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε..

Μεταβήκαμε επί τόπου των έργων και προχωρήσαμε στη διαδικασία παραλαβής.

Α. ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η επιτροπή αφού έλεγξε, στο βαθμό που ήταν τούτο δυνατό, τα επιμετρητικά στοιχεία, διαπίστωσε ότι οι ποσότητες των εργασιών, που αναφέρονται στα πρωτόκολλα αφανών και εμφανών εργασιών (Ως 1^η, 2^η & 3^η Επιμέτρηση) ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και συνεπώς οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν είναι εκείνες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι μεταξύ των εγκεκριμένων ποσοτήτων και αυτών που εκτελέστηκαν, υπάρχουν διαφορές (αυξομειώσεις).

Η επιτροπή θεωρεί ότι η εκτέλεση των επί πλέον αυτών ποσοτήτων ήταν αναγκαία και επιβεβλημένη για την ασφάλεια και ολοκλήρωση του έργου και συνεπώς τις παραλαμβάνει ποσοτικά.

Εν όψει όλων αυτών η επιτροπή παραλαμβάνει ποσοτικά τις εργασίες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και έχουν όλες εγγραφεί στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και οι οποίες φαίνονται στον κάτωθι πίνακα .

Ι. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ			
1.Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες		A.T.1	
2 ^η Επιμέτρηση		29,45	
3 ^η Επιμέτρηση		89,74	
Σύνολο Ποσότητας	μ3		119,19

2. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών		A.T.2	
2 ^η Επιμέτρηση		117,60	
3 ^η Επιμέτρηση		358,98	
Σύνολο Ποσότητας	μ3		476,58

3. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m		A.T.3	
1 ^η Επιμέτρηση		6,46	
Σύνολο Ποσότητας	μ3		6,46

4. Εκσκαφή με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως		A.T.5	
1 ^η Επιμέτρηση		3,28	
Σύνολο Ποσότητας	μ3		3,28

5. Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος >1,50 m		A.T.6	
1 ^η Επιμέτρηση		3,00	
Σύνολο Ποσότητας	τεμ		3,00

6. Καθαίρεση επιχρισμάτων		A.T.7	
1 ^η Επιμέτρηση		166,98	
3 ^η Επιμέτρηση		29,81	

Σύνολο Ποσότητας	μ2	196,79
------------------	----	--------

7. Διάνοιξη οπής σε λιθοδομή		A.T.11
1η Επιμέτρηση	7,00	
Σύνολο Ποσότητας	τεμ	7,00

8. Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων		A.T.13
1η Επιμέτρηση	6,26	
2η Επιμέτρηση	50,82	
3η Επιμέτρηση	3,47	
Σύνολο Ποσότητας	μ3	60,55

9. Καθαίρεσεις πλινθοδομών		A.T.18
1η Επιμέτρηση	18,46	
3η Επιμέτρηση	2,85	
Σύνολο Ποσότητας	μ3	21,31

10. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη		A.T. 20
1η Επιμέτρηση	18,40	
Σύνολο Ποσότητας	μ.μ.	18,40

11. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)		A.T. 22
1η Επιμέτρηση	3,69	
Σύνολο Ποσότητας	μ3	3,69

12. Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων		A.T. 28
1η Επιμέτρηση	14,45	
Σύνολο Ποσότητας	μ.μ.	14,45

13. Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα		A.T. 29
1η Επιμέτρηση	60,55	
Σύνολο Ποσότητας	μ.μ.	60,55

14. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα		A.T. 31
2η Επιμέτρηση	432,84	
3η Επιμέτρηση	947,95	
Σύνολο Ποσότητας	τον.	1.380,79

15. Μεταφορές υλικών σε οδούς καλής βατότητας (αποστ>5χλμ.)		A.T. 33
1η Επιμέτρηση	567,00	
2η Επιμέτρηση	2.967,60	
3η Επιμέτρηση	6.834,60	
Σύνολο Ποσότητας	μ3*χλμ.	10.369,20

II.ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ		
16. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων		
A.T. 35		
1η Επιμέτρηση	544,02	
Σύνολο Ποσότητας	χλγ.	544,02
17. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων		
A.T. 36		
1η Επιμέτρηση	190,26	
2η Επιμέτρηση	748,07	
Σύνολο Ποσότητας	χλγ.	938,33
18. Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα		
A.T. 37		
1η Επιμέτρηση	27,60	
Σύνολο Ποσότητας	μ.μ.	27,60
19. Σιδηροσωλήνες κιγκλιωμάτων		
A.T. 38		
1η Επιμέτρηση	55,10	
Σύνολο Ποσότητας	μ.μ.	55,10
20. Ανύψωση – Καταβιβασμός Λαιμών Φρεατίων - Σχαρών με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού		
A.T. 39		
1η Επιμέτρηση	2,00	
Σύνολο Ποσότητας	τεμ	2,00
21. Ασφαλτική προεπάλειψη		
A.T. 47		
1η Επιμέτρηση	705,60	
Σύνολο Ποσότητας	μ2	705,60
22. Ασφαλικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος		
A.T. 49		
1η Επιμέτρηση	83,97	
Σύνολο Ποσότητας	τον	83,97
23. Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως		
A.T. 50		
2η Επιμέτρηση	29,42	
Σύνολο Ποσότητας	μ3	29,42
24. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά		
A.T. 52		
3η Επιμέτρηση	160,00	
Σύνολο Ποσότητας	μ2	160,00
25. Φέρ. στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς		
A.T. 58		
1η Επιμέτρηση	460,00	
Σύνολο Ποσότητας	χλγ.	460,00
26. Σκυρόδεμα C16/20 ρείθρων και στρώσεων		
A.T. 61		
1η Επιμέτρηση	7,29	

2η Επιμέτρηση	50,82	
Σύνολο Ποσότητας	μ3	58,11

27. Σκυρόδεμα C16/20 τοίχων	A.T. 62	
1η Επιμέτρηση	3,95	
Σύνολο Ποσότητας	μ3	3,95

28. Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19X19X39εκ. Με ασβεστοκονίαμα	A.T. 63	
1η Επιμέτρηση	16,99	
Σύνολο Ποσότητας	μ2	16,99

29. Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών	A.T. 71	
1η Επιμέτρηση	194,02	
2η Επιμέτρηση	138,80	
Σύνολο Ποσότητας	μ2	332,82

30. Περίφραξη σιδηρή απλού σχεδίου	A.T. 81	
1η Επιμέτρηση	250,31	
2η Επιμέτρηση	2.220,80	
Σύνολο Ποσότητας	kgr	2.471,11

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 16-06-2023, και η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν δωδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 16-06-2024.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου περατώθηκαν στις 14/12/2023, ήτοι εμπρόθεσμα.

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η επιτροπή διαπίστωσε την ύπαρξη εγκεκριμένων ΣΑΥ, ΦΑΥ και μητρώου του έργου.

Κατόπιν έλεγξε ποιοτικά τις εργασίες και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν στη παρούσα σύμβαση και τις παραλαμβάνει ποιοτικά.

Ως προς την ποιότητα των υλικών η επιτροπή, έλαβε υπόψη της τους διαφόρους εργαστηριακούς ελέγχους, διαπίστωσε ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ΠΤΠ που αναγράφονται στη σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι όλες οι εκτελεσθείσες εργασίες βρίσκονται σε καλή κατάσταση, η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο και από ποιοτικής άποψης.

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Όπως διαπίστωσε η επιτροπή, και σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εργολαβίας, ο χρόνος εγγύησης του έργου έχει καθοριστεί σε 15 μήνες από τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου. Το έργο βεβαιωμένα περαιώθηκε στις 14/12/2023 και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 §1 του ν. 4412/2016, ο χρόνος εγγύησης αρχίζει απ' αυτή την ημερομηνία και περαιώνεται στις 14/03/2025.

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπ' όψη:

α) Το άρθρο 172 του Ν. 4412/16

β) Το γεγονός ότι πέρασε ο χρόνος εγγυήσεως των 15 μηνών που ορίζεται στην Ε.Σ.Υ. από την βεβαίωση περαίωσης και κατά περίπτωση από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης των εργασιών και

γ) Την ύπαρξη εγκεκριμένου μητρώου έργου και φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ),

παραλαμβάνουμε

Το πρωτόκολλο **παραλαβής** συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιορδάνης Χατζησπύρογλου
Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός Π.Ε.

Δημήτριος Κρόκος
Πολ/κός Μηχ/κός

Αναστασία Μπίκου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Οδυσσέας Παπαδόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Νικόλαος Ευαγγέλου
Μηχ/γος Μηχ/κός

.....

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος ανέφερε ότι θα πρέπει να εγκριθεί το ανωτέρω πρωτόκολλο Παραλαβής του εν θέματι έργου και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Τον λόγο πήρε η Κα Βαρύτη Μαρία, ακτικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής και εκπρόσωπος της Μειοψηφίας και υπέβαλλε το ερώτημα ,ποιες ακριβώς υποδομές αφορούν οι εν θέματι συντηρήσεις.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι αφορούν συντηρήσεις σύμφωνα με την Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και κάλεσε τους αρμόδιους της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για επιπρόσθετες πληροφορίες.

Στην αίθουσα της συνεδρίασης παραβρέθηκε ο Κος Μαρμίδης Στέργιος προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου ,ο οποίος ενημέρωσε αναλυτικά το σώμα σχετικά με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- Την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου
- Την ενημέρωση από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Το υπ'αριθμ.πρωτ.11134/26.05.2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου
- Το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις Υποδομών Δ. Παγγαίου».(Αριθμ.μελέτης 1010/2023
- Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών" (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).(ΦΕΚΑ147 /08.08.2016) και ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου 172.

- Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν.3852/10,
- Τις διατάξεις του [άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10](#), όπως προστέθηκε από το [άρθρο 9 του ν.5056/23](#)) ([άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23](#))
- Την αριθμ. [ΥΠ.ΕΣ. εγκ.162/12261/09.02.2024](#)
- Την αριθμ. [ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024](#)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου με τίτλο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ»** με Αριθμ. Μελέτης 1010/2023 και τελικής δαπάνης εργασιών 56.132,98 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ και ανάδοχο του έργου τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΚΡΟΚΟΣ Ε.Ε».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **243/2025**

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη, 24 Ιουνίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ