



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.08.21
09:24:21 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ36ΘΩΞΨ-3Ρ9

FILIPPOS ANASTASIADIS
21/08/2025 07:54

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.22/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αριθμ. Απόφασης: 347/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Περί έγκρισης ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ»**

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **11^η Αυγούστου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **01:00μμ** συνήλθαν σε **Τακτική** συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **17846/07-08-2025 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023)**.

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω **επτά (7)**, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			
1.	Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος	2.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3.	Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος	4.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Τακτικό Μέλος
5.	Μποσμπότης Χρήστος Τακτικό Μέλος	6.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
7.	Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος		

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Γεωργιανής, Ελευθερούπολης, Κάριανης, Ν. Ηρακλίτσας, Νέας Περάμου, Νικήσιανης, Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/ Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
1.	Μαλακόζης Βαρσάμης Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
1.	Βακιρτζής Σταύρος Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Κούτρας Κοσμάς Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης
3.	Μεταξάς Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου
4.	Παπαδόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας
5.	Παπαδόπουλος Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής
6.	Στάμος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο κ. **Μπουντούδη Ελένη**, Δημοτικός Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 01:00μμ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά την διάρκεια της παρούσης συνεδρίασης παραβρεθεί ο Κος Καλλινικίδης Γεώργιος Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **19^ο** θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα παρακάτω:

A. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. ([άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10](#), όπως προστέθηκε από το [άρθρο 9 του ν.5056/23](#)) ([ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023](#))

B. Το υπ' αριθμ.πρωτ.16709/25.07.2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή για έγκριση το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου: : **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ»** με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: **«Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.»** όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ»**

Οι Παρακάτω:

1. Παπαδόπουλος Οδυσσέας, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
2. Γαβριηλίδης Σάββας , ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
3. Χατζησπύρογλου Ιορδάνης , ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

μέλη της Επιτροπής Παραλαβής που συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 315/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου μεταβήκαμε, παρουσία των Επιβλεπόντων του έργου κας. Ζώνιου Ουρανίας, Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΠΕ, πήγαμε σήμερα την /07/2025 επιτόπου του έργου για την παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου. Λαμβάνοντας υπ' όψη και την από 24/10/2023 τελική Επιμέτρηση που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Παγγαίου:

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις εργασίες αυτές όπως αναγράφονται αναλυτικά στις επόμενες σελίδες.

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης του ανωτέρω έργου όπως εγκρίθηκαν με την αριθ. 8114/02.05.2023 απόφαση του ΔΣ Παγγαίου με αρχικό προϋπολογισμό €74.400,00€ με Φ.Π.Α.

- Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η «Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.» και το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 13/06/2023 για το ποσό των **€63.499,91€** με Φ.Π.Α.
- Επιβλέποντες του έργου ορίσθηκαν η κα. Ζώνιου Ουρανία Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ.
- Στον Ανάδοχο δόθηκε Πίνακας Εργασιών με συνολική προθεσμία δώδεκα (12) μηνών όπως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ. και στην Διακήρυξη του έργου
- Η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 13/06/2024
- Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα στις 09/10/2023 σύμφωνα με την από 09/10/2023 Βεβαίωση Περαιώσης.
- Η Βεβαίωση Περαιώσης υπογράφηκε στις 09/10/2023 με ημερομηνία περαιώσης την 09/10/2023 και από αυτό προκύπτει ότι το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα.
- Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό 63.499,18 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Β. ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η επιτροπή αφού έλεγξε, στο βαθμό που ήταν τούτο δυνατό, τα επιμετρητικά στοιχεία, διαπίστωσε ότι οι ποσότητες των εργασιών, που αναφέρονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και συνεπώς οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν είναι εκείνες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι μεταξύ των αρχικώς εγκεκριμένων ποσοτήτων και αυτών που εκτελέστηκαν, υπάρχουν διαφορές (αυξομειώσεις).

Η επιτροπή θεωρεί ότι η εκτέλεση των επί πλέον αυτών ποσοτήτων ήταν αναγκαία και επιβεβλημένη για την λειτουργικότητα και ολοκλήρωση του έργου και συνεπώς τις παραλαμβάνει ποσοτικά.

Εν όψει όλων αυτών η επιτροπή παραλαμβάνει ποσοτικά τις εργασίες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και έχουν όλες εγγραφεί στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και οι οποίες φαίνονται στον κάτωθι πίνακα Α.

➤ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Βάσει Τελικής επιμέτρησης)

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	M.M.	Εγκριθείσες Ποσότητες με 1° Α.Π.Ε.	Εκτελεσθείσες ποσότητες	Παραλαμβάνομενες Ποσότητες
ΟΜΑΔΑ Ι : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΑΤ 2	m3	695,46	695,46	Εξακόσια ενενήντα πέντε και σαράντα έξι
2	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	ΑΤ 4	τεμ	5,00	5,00	πέντε

3	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	AT 10	kg	3750.00	3750.00	Τρείς χιλιάδες επτακόσια πενήντα
4	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	AT 13	m3	139,98	139,98	Εκατόν τριάντα εννέα και δέκα οχτώ
5	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	AT 16	m3	210,00	210,00	Διακόσια δέκα
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	AT 20	m	203.62	203.62	Διακόσια τρία και εξήντα δύο
7	Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους	AT 22	m3	34,16	34,16	Τριάντα τέσσερα και δεκαέξι
8	Βάση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους	AT 23	m3	34,16	34,16	Τριάντα τέσσερα και δεκαέξι
9	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	AT 24	m3	158,36	158,36	Εκατόν πενήντα οχτώ και τριάντα έξι
10	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	AT 31	ton	497.93	497.93	Τετρακόσια ενενήντα επτά και ενενήντα τρία

ΟΜΑΔΑ II : ΤΕΧΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ

1	Πλακόστρωση με γκρί κυβολίθους γρανίτη Καβάλας πλάτους 15cm και ελεύθερο μήκος με πάχος 3-5cm	A.T 41	m2	337.02	337.02	Τριακόσια τριάντα επτά και μηδέν δύο
2	Πλακόστρωση με γκρί κυβολίθους γρανίτη Καβάλας πλάτους 10cm και ελεύθερο μήκος με πάχος 3-5cm	A.T 42	m2	172,18	172,18	Εκατόν εβδομήντα δύο και δέκα οχτώ
3	Πλακόστρωση με κυβολίθους γρανίτη κίτρο 10X10X4cm	A.T 43	m2	49,85	49,85	Σαράντα εννέα και ογδόντα πέντε

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η επιτροπή διαπίστωσε την ύπαρξη εγκεκριμένων ΦΑΥ και μητρώου έργου.

Κατόπιν έλεγξε ποιοτικά τις εργασίες και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν στη παρούσα σύμβαση και τις παραλαμβάνει ποιοτικά.

Ως προς την ποιότητα των υλικών η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Προδιαγραφών που αναγράφονται στη σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι όλες οι εκτελεσθείσες εργασίες βρίσκονται σε καλή κατάσταση, η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο και από ποιοτικής άποψης.

Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Όπως διαπίστωσε η επιτροπή, και σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εργολαβίας, ο χρόνος εγγύησης του έργου έχει καθοριστεί σε 15 μήνες από τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου και η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα. Το έργο βεβαιωμένα περαιώθηκε στις 09/10/2023 και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 §1 του ν. 4412/2016, έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης.

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα πραγματικά στοιχεία του έργου, το χρόνο περαίωσης των εργασιών και την καλή λειτουργία αυτού μέχρι σήμερα, έχοντας υπόψη το άρθρο 11.1 της ΕΣΥ, που ορίζει χρόνο συντήρησης του έργου 15 μήνες από τη βεβαίωση περαίωσης και το γεγονός ότι παρήλθε το χρονικό διάστημα αυτό σήμερα, προτείνει την παραλαβή του έργου.

Το παρόν πρωτόκολλο παραλαβής συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

.....

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΩΝΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3. ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος ανέφερε ότι θα πρέπει να εγκριθεί το ανωτέρω πρωτόκολλο Παραλαβής του εν θέματι έργου και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- Την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου,
- Το υπ'αριθμ.πρωτ. **16709/25.07.2025 έγγραφο** της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή για έγκριση το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ**»
- Το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ**»
- Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών" (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).(ΦΕΚΑ147 /08.08.2016) και ειδικότερα οι διατάξεις του 172(Παραλαβή - Εξουσιοδοτική διάταξη)
- Τις διατάξεις του Ν.4782/2021
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το [άρθρο 9 του ν.5056/23 \(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023\)](#),
- Τις παρακάτω εγκυκλίους : [ΥΠ.ΕΣ. εγκ.162/12261/09.02.2024](#), [ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024](#)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου με τίτλο: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ**» που εκτελέστηκε από με ανάδοχο - οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «**Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε. »**

Σύμφωνα με το οποίο:

- Τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης του ανωτέρω έργου εγκρίθηκαν με την αριθ. 8114/02.05.2023 απόφαση του ΔΣ Παγγαίου με αρχικό προϋπολογισμό €74.400,00€ με Φ.Π.Α.
- Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η «Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.» και το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 13/06/2023 για το ποσό των **€63.499,91€** με Φ.Π.Α.
- Επιβλέποντες του έργου ορίσθηκαν η κα. Ζώνιου Ουρανία Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ.
- Στον Ανάδοχο δόθηκε Πίνακας Εργασιών με συνολική προθεσμία δώδεκα (12) μηνών όπως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ. και στην Διακήρυξη του έργου
- Η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 13/06/2024
- Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα στις 09/10/2023 σύμφωνα με την από 09/10/2023 Βεβαίωση Περαίωσης.
- Η Βεβαίωση Περαίωσης υπογράφηκε στις 09/10/20223 με ημερομηνία περαίωσης την 09/10/2023 και από αυτό προκύπτει ότι το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα.
- Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό 63.499,18 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **347/2025**

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη, 20 Αυγούστου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ