



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.07.15
11:45:04 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9ΟΝ2ΩΞΨ-ΑΛΟ

FILIPPOS ANASTASIADIS
15/07/2024 10:51

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.20/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**

Αριθμ. Απόφασης: 264/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής
Παραλαβής του έργου: « Ανάπλαση παραλιακής οδού
Ν.Περάμου».**

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **21-06-2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **01:00 μ.μ** συνήλθαν σε **Τακτική** συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **12565/17.06.2024 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23**, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω **πέντε (5)**, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.	Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος	2.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Τακτικό Μέλος	4.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
5.	Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος	6.	Καλλινικίδης Ανδρέας Αναπλ.Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.	Μποσμπότης Χρήστος Τακτικό Μέλος		
----	----------------------------------	--	--

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμισιανών,Γεωργιανής,Ελευθερούπολης,Ελευθερών,Κοκκινοχώματος,Μουσθένης,Νέας Περάμου του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/ Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος
2.	Συμεωνίδης Μιχαήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Δάβανος Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών
3.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου
4.	Παπαδόπουλος Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής
5.	Σεχτανίδης Γεώργιος	Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο κ. Μπουντούδη Ελένη, Δημοτικός Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 01:00μμ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα παρακάτω:

Α. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές, ([άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10](#), όπως προστέθηκε από το [άρθρο 9 του ν.5056/23](#)) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Β. Το υπ' αριθμ.πρωτ. 12272/13/06/-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή για έγκριση το πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: « **Ανάπλαση παραλιακής οδού Ν.Περάμου**» όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:.....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι κάτωθι υποφαινόμενοι:

1. **Παπαδόπουλος Οδυσσέας**, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. (μέλος),
2. **Τουνουσίδου Ιωάννα**, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. (πρόεδρος),
και
3. **Μπενή Ελένη**, Δημοτική Σύμβουλος (μέλος),
έχοντας υπόψη:

α. Την υπ' αριθ. **136/26-4-2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παγγαίου με την οποία οριστήκαμε επιτροπή για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου της επικεφαλίδας.

β. Την υπ' αριθ. **209/2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

γ. Την υπ' αριθ. **48/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παγγαίου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι Δημοπράτησης του έργου.

δ. Την υπ' αριθ. πρωτ.**19170/25-9-2018 (ΑΔΑΜ 18ΣΥΜΝ003755149 2018-09-27)** Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

ε. Την από 17-09-19 Τελική Επιμέτρηση τμήματος του έργου που θεωρήθηκε στις 18-09-2019

στ. Τα συμβατικά τεύχη.

ζ. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 172 αυτού.

μεταβήκαμε σήμερα την 11-06-2024 ημέρα Τρίτη στον τόπο εκτέλεσης του έργου της επικεφαλίδας, μαζί με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης κ. Μεγκλή Πέτρο, και παραλαμβάνουμε τις εκτελεσθείσες εργασίες όπως αναγράφονται στον Πίνακα Α εκτελεσθεισών εργασιών που επισυνάπτεται στο παρόν πρωτόκολλο.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΓΙΩΝ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΕΓΚΕΚΡΙΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
					ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	2	3	4	5	6	7
I. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1.1	Μ3	326,90	326,90	Τριακόσια είκοσι έξι και 90/100 κυβικά μέτρα
2	Εκκαφές θεμελίων και τάφρων δια χειρών	1.2	Μ3	582,23	582,23	Πεντακόσια ογδόντα δύο και 23/100 κυβικά μέτρα
3	Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.3	Μ3	1.269,41	1.269,41	Χίλια διακόσια εξήντα εννέα και 41/100 κυβικά μέτρα
4	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	1.4	Μ.	2.543,29	2.543,29	Δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία και 29/100 μέτρα
5	Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος	1.5	Τεμ.	93,00	93,00	Ενενήντα τρία τεμάχια
6	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	1.6	Μ3	477,51	477,51	Τετρακόσια εβδομήντα επτά και 51/100 κυβικά μέτρα
II. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
7	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	2.1	Μ3	396,90	396,90	Τριακόσια ενενήντα έξι και 90/100 κυβικά μέτρα
8	Σκυρόδεμα C16/20 ρείθρων κλπ.	2.2	Μ3	173,86	173,86	Εκατόν εβδομήντα τρία και 86/100 κυβικά μέτρα
9	Οπλισμός δομικού πλέγματος	2.3	Χλγ.	7.235,07	7.235,07	Επτά χιλιάδες διακόσια τριάντα πέντε και 7/100 κιλά
10	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	2.4	Μ.	1.713,44	1.713,44	Χίλια επτακόσια δέκα τρία και 44/100 μέτρα
11	Επιστρώσεις με βοτσαλόπλακες πλευράς 40εκ.	2.5	Μ2	3.138,81	3.138,81	Τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα οκτώ και 81/100 τετραγωνικά μέτρα

12	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου σε λωρίδες για την όδευση τυφλών	2.6	M2	812,33	812,33	Οκτακόσια δώδεκα και 33/100 τετραγωνικά μέτρα
13	Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού , πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών	2.7	M2	62,63	62,63	Εξήντα δύο και 63/100 τετραγωνικά μέτρα
14	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρυτίνων	2.8	M2	62,63	62,63	Εξήντα δύο και 63/100 τετραγωνικά μέτρα
III. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
15	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	3.1	M3	35,00	35,00	Τριάντα πέντε κυβικά μέτρα
16	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	3.2	M3	35,00	35,00	Τριάντα πέντε κυβικά μέτρα
IV. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
17	Ασφαλτική προεπάλειψη	4.1	M2	350,00	350,00	Τριακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα
18	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπ. πάχους 0,05μ. με χρήση κοινής ασφάλτου	4.2	M2	350,00	350,00	Τριακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα
V. ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
19	Φωτιστικό σώμα με LED, επί κορυφής ιστού	5.1	Τεμ.	36,00	36,00	Τριάντα έξι τεμάχια
20	Ταινία (πλέγμα) σήμανσης υπόγειων αγωγών δικτύων πλάτους τουλάχιστον 20εκ.	5.2	M.μ.	836,35	836,35	Οκτακόσια τριάντα έξι και 35/100 μέτρα
21	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσάλινα DN/OD 63 mm	5.3	M.μ	888,75	888,75	Οκτακόσια ογδόντα οκτώ και 75/100 μέτρα
22	Καλώδιο τύπου NYΥ Τετραπολικό - Διατομής 4 x 4 mm ²	5.4	M.μ.	1.137,75	1.137,75	Χίλια εκατόν τριάντα επτά και 75/100 μέτρα
23	Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος διατομής 25 mm ²	5.5	M.μ.	959,15	959,15	Εννιακόσια πενήντα εννέα και 15/100 μέτρα
24	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)	5.6	Τεμ.	1,00	1,00	Ένα τεμάχιο
25	Χαλύβδινος ιστός ηλεκτροφωτισμού 3 μ	5.7	Τεμ.	36,00	36,00	Τριάντα έξι τεμάχια
26	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	5.8	M.μ.	36,00	36,00	Τριάντα έξι τεμάχια
VI. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
26	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων DN 100	6.1	M.	99,35	99,35	Ενενήντα τρία και 35/100 μέτρα
27	Μεταλλικός διάτρητος αναρτώμενος κάδος	6.2	Τεμ.	20,00	20,00	Είκοσι τεμάχια
28	Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου	6.3	Τεμ.	3,00	3,00	Τρία τεμάχια
29	Σιδηρά κιγκλιδώματα	6.4	Χλγ.	0,00	0,00	Μηδέν
30	Πλαστικός σωλήνας PVC , ον.πίεσης 6 atm. Διαμέτρου D90	6.5	M.	153,14	153,14	Εκατόν πενήντα τρία και 14/100 μέτρα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Με το παρόν πρωτόκολλο παραλαμβάνονται οι εργασίες του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ**» με ανάδοχο την Τεχνική Εταιρία «**ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.**».

2. Με την αριθμ. **290/2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη του έργου.

3. Με την αριθμ. **48/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παγγαίου εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.

4. Με την αριθμ. **209/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παγγαίου εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην τεχνική εταιρία «**ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.**», που πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση **54,37%** στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

5. Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε την **25η Σεπτεμβρίου 2018** για ποσό **228.154,98 €** (με Φ.Π.Α.), ήτοι 183.995,95 € για εργασίες και 44.159,03 € για Φ.Π.Α.

6. Με την αριθμ. 268/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών. Η συνολική δαπάνη του έργου με τον 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **228.154,98 €**, ήτοι δαπάνης εργασιών 183.995,95 € και δαπάνης Φ.Π.Α. 44.159,03 € και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ.

1. Στην Σύμβαση του παραλαμβανομένου έργου οριζόταν ως προθεσμία περαίωσης οι **οκτώ (8) μήνες** από την υπογραφή του συμφωνητικού, δηλαδή η **24 - 05 - 2019**.

2. Σύμφωνα με την από **18 - 06 - 2019** βεβαίωση περαίωσης του Προϊσταμένου Τ.Υ. Δήμου Παγγαίου, το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα.

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατόν τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών βρήκε ότι αυτές έχουν εκτελεστεί καλώς και ότι καλώς διατηρούνται. Το δε έργο ότι έχει εκτελεσθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης.

Δ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ.

Η επιτροπή παραλαβής έλεγξε κατά το εφικτό την από 08.09.24 τελική επιμέτρηση του έργου μαζί με τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών που τη συνοδεύουν σε αντιπαραβολή με τις διαστάσεις του έργου και διαπίστωσε ότι συμφωνούν.

Ε. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ.

Σύμφωνα με την αριθμ. 433/19-9-2000 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. η Επιτροπή έλεγξε τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου και διαπιστώνει ότι έχει καταρτιστεί Φ.Α.Υ., είναι ενημερωμένος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

ΣΤ. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της τα πραγματικά στοιχεία του έργου, τον χρόνο περαιώσεως των εργασιών αυτού καθώς και τη συνεχή λειτουργία του μέχρι σήμερα, το παραλαμβάνει οριστικά και προτείνει η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί ως **ΟΡΙΣΤΙΚΗ**.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι αντίτυπα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον Ανάδοχο.

Ελευθερούπολη, 11 / 06/2024
Ο Ανάδοχος
Για την ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.

Ελευθερούπολη, 11 / 06//2024
Η Επιτροπή

Ελευθερούπολη, 11 /06/2024
Οι Επιβλέποντες

Μεγκλής Πέτρος
Πολιτικός Μηχανικός

1. Παπαδόπουλος Οδυσσέας
Πολιτικός Μηχανικός

Μπίκου Αναστασία
Πολιτικός Μηχανικός

2. Τουνουσίδου Ιωάννα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Παυλίδης Κωνσταντίνος
Εργοδηγών Τ.Ε.

3. Μπενή Ελένη
Δημοτική Σύμβουλος

.....
Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη:

- Το αριθμ. πρωτ. **12272/13/06/-2024** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου ,
- Το από **11/06/2024** πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου: :
«**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ**» με ανάδοχο την Τεχνική Εταιρία
«**ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.**».
- Την **1030/2017** Τεχνική Μελέτη του Δήμου Παγγαίου
- Την αριθμ. **290/2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη του έργου.
- Την αριθμ. **48/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παγγαίου εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
- Την αριθμ. **209/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παγγαίου εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου και ανατέθηκε η

εκτέλεση του έργου στην τεχνική εταιρία «**ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.**», που πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση **54,37%** στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

- Την υπ' αριθ. πρωτ.**19170/25-9-2018 (ΑΔΑΜ 18SYMN003755149 2018-09-27)** Σύμβαση Κατασκευής Έργου που υπογράφηκε την **25η Σεπτεμβρίου 2018** για ποσό **228.154,98 €** (με Φ.Π.Α.), ήτοι 183.995,95 € για εργασίες και 44.159,03 € για Φ.Π.Α.
- Την αριθμ. 268/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών. Η συνολική δαπάνη του έργου με τον 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **228.154,98 €**, ήτοι δαπάνης εργασιών 183.995,95 € και δαπάνης Φ.Π.Α. 44.159,03 € και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 172 αυτού.
- Τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει το Πρωτόκολλο **Προσωρινής και Οριστικής** Παραλαβής του έργου με τίτλο: **«Ανάπλαση παραλιακής οδού Ν.Περάμου»** (Αριθμ.Μελέτης 1030/2017 αρχικού προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ) με ανάδοχο του έργου τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«ΜΕ.ΚΟΝ Α.Ε** » και επιβλέποντες τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου κ.κ Παυλίδη Κωνσταντίνου Τ.Ε. Εργοδηγών και Μπίκου Αναστασίας Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 264/2024

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη, 15 Ιουλίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ