

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.17/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Αριθμ. Απόφασης: 150/2024

Περί έγκρισης ή μη τροποποίησης
Χρονοδιαγράμματος του υποέργου 1 :
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ»,
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ»,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ : 0036147892

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **16^η Μαΐου 2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19:30** συνήλθαν σε δημόσια **Τακτική δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής Webex)** συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **8856/02-05-2024 έγγραφη πρόσκληση**, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με το από **02-05-2024** ηλεκτρονικό μήνυμα, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

Από τα (25) είκοσι πέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω είκοσι τρία (23), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.	Γάκης Κωνσταντίνος	2.	Οικονομίδου Χρυσάνθη
3.	Βαρύτη Μαρία	4.	Πριονίδης Χρήστος (προσήλθε μετά την διαπίστωση απαρτίας)
5.	Καλλινικίδης Ανδρέας	6.	Γκέντσογλου Χρήστος (προσήλθε μετά την διαπίστωση απαρτίας)
7.	Γρηγοριάδης Παρασκευάς	8.	Παρασκευάς Χρήστος (προσήλθε μετά την διαπίστωση απαρτίας)
9.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος (προσήλθε μετά την διαπίστωση απαρτίας)	10.	Τσιπουρόπουλος Βασίλειος
11.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος	12.	Αμπατζιά Όλγα
13.	Μποσμπότης Χρήστος με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής Webex)	14.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος
15.	Παπαθανασίου Ιωακείμ	16.	Καρακασίδης Βασίλειος
17.	Μπενή Ελένη	18.	Κατσίνης Αθανάσιος
19.	Παπαζούδης Κωνσταντίνος	20.	Τραγαντζόπουλος Πέτρος
21.	Μαντζούρης Βασίλειος	22.	Μήτρου Αναστάσιος
23.	Τσαβδαρίδης Ανέστης		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.	Απαζίδου Ζωή	2.	Ξουλόγης Γεώργιος
----	--------------	----	-------------------

Προσκλήθηκαν για ενημέρωση όλοι οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου για θέματα που αφορούσαν τις Δημοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν με δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου: **Πλατανοτόπου** με δικαίωμα ψήφου στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, **Νέας Περάμου** με δικαίωμα ψήφου στο 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και **Νέας Ηρακλείτσας** με δικαίωμα ψήφου στο 4ο, 5ο, 6ο, 7ο και 8ο θέμα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α' /7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου
2.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος
3.	Σεχτανίδης Γεώργιος	Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης
4.	Μπαλής Σταμάτιος	Πρόεδρος Κοινότητας Δωμάτων
5.	Κρητικός Σωτήριος	Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου
6.	Παπαδόπουλος Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Στάμος Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης
3.	Μαλακόζης Βαρσάμης	Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου
4.	Δάβανος Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών
5.	Δανιηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου
6.	Παπαδόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίσας
7.	Καραδημητρίου Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου
8.	Κελετζή Βασιλική	Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου
9.	Μακρίδης Στυλιανός	Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλιππων
10.	Διαμαντίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου
11.	Μποζούδης Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης
12.	Ελευθεριάδης Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου
13.	Συμεωνίδης Μιχαήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών
14.	Κούτρας Κοσμάς	Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης
15.	Ιωαννίδου Ελισσάβετ	Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου
16.	Παπάζογλου Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής
17.	Γάκης Αλέξιος	Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου
18.	Πασχαλίδης Χαράλαμπος	Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου
19.	Πουρσαϊτίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα
20.	Πατσιάς Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου
21.	Μιχαηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού
22.	Αντωνιάδης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς
23.	Παπαδής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς
24.	Πατέρας Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών

Ο Δήμαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη.

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, Δημοτική Υπάλληλος, που ασκεί καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα του Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στην συνεδρίαση παρέστη ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 19:48 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Παρασκευάς Χρήστος, Χριστοδουλίδης Γεώργιος, Γκέντσογλου Χρήστος και Πριονίδης Χρήστος προσήλθαν στην συνεδρίαση μετά την διαπίστωση απαρτίας.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **4^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως** έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. **8766/01-05-2024** Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Περί τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος του υποέργου 1 : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ», ΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΡΓΟΥ : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ», ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ : 0036147892

ΣΧΕΤ. : 1) Το αρ. πρωτ. εισ. 8353/2024 έγγραφο αίτημα του αναδόχου (ΑΛΜΟΤΕΚ ΙΚΕ) για τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος
2) Το Πρακτικό 5 της συνεδρίασης της 29.04.2024 του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ Πιερίας Κοιλάδας, ως κύριος του έργου περί της τροποποίησης του έργου

Έχοντας υπόψη το ανωτέρω α) σχετικό αίτημα του Αναδόχου, καθώς και τα κάτωθι παρατιθέμενα:

- Το αρ. 3, παρ. 8 της Ε.Σ.Υ. της μελέτης του έργου ... «Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων και στις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ...
- Το αρ. 7^ο της Ε.Σ.Υ. της μελέτης του έργου ... «Για την περάτωση του όλου έργου, ορίζεται συνολική προθεσμία δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης» ...
- Το αρ. 12^ο της Ε.Σ.Υ. της μελέτης του έργου ... «Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσής του» ... «με την υποβολή της προσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για οποιαδήποτε ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος των εργασιών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης» ...
- Την Απόφαση Ένταξης (6Θ1Γ4653ΠΓ-ΛΕΗ) που μεταξύ άλλων ορίζει ότι ... «το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από το δικαιούχο, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ, το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2025» ...
- Το αρ. 12 της Διακήρυξης του έργου (23PROC013051731) ... «Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης» ...
- Την αρ. πρωτ. 5970/27.03.2024 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ Δήμου Παγγαίου, ΤΟΕΒ Πιερίας Κοιλάδας και του αναδόχου του έργου του θέματος «ΑΛΜΟΤΕΚ ΙΚΕ» και ειδικά το σημείο 2δ ... «ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου» ... σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και το γεγονός ότι με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος έχει δεσμευτεί απολύτως για την ανεπιφύλακτη αποδοχή των συμβατικών τευχών της εργολαβίας
- Το αρ. πρωτ. εισ. 6827/08.04.2024 υποβληθέν χρονοδιάγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε την ίδια ημέρα από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου ως Φορέας Υλοποίησης του έργου)
- Το Πρακτικό 5 της συνεδρίασης της 29.04.2024 του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ Πιερίας Κοιλάδας (Κύριος του έργου)
- Το αρ. 145 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 «Χρονοδιάγραμμα κατασκευής - Πειθαρχικό αδίκημα» : ... «Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής» ...
- Το αρ. 160 του Ν. 4412/2016 «Έκπτωση αναδόχου» : ... «1. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τον νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. 2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της σύμβασης, την έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στη σύμβαση. β) Υπερβεί με υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του μηνός, τον προβλεπόμενο στη σύμβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης» ...
- Την άποψη της Υπηρεσίας μας ότι στην περίπτωση κατά την οποία κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου προκύψουν δυσκολίες προσπέλασης, καθυστερήσεις, κακοκαιρία ή καύσωνας,

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ατυχήματα κλπ. μπορεί να αποτυπωθούν στο ημερολόγιο του έργου και να συνεκτιμηθούν σε συνδυασμό με άλλα έγγραφα, ωστόσο δεν αποτελούν επαρκή λόγο για τροποποίηση χρονοδιαγράμματος, αυτήν τη χρονική στιγμή.

Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά προς εξέταση και σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν θεωρεί εύλογη την αιτούμενη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΣΥΝ.:

- 1) Το αρ. πρωτ. εισ. 8353/2024 έγγραφο αίτημα του αναδόχου (ΑΛΜΟΤΕΚ ΙΚΕ) για τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος
- 2) Το Πρακτικό 5 της συνεδρίασης της 29.04.2024 του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ Πιερίας Κοιλιάδας, ως Κύριος του Έργου περί της τροποποίησης του έργου

Ο Πρ/νος Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

Στέργιος Μαρμίδης
Διπλ. Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ/Α'

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος:

Α) Την από 25-04-2024 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 8353/25-04-2024) αίτηση του Αναδόχου, με την συνημμένη Τεχνική-Αιτιολογική Έκθεση Τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής του έργου, με την οποία αιτείται την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου με έναρξη των εργασιών στο τέλος της αρδευτικής περιόδου, την 1^η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου η οποία είναι η 27^η-06-2025.

Β) Το αριθ. πρωτ. 91/30-04-2024 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 8617/30-04-2024) έγγραφο του Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΟΣ-Κύριος του Έργου, στο οποίο αναφέρει ότι στην συνεδρίασή του στις 29/04/2024 (Πρακτικό 5) αποφάσισε ομόφωνα να μην τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα και να μην δοθεί καμία παράταση, διότι η αρδευτική περίοδος ουσιαστικά τελειώνει 31/10 του εκάστοτε έτους, καθώς επίσης υπάρχουν περιοχές που δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στην ροή της άρδευσης

Στην συνέχεια ο Δήμαρχος πρότεινε την μη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με την μη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου και την πρόταση του Δημάρχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, την πρόταση του Δημάρχου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 145 παρ. 2 και 160 Ν. 4412/2016, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, την αριθ. πρωτ. 8766/01-05-2024 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την από 25-04-2024 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 8353/25-04-2024) αίτηση του Αναδόχου για τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, το αριθ. πρωτ. 91/30-04-2024 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 8617/30-04-2024) έγγραφο του Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΟΣ-Κύριος του Έργου για την μη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν εγκρίνει την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του υποέργου 1 :
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ», του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ», ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ : 0036147892, σύμφωνα με: την αριθ. πρωτ. 8766/01-05-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, την απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΟΣ-Κύριος του Έργου στην συνεδρίασή του στις 29/04/2024 (Πρακτικό 5) και την πρόταση του Δημάρχου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 150/2024

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ) ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Γάκης Κωνσταντίνος Αναστασιάδης Φίλιππος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ελευθερούπολη 27 Μαΐου 2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS GAKIS
Ημερομηνία: 2024.05.27 14:23:08 EEST

Γάκης Κωνσταντίνος