

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.25/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Αριθμ. Απόφασης: 231/2024

Περί έγκρισης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας: «ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ-ΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΟΣ», αρ. ΟΠΣΑΑ 0036147878 – υποέργο 2

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **08^η Αυγούστου 2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:30** συνήλθαν σε δημόσια **Τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **17038/02-08-2024 έγγραφη πρόσκληση**, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με το από **02-08-2024** ηλεκτρονικό μήνυμα, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

Από τα (25) είκοσι πέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω δέκα οκτώ (18), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.	Γάκης Κωνσταντίνος	2.	Οικονομίδου Χρυσάνθη
3.	Απαζίδου Ζωή	4.	Βαρύτη Μαρία
5.	Πριονίδης Χρήστος	6.	Καλλινικίδης Ανδρέας
7.	Γκέντσογλου Χρήστος	8.	Γρηγοριάδης Παρασκευάς
9.	Παρασκευάς Χρήστος	10.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος
11.	Μποσμπότης Χρήστος	12.	Παπαθανασίου Ιωακείμ
13.	Κατσίνης Αθανάσιος	14.	Παπαζούδης Κωνσταντίνος
15.	Τραγαντζόπουλος Πέτρος	16.	Μαντζούρης Βασίλειος
17.	Μήτρου Αναστάσιος	18.	Τσαβδαρίδης Ανέστης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος	2.	Τσιπουρόπουλος Βασίλειος
3.	Αμπατζιά Όλγα	4.	Ξουλόγης Γεώργιος
5.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος	6.	Καρακασίδης Βασίλειος
7.	Μπενή Ελένη		

Προσκλήθηκαν για ενημέρωση όλοι οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου για θέματα που αφορούσαν τις Δημοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν με δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου: **Ν. Περάμου** με δικαίωμα ψήφου στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.	Μαλακόζης Βαρσάμης	Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου
2.	Μποζούδης Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

3.	Παπαδόπουλος Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής
----	----------------------	--------------------------------

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Στάμος Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης
3.	Δάβανος Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών
4.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου
5.	Δανιηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου
6.	Παπαδόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίσας
7.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος
8.	Καραδημητρίου Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου
9.	Κελετζή Βασιλική	Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου
10.	Μακρίδης Στυλιανός	Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλιππων
11.	Σεχτανίδης Γεώργιος	Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης
12.	Διαμαντίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου
13.	Μπαλής Σταμάτιος	Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων
14.	Ελευθεριάδης Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου
15.	Συμεωνίδης Μιχαήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών
16.	Κούτρας Κοσμάς	Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης
17.	Ιωαννίδου Ελισσάβετ	Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου
18.	Παπάζογλου Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής
19.	Γάκης Αλέξιος	Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανोटόπου
20.	Πασχαλίδης Χαράλαμπος	Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου
21.	Κρητικός Σωτήριος	Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου
22.	Πουρσαϊτίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα
23.	Πατσιάς Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου
24.	Μιχαηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού
25.	Αντωνιάδης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς
26.	Παπαδής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς
27.	Πατέρας Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών

Ο Δήμαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη.

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, Δημοτική Υπάλληλος, που ασκεί καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα του Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στην συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 20:30 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **9^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως** έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΘΕΜΑ : *Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών των παρακάτω προμηθειών :*

1.«**ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΘΟΓΕΝΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**», αρ. ΟΠΣΑΑ 0036147274 – υποέργο 2

2. «**ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΟΣ**», αρ. ΟΠΣΑΑ 0036147878 – υποέργο 2

3. «**ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΟΙΛΑΔΟΣ», αρ. ΟΠΣΑΑ 0036147892 – υποέργο 2

- ΣΧΕΤ. : 1. Η Απόφαση Δ.Σ. 41/2024 (ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016)
2. Η Απόφαση Ο.Ε. 162/2022 (ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης)
3. Η υπ' αριθ. 44Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Παγγαίου (ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης)
4. Η σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
5. Το 15575/2024 αίτημα παράτασης του αναδόχου
6. Οι συμβάσεις με ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV014039672, 23SYMV013961624,

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και

- Το αρ.6.1 της διακήρυξης
- Το αρ. 74^Α, παρ. 2, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 9 του Ν. 5056/2023
- Τα αρ. 132 και 206 του Ν. 4412/2016 (τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους και χρόνος παράδοσης υλικών), όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.4782/2021
- Το υπ' αριθ. 4 σχετικό (σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που εκφράζει την άποψη του κυρίου του έργου ΔΕΥΑ Παγγαίου)
- Το γεγονός ότι η ημερομηνία λήξης του προγράμματος χρηματοδότησης είναι αυστηρά η 31.12.2025 (9941/2023 εισερχόμενο έγγραφο)

εισηγούμαστε

την αποδοχή των αιτημάτων παράτασης και την έγκριση της παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών, κατά επτά (7) μήνες, ήτοι

για την προμήθεια 1. «ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΘΟΓΕΝΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», αρ. ΟΠΣΑΑ 0036147274 – υποέργο 2, έως τις 18.07.2025

για την προμήθεια 2. «ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΟΣ», αρ. ΟΠΣΑΑ 0036147878 – υποέργο 2, έως τις 13.07.2025

για την προμήθεια 3. «ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΟΣ», αρ. ΟΠΣΑΑ 0036147892 – υποέργο 2, έως τις 13.07.2025.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης

Νικόλαος Ευαγγέλου
Διπλ. Μηχ. Μηχ/κός Α'

Ευάγγελος Στάγκος
Διπλ. Μηχ. Μηχ/κός Α'

Δημήτριος Πάτσας
Διπλ. Ηλ. Μηχ/κός Α'

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την από 17.07.2024 αίτηση του Αναδόχου με την οποία αιτείται την παράταση της ημερομηνίας περατώσεως της με αριθμό 24944/08-12-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV013961624 2023-12-14) σύμβασης κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως τις 07/05/2025.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Πράξης «**ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΟΣ**», με την από 18.07.2024 Έκφραση Γνώμης **δεν έχει αντίρρηση** για χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της ανωτέρω προμήθειας κατά **επτά (7) μήνες**.

Μετά τα ανωτέρω ο **Πρόεδρος** κάλεσε το σώμα όπως αποφασίσει σχετικά με τη χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της με αρ. πρωτ. 24944/08-12-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV013961624 2023-12-14) σύμβασης κατά **επτά (7) μήνες**, ήτοι έως τις 07/05/2025 χωρίς υπέρβαση της συμβατικής αξίας και χωρίς τροποποίηση των όρων της προαναφερθείσας σύμβασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης, την από 17.07.2024 αίτηση του Αναδόχου, την από 18.07.2024 Έκφραση Γνώμης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Πράξης, την αρ. πρωτ. 24944/08-12-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV013961624 2023-12-14) σύμβαση, τις διατάξεις του άρθρου 132 και του άρθρου 206 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της αριθμ. 24944/08-12-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV013961624 2023-12-14) σύμβασης, που υπογράφηκε μεταξύ του κ. **ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ**, Δημάρχου Παγγαίου, νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Παγγαίου, του κ. **ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, Προέδρου του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ και του κ. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΡΙΖΙΩΤΗ**, νόμιμου εκπροσώπου της «**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ**» για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «**ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ-ΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΟΣ**», αρ. ΟΠΣΑΑ 0036147878 – **υπόεργο 2**, κατά **επτά (7) μήνες**, ήτοι έως τις 07/05/2025, χωρίς υπέρβαση της συμβατικής αξίας και χωρίς τροποποίηση των όρων της προαναφερθείσας σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω Εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 231/2024

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ	Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Γάκης Κωνσταντίνος		Αναστασιάδης Φίλιππος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ		
Ελευθερούπολη 13 Αυγούστου 2024		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS GAKIS
Ημερομηνία: 2024.08.13 12:50:29 EEST

Γάκης Κωνσταντίνος