

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.13/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Αριθμ. Απόφασης: 116/2025

Περί έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης της
προθεσμίας περαίωσης του έργου :
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ», κωδ. αναφοράς
ΟΠΣΑΑ 0036147878 – υποέργο 1

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **29^η Μαΐου 2025**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19:00** συνήλθαν σε δημόσια **Τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **10868/23-05-2025 έγγραφη πρόσκληση**, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με το από **23-05-2025** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

Από τα (25) είκοσι πέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω είκοσι τρία (23), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.	Γάκης Κωνσταντίνος	2.	Οικονομίδου Χρυσάνθη
3.	Βαρύτη Μαρία	4.	Πριονίδης Χρήστος
5.	Καλλινικίδης Ανδρέας	6.	Γκέντσογλου Χρήστος
7.	Γρηγοριάδης Παρασκευάς	8.	Παρασκευάς Χρήστος
9.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος	10.	Τσιπουρόπουλος Βασίλειος
11.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος	12.	Αμπατζιά Όλγα
13.	Μποσμπότης Χρήστος	14.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος
15.	Παπαθανασίου Ιωακείμ	16.	Καρακασίδης Βασίλειος
17.	Κατσίνης Αθανάσιος	18.	Παπαζούδης Κωνσταντίνος
19.	Τραγαντζόπουλος Πέτρος	20.	Μαντζούρης Βασίλειος
21.	Μήτρου Αναστάσιος	22.	Τσαβδαρίδης Ανέστης
23.	Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.	Απαζίδου Ζωή	2.	Ξουλόγης Γεώργιος
----	--------------	----	-------------------

Προσκλήθηκαν για ενημέρωση όλοι οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου για θέματα που αφορούσαν τις Δημοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν με δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου: **Νέας Περάμου** με δικαίωμα ψήφου στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και **Δωματίων** με δικαίωμα ψήφου στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.	Μαλακόζης Βαρσάμης	Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου
2.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου
3.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος
4.	Κελετζή Βασιλική	Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου
5.	Σεχτανίδης Γεώργιος	Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

6.	Μποζούδης Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης
----	---------------------	-------------------------------

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Στάμος Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης
3.	Δάβανος Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών
4.	Δανιηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου
5.	Παπαδόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας
6.	Καραδημητρίου Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου
7.	Μακρίδης Στυλιανός	Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλιππων
8.	Διαμαντίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου
9.	Μπαλής Σταμάτιος	Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων
10.	Ελευθεριάδης Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου
11.	Συμεωνίδης Μιχαήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών
12.	Κούτρας Κοσμάς	Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης
13.	Ιωαννίδου Ελισσάβετ	Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου
14.	Παπάζογλου Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής
15.	Γάκης Αλέξιος	Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανotoύπου
16.	Πασχαλίδης Χαράλαμπος	Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου
17.	Κρητικός Σωτήριος	Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου
18.	Παπαδόπουλος Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής
19.	Πουρσαϊτίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα
20.	Πατσιάς Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου
21.	Μιχαηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού
22.	Αντωνιάδης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς
23.	Παπαδής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς
24.	Πατέρας Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών

Ο Δήμαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη.

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, Δημοτική Υπάλληλος, που ασκεί καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα του Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 19:24 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι η επικεφαλής της μειοψηφίας κα. Βαρύτη Μαρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 8 παρ. 2 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου ΥΠ.ΕΣ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ 109/Β'/21.01.2025), πρότεινε να εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη το θέμα: "Πρόταση για τον καθαρισμό της βλάστησης στους χειμάρρους και στους κοινόχρηστους χώρους και οικόπεδα στον Δήμο Παγγαίου".

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αιτιολόγησε την μη εισαγωγή του ανωτέρω θέματος θέτοντας υπόψη του Σώματος την αριθ. πρωτ. 10876/23-05-2025 απάντηση της Δ/σης Καθαριότητας του Δήμου Παγγαίου και το αριθ. πρωτ. 10877/23-05-2025 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου.

Ακολούθως η επικεφαλής της μειοψηφίας κα Βαρύτη Μαρία ανέφερε για το θέμα που πρότεινε ότι ενώ δεν εισήχθη προς συζήτηση ο Πρόεδρος με την απάντησή του μπήκε στην ουσία του θέματος, θεωρεί όμως τις εξηγήσεις του ανεπαρκείς και τόνισε ότι ο Πρόεδρος, ακόμη και αν διαφωνούσε με την διατύπωση του θέματος έπρεπε να δείξει επιείκεια και να το εντάξει στην ημερήσια διάταξη καθώς και η ίδια επέδειξε επιείκεια όταν διαπιστώθηκε λανθασμένος υπολογισμός των ημερών που αφορούν την κοινοποίηση του σχεδίου της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν των ανωτέρω η κα Βαρύτη Μαρία δήλωσε ότι η ίδια και οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας δηλώνουν Παρών και δεν θα συμμετέχουν στην συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. Η ανωτέρω δήλωση της επικεφαλής της μειοψηφίας κας Μαρίας Βαρύτη θα αναφέρεται σε όλες τις ληφθείσες αποφάσεις της παρούσας συνεδρίασης.

Κατά την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το 6ο θέμα " Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Παγγαίου έτους 2025", δεν συζητήθηκε.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **9^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως** έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθ. πρωτ. [10190/16-05-2025](#) Διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, το οποίο έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου :
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ», κωδ. αναφοράς
ΟΠΣΑΑ 0036147878 – υποέργο 1

ΣΧΕΤ. : **Α. Εισήγηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας 6279/27.03.2025**
Β. Προέγκριση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (6ΥΞΟ4653ΠΓ-7ΦΦ)
Γ. Αίτημα Αναδόχου 10137/16.05.2025

Σε συνέχεια του (γ) σχετικού, σας διαβιβάζουμε εκ νέου τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά, καθώς τα διαλαμβανόμενα σε αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Σας γνωρίζουμε επιπλέον των ανωτέρω – πέραν της τεκμηριωμένη ανάγκης παράτασης του έργου λόγω καιρικών συνθηκών – η Υπηρεσία συνηγορεί στη χορήγηση της παράτασης και λόγω των αναγκών που προέκυψαν από τις προβλεπόμενες εργασίες του 1^{ου} ΑΠΕ που εγκρίθηκε προσφάτως.

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση μη εγκρίσεως, το έργο θα εισέλθει σε οριακή προθεσμία χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και θα περατωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο Προϊστάμενος

Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Στέργιος Μαρμίδης

Ακολουθως έθεσε υπόψη του Σώματος την με αριθ. πρωτ. [6279/27-03-2025](#) Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Εισήγηση περί έγκρισης της 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ»**, κωδ. αναφοράς **ΟΠΣΑΑ 0036147878 – υποέργο 1**

Το έργο του τίτλου χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη. Ο Δήμος Παγγαίου είναι δικαιούχος της χρηματοδότησης και φορέας υλοποίησης, ενώ ο ΤΟΕΒ Πιερίας Κοιλάδας είναι ο Κύριος του Έργου.

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβικής σύμβασης αποτελούν εργασίες εκσυγχρονισμού και αντικατάστασης υφιστάμενων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης της δυτικής περιοχής της Πιερίας Κοιλάδας.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 17.01.2024 και ανέρχονταν στο ποσό των 907.332,85 € χωρίς ΦΠΑ (24SYMV014251212) με προθεσμία εκτέλεσης του έργου 15 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή έως τις 17.04.2025.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Με το αρ. πρωτ. εισ. 5284/17.03.2025 έγγραφο, ο ανάδοχος του έργου MULTIGAS ΑΕ, υπέβαλλε αίτημα για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, συνοδευόμενο από μετεωρολογικά δεδομένα της χρονικής περιόδου από την εγκατάσταση του έως σήμερα.

Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω στοιχεία, σε συνδυασμό με τα δεδομένα των ημερολογίων του έργου και λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη το γεγονός ότι εκκρεμεί η έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου, ο οποίος περιλαμβάνει απαραίτητες αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου,

εισηγούμαστε

την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου με αναθεώρηση, κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι την 17.08.2025.

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Στέργιος Μαρμίδης

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθ. πρωτ. 4528/15-05-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 10137/16-05-2025) αίτηση του Αναδόχου με την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά **επιπλέον δύο (2) μήνες** πέραν της ημερομηνίας λήξης, δηλαδή έως την 17/07/2025.

Με το αριθμ. πρωτ. 90857/03-04-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 7064/04-04-2025) έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ_ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ διατυπώνεται θετική γνώμη « για την 2^η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης 1ου υποέργου «**ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ**», της ομότιτλης Πράξης, όπως προτείνεται μέσω της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, έως **17/08/2025**.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά την απόφαση αυτή, θα πρέπει να ακολουθήσει έγκριση της παράτασης από την Προϊσταμένη Αρχή.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας οφείλει ο **Δικαιούχος Δήμος Παγγαίου** να προσκομίσει **άμεσα** στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων τη σχετική απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.»

Με την αριθ. 65/2025 (ΑΔΑ:ΨΘΝ6ΩΞΨ-Κ52) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση της 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ**», κωδ. αναφοράς ΟΠΣΑΑ 0036147878 – υποέργο 1, για ένα (1) μήνα, ήτοι έως τις 17/05/2025, με αναθεώρηση.

Στην συνέχεια ο Δήμαρχος πρότεινε την έγκριση παράτασης έως τις 17/08/2025, με αναθεώρηση προς το συμφέρον του έργου και προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 17/08/2025, με αναθεώρηση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου και την πρόταση του Δημάρχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, την πρόταση του Δημάρχου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, το αριθ. πρωτ. 10190/16-05-2025 Διαβιβαστικό της Διεύθυνσης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, την αριθ. πρωτ. 6279/27-03-2025 Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, την αριθ. πρωτ. 4528/15-05-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 10137/16-05-2025) αίτηση του Αναδόχου για παράταση συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου, το αριθμ. πρωτ. 90857/03-04-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 7064/04-04-2025) έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ_ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ, την αριθ. 65/2025 (ΑΔΑ:ΨΘΝ6ΩΞΨ-Κ52) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την δήλωση ΠΑΡΩΝ και τη μη συμμετοχή στην συζήτηση των θεμάτων της εκτός και της ημερήσιας διάταξης, των δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας κ.κ. Βαρύτη Μαρίας, Χριστοδουλίδη Γεώργιου, Παπαζούδη Κωνσταντίνου, Μαντζούρη Βασίλειου, Τσαβδαρίδη Ανέστη, Μαυροχαλυβίδη Αχιλλέα και Οικονομίδου Χρυσάνθης, που δεν υπολογίζεται στις αρνητικές και θετικές ψήφους για τον υπολογισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας (παρ. 10 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α' /07-06-2010, όπως ισχύει), μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ», κωδ. αναφοράς ΟΠΣΑΑ 0036147878 – υποέργο 1, έως τις 17/08/2025, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 6279/27-03-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, το αριθμ. πρωτ. 90857/03-04-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 7064/04-04-2025) έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ_ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ και την πρόταση του Δημάρχου.

Η δήλωση ΠΑΡΩΝ και η μη συμμετοχή στην συζήτηση των θεμάτων της εκτός και της ημερήσιας διάταξης, των δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας κ.κ. Βαρύτη Μαρίας, Χριστοδουλίδη Γεώργιου, Παπαζούδη Κωνσταντίνου, Μαντζούρη Βασίλειου, Τσαβδαρίδη Ανέστη, Μαυροχαλυβίδη Αχιλλέα και Οικονομίδου Χρυσάνθης, δεν υπολογίζεται στις αρνητικές και θετικές ψήφους για τον υπολογισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας (παρ. 10 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α' /07-06-2010, όπως ισχύει).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 116/2025

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ	Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Γάκης Κωνσταντίνος		Αναστασιάδης Φίλιππος
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	
	Ελευθερούπολη 3 Ιουνίου 2025	
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS GAKIS
Ημερομηνία: 2025.06.03 10:10:59 EEST

Γάκης Κωνσταντίνος