

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.29/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ****Αριθμ. Απόφασης: 304/2025**

Περί έγκρισης χορήγησης 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ» της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με κωδικό MIS 5158782

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος**

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **28^η Νοεμβρίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **20:00** συνήλθαν σε δημόσια **Τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **26090/24-11-2025 έγγραφη πρόσκληση**, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με το από **24-11-2025** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

Από τα (25) είκοσι πέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω είκοσι δύο (22), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.	Αναστασιάδης Αναστάσιος Μέλος	2.	Γάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Δ.Σ.
3.	Οικονομίδου Χρυσάνθη Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	4.	Απαζίδου Ζωή Γραμματέας Δ.Σ.
5.	Βαρύτη Μαρία Μέλος	6.	Πριονίδης Χρήστος Μέλος
7.	Καλλινικίδης Ανδρέας Μέλος	8.	Γκέντσογλου Χρήστος Μέλος
9.	Γρηγοριάδης Παρασκευάς Μέλος	10.	Παρασκευάς Χρήστος Μέλος
11.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος Μέλος	12.	Τσιπουρόπουλος Βασίλειος Μέλος
13.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Μέλος	14.	Μποσμπότης Χρήστος Μέλος
15.	Παπαθανασίου Ιωακείμ Μέλος	16.	Καρακασίδης Βασίλειος Μέλος
17.	Παπαζούδης Κωνσταντίνος Μέλος	18.	Τραγαντζόπουλος Πέτρος Μέλος
19.	Μαντζούρης Βασίλειος Μέλος	20.	Μήτρου Αναστάσιος Μέλος
21.	Τσαβδαρίδης Ανέστης Μέλος	22.	Μαυροχαλυβίδης Αχιλλέας Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.	Αμπατζιά Όλγα Μέλος	2.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Μέλος
3.	Κατσίνης Αθανάσιος Μέλος		

Προσκλήθηκαν για ενημέρωση όλοι οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου για θέματα που αφορούσαν τις Δημοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν με δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου: **Νέας Ηρακλείτσας** με δικαίωμα ψήφου **στο 16ο και στο 34ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και **Σιδηροχωρίου** με δικαίωμα ψήφου **στο 17ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.	Μαλακόζης Βαρσάμης	Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου
2.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου
3.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

4.	Σεχτανίδης Γεώργιος	Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης
5.	Μποζούδης Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης
6.	Συμεωνίδης Μιχαήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών
7.	Παπάζογλου Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Στάμος Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης
3.	Δάβανος Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών
4.	Δανιηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου
5.	Παπαδόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίσας
6.	Καραδημητρίου Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου
7.	Κελετζή Βασιλική	Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου
8.	Μακρίδης Στυλιανός	Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλιππων
9.	Διαμαντίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου
10.	Μπαλής Σταμάτιος	Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων
11.	Ελευθεριάδης Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου
12.	Κούτρας Κοσμάς	Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης
13.	Ιωαννίδου Ελισσάβετ	Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου
14.	Γάκης Αλέξιος	Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανोटόπου
15.	Πασχαλίδης Χαράλαμπος	Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου
16.	Κρητικός Σωτήριος	Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου
17.	Παπαδόπουλος Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής
18.	Πουρσαϊτίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα
19.	Πατσιάς Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου
20.	Μιχαηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού
21.	Αντωνιάδης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς
22.	Παπαδής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς
23.	Πατέρας Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών

Ο Δήμαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη.

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, Δημοτική Υπάλληλος, που ασκεί καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα του Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 20:10 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αποχωρήσεις:

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Καρακασίδης Βασίλειος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την διαπίστωση απαρτίας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας κ.κ. Καλλινικίδης Ανδρέας, Γκέντσγλου Χρήστος και Παρασκευάς Χρήστος αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την εισήγηση του 1ου θέματος της εκτός ημερήσιας διάταξης, μετά από παρότρυνση του Δημάρχου για τον πιθανό συντονισμό ενεργειών εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Πριονίδης Χρήστος και ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Τσαβδαρίδης Ανέστης αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την ολοκλήρωση συζήτησης του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Τραγαντζόπουλος Πέτρος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την ολοκλήρωση συζήτησης του 33ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **22^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως** έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. **25823/20-11-2025** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: Έγκριση της 3ης παράταξης της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 : «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ» της πράξης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με κωδικό MIS 5158782**

Η πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με κωδικό MIS5158782 έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)».

Για το υποέργο 1 με τίτλο «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ» υπογράφηκε η [016326/08.08.2023](#) εργολαβική σύμβαση (23SYMV013227950) με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, αρχικά, 12 μήνες, δηλαδή έως 08.08.2024.

Με την Α.Δ.Σ. Παγγαίου [40/24.02.2025](#), λόγω μη έγκαιρης πληρωμής λογαριασμών, χορηγήθηκε παράταση (1η παράταση) προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 6 μήνες, ήτοι μέχρι την 08.02.2025.

Για τον ίδιο λόγο, με την [58/20.03.2025](#) Α.Δ.Σ. Παγγαίου χορηγήθηκε νέα παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου (2η παράταση) κατά 196 ακόμα ημέρες, ήτοι μέχρι την 18.08.2025, όπως ειδικότερα αναφέρεται στις ανωτέρω σχετικές αποφάσεις και εισηγήσεις που τις συνοδεύουν.

Ωστόσο, το έργο εισήλθε εκ νέου σε διακοπή εργασιών με την [012303/11.06.2025](#) Απόφαση Διακοπής εργασιών σε συνέχεια της από 06.06.2025 [Ειδικής Δήλωσης](#) Διακοπής Εργασιών του Αναδόχου.

Με την αποπληρωμή του 10ου λογαριασμού εργασιών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία διέταξε την επανέναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου από 15.09.2025 (έγγραφό της [20467/16.09.2025](#)).

Στη συνέχεια ο Ανάδοχος προσκόμισε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου ([21299/26.09.2025](#)) με νέα προθεσμία περαίωσης του έργου την 23.11.2025.

Με το 24613/05.11.2025 αίτημα του, ο Ανάδοχος ζήτησε την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για χρόνο ίσο με το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας (με τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ήτοι μέχρι την 07.08.2026, για τους κάτωθι λόγους:

- ... «Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου παρουσιάστηκε μεγάλο πρόβλημα με την χρηματοδότηση του έργου, γεγονός το οποίο είχε επίσης μεγάλο αντίκτυπο στην εκτέλεση των εργασιών και επηρέασε την απρόσκοπτη εξέλιξη του έργου, καθώς λόγω της ελλιπούς χρηματοδότησης ήταν αδύνατο να εκτελεστούν εργασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν υπήρχε δυνατότητα για πλήρη ανάπτυξη του εργοταξίου. Υπήρχε πρόβλημα με την χρηματοδότηση του έργου όλο το έτος 2024, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει ομαλοποιηθεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο 1ος, ο 2ος και ο 3ος λογαριασμός που υποβλήθηκαν μέσα στο έτος 2023 εξοφλήθηκαν τον Αύγουστο του 2024, ο 4ος λογαριασμός που υποβλήθηκε αρχές του 2024 εξοφλήθηκε τον Αύγουστο του 2024, ο 5ος λογαριασμός που υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 2024 εξοφλήθηκε τον Ιανουάριο του 2025 κ.λπ.. Για την καθυστέρηση πληρωμής των λογαριασμών υποβλήθηκαν διακοπές εργασιών, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην πρώτη διακοπή εργασιών οι εργασίες διακόπηκαν για το διάστημα από 24-01- 2024 έως 03- 02- 2025, δηλαδή για διάστημα ενός χρόνου περίπου και στην δεύτερη διακοπή εργασιών οι εργασίες διακόπηκαν για το διάστημα από 10-06-2025 έως 14-09-2025, δηλαδή για τρεις μήνες περίπου. Το συνολικό διάστημα διακοπής εργασιών ανέρχεται σε τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις (474) ημέρες. Επιπλέον, δεν έχουν επιλυθεί ακόμα τα παρακάτω θέματα που είναι απαραίτητα για την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου:
- Δεν έχει συνταχθεί και εγκριθεί ακόμα το Πρωτόκολλο εγκατάστασης από το Δασαρχείο Καβάλας, που απαιτείται για την κοπή των δέντρων που υπάρχουν στην περιοχή που θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής δεξαμενών.
- Δεν έχει διανοιχθεί ο δρόμος που οδηγεί στην θέση κατασκευής της μίας δεξαμενής που περιλαμβάνεται στο αντικείμενο του έργου.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

- Δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα σχέδια εφαρμογής των δεξαμενών.
- Τέλος, για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η σύνταξη και η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που να περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων και νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών»...

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΔΤΥ Δήμου Παγγαίου) εξετάζοντας τα παραπάνω θέματα, και έχοντας υπόψη :

- Την [παρ. 8 του αρ. 147, του Ν. 4412/2016](#) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ... «Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» ...
- Την δεδομένη επιθυμία του κύριου του έργου (ΔΕΥΑΑ Παγγαίου) για τη συνέχιση του έργου γενικότερα και για την ολοκλήρωση του τμήματος του έργου που αφορά στην αξιοποίηση της γεώτρησης ΚΚΡ5

εισηγείται εν μέρει θετικά και δεν έχει αντίρρηση για την

χορήγηση παράτασης έως την 08.02.2026 (08.08.2023 +12 μήνες αρχικός συμβατικός χρόνος περαίωσης, ήτοι 08.08.2024 + χρονικό διάστημα ίσο με 12 μήνες, ήτοι 08.08.2025 + 6 μήνες η οριακή προθεσμία, ήτοι 08.02.2026).

Εφόσον το έργο χαρακτηριστεί από το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως σύνθετο και ειδικό, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα επανέλθει με νέα εισήγηση.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας (έγκριση / προέγκριση της 3ης παράτασης έως την 08.02.2026), χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Ο Πρ/νος Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

Στέργιος Μαρμίδης

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθ. πρωτ. [6283/04-11-2025](#) (αριθ. πρωτ. εισερχ. [24613/05-11-2025](#)) αίτηση του Αναδόχου με την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά [είκοσι τέσσερις \(24\) μήνες](#), ήτοι έως τις [07/08/2026](#), με αναθεώρηση.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις [08/02/2026](#) δηλαδή κατά [δεκαοκτώ \(18\) μήνες](#), με αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, την αριθ. πρωτ. [25823/20-11-2025](#) Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Σώματος την αριθ. πρωτ. [6283/04-11-2025](#) (αριθ. πρωτ. εισερχ. [24613/05-11-2025](#)) αίτηση, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση [3^{ης}](#) παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του [υποέργου 1:«ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ»](#) της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με κωδικό MIS

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

5158782 έως τις 08/02/2026 δηλαδή κατά δεκαοκτώ (18) μήνες, με αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 25823/20-11-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 304/2025

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ	Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Γάκης Κωνσταντίνος		Αναστασιάδης Φίλιππος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη 5 Δεκεμβρίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS GAKIS
Ημερομηνία: 2025.12.05 13:30:18 EET

Γάκης Κωνσταντίνος