

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.32/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ****Αριθμ. Απόφασης: 341/2025**

Περί έγκρισης χορήγησης 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου2 : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με κωδικό MIS 5158782

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος**

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **19^η Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **20:00** συνήλθαν σε δημόσια **Τακτική διαζώσης** συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **27978/15-12-2025 έγγραφη πρόσκληση**, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με το από **15-12-2025** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

Από τα (25) είκοσι πέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω είκοσι τέσσερα (24), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.	Αναστασιάδης Αναστάσιος Μέλος	2.	Γάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Δ.Σ.
3.	Οικονομίδου Χρυσάνθη Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	4.	Βαρύτη Μαρία Μέλος
5.	Πριονίδης Χρήστος Μέλος	6.	Καλλινικίδης Ανδρέας Μέλος
7.	Γκέντσογλου Χρήστος Μέλος	8.	Γρηγοριάδης Παρασκευάς Μέλος
9.	Παρασκευάς Χρήστος Μέλος	10.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος Μέλος
11.	Τσιπουρόπουλος Βασίλειος Μέλος	12.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Μέλος
13.	Αμπατζιά Όλγα Μέλος	14.	Μποσμπούτης Χρήστος Μέλος
15.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Μέλος	16.	Παπαθανασίου Ιωακείμ Μέλος
17.	Καρακασίδης Βασίλειος Μέλος	18.	Κατσίνης Αθανάσιος Μέλος
19.	Παπαζούδης Κωνσταντίνος Μέλος	20.	Τραγαντζόπουλος Πέτρος Μέλος
21.	Μαντζούρης Βασίλειος Μέλος	22.	Μήτρου Αναστάσιος Μέλος
23.	Τσαβδαρίδης Ανέστης Μέλος	24.	Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.	Απαζίδου Ζωή Γραμματέας Δ.Σ.		
----	------------------------------	--	--

Προσκλήθηκαν για ενημέρωση όλοι οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου για θέματα που αφορούσαν τις Δημοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν με δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου: **Ελευθερούπολης** με δικαίωμα ψήφου **στο 18ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **Νέας Περάμου** με δικαίωμα ψήφου **στο 19ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **Ελευθερών** με δικαίωμα ψήφου **στο 21ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **Δωματίων** με δικαίωμα ψήφου **στο 22ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **Γεωργιανής** με δικαίωμα ψήφου **στο 23ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **Οφρυνίου** με δικαίωμα ψήφου **στο 23ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

1.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος
2.	Μποζούδης Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης
3.	Γάκης Αλέξιος	Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανोटόπου
4.	Παπαδής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Στάμος Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης
3.	Μαλακόζης Βαρσάμης	Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου
4.	Δάβανος Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών
5.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου
6.	Δανιηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου
7.	Παπαδόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας
8.	Καραδημητρίου Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου
9.	Κελετζή Βασιλική	Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου
10.	Μακρίδης Στυλιανός	Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλιππων
11.	Σεχτανίδης Γεώργιος	Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης
12.	Διαμαντίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου
13.	Μπαλής Σταμάτιος	Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων
14.	Ελευθεριάδης Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου
15.	Συμεωνίδης Μιχαήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών
16.	Κούτρας Κοσμάς	Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης
17.	Ιωαννίδου Ελισσάβετ	Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου
18.	Παπάζογλου Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής
19.	Πασχαλίδης Χαράλαμπος	Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου
20.	Κρητικός Σωτήριος	Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου
21.	Παπαδόπουλος Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής
22.	Πουρσαϊτίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα
23.	Πατσιάς Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου
24.	Μιχαηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού
25.	Αντωνιάδης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς
26.	Πατέρας Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών

Ο Δήμαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη.

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, Δημοτική Υπάλληλος, που ασκεί καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα του Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στην συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 22:36 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με καθυστέρηση λόγω της προηγηθείσας ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής (ΣΤ' Διμήνου 2025).

Αποχωρήσεις:

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Τσιπουρόπουλος Βασίλειος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ανάγνωση επιστολής του επί προσωπικού, πριν τον χαρακτηρισμό του εκτός της ημερήσιας διάταξης θέματος ως κατεπείγον.

Η επικεφαλής της μειοψηφίας κα Βαρύτη Μαρία και οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας κ.κ. Χριστοδουλίδης Γεώργιος, Παπαζούδης Κωνσταντίνος, Μαντζούρης Βασίλειος, Τσαβδαρίδης Ανέστης, Αναστασιάδης Αναστάσιος, Μαυροχαλυβίδης Αχιλλέας και Οικονομίδου Χρυσάνθη αποχώρησαν από την συνεδρίαση, κατόπιν έντονου διαπληκτισμού επί προσωπικού με τον Δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, πριν τον χαρακτηρισμό του εκτός της ημερήσιας διάταξης θέματος ως κατεπείγον.

Κατά την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το 23ο θέμα " Εισήγηση της επικεφαλής της αντιπολίτευσης κας Μαρίας Βαρύτη με θέμα: Ανάγκη άμεσης ανάπλασης των πλατειών Γεωργιανής και Οφρυνίου του Δήμου Παγγαίου", δεν συζητήθηκε λόγω της αποχώρησης της κας Μαρίας Βαρύτη.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **20^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως** έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. [27780/12-12-2025](#) Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: Έγκριση της 3^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου2 : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με κωδικό MIS 5158782

Η πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με κωδικό MIS 5158782 έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»

Για το υποέργο2 με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση στις 09-08-2023 με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 12 μήνες, δηλαδή έως 09.08.2024.

Με την με αρ. πρωτ.: 1394/31.01.2024 απόφαση της Δ.Τ.Υ. εγκρίθηκε η 1η διακοπή εργασιών.

Με την με αρ. πρωτ.: 17151/05.08.2024 απόφαση της Δ.Τ.Υ. εγκρίθηκε η επανέναρξη εργασιών.

Με την με αρ. πρωτ.: 17334/08.08.2024 απόφαση της Δ.Τ.Υ. εγκρίθηκε η μετακύλιση της έναρξης των εργασιών έως της 15.09.2024.

Με την με αρ. πρωτ.: 20187/19.09.2024 απόφαση της Δ.Τ.Υ. εγκρίθηκε η 2η διακοπή εργασιών.

Με την με αρ. πρωτ.: 1748/29.01.2025 απόφαση της Δ.Τ.Υ. εγκρίθηκε η επανέναρξη εργασιών.

Με την με αρ. πρωτ.: 13210/26.06.2025 απόφαση της Δ.Τ.Υ. εγκρίθηκε η 3η διακοπή εργασιών έως τις 15.09.2025.

Με την με αρ. πρωτ.: 20461/16.09.2025 απόφαση της Δ.Τ.Υ. εγκρίθηκε η 4η διακοπή εργασιών έως τις 30.09.2025.

Με την με αρ. πρωτ.: 21654/30.09.2025 απόφαση της Δ.Τ.Υ. εγκρίθηκε η επανέναρξη εργασιών.

Με την αρ. 39/2025 εγκρίθηκε η χορήγηση 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης (έως τις 09/02/2025)

Με την αρ. 42/2025 εγκρίθηκε η χορήγηση 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης (έως τις 09/01/2026)

Με την με αρ. πρωτ.: 26726/05.12.2025 απόφαση της Δ.Τ.Υ. εγκρίθηκε η 5η διακοπή εργασιών.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο Ανάδοχος (λόγω διακοπής εργασιών και μετακύλισης της έναρξης των εργασιών) δεν εκτέλεσε εργασίες για χρονικό διάστημα 480 ημερών χωρίς ευθύνη του.

Ο Ανάδοχος με την αρ. πρωτ.: 27330/08-12-2025 Αίτηση του αιτείται τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 12 μήνες, ήτοι έως τις 09/01/2027 προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρώσει τις εργασίες που υπολείπονται επικαλούμενος τα εξής:

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Όπως αποτυπώνεται και στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου, έως και σήμερα έχουν κατασκευαστεί 5.286,07μ.μ. ολοκληρωμένου δικτύου από τα 13.400,00μ.μ. που προβλέπει η μελέτη, ήτοι περίπου το 40% του συνολικού έργου. Το ποσοστό αυτό είναι συνέπεια των συνεχόμενων διακοπών εργασιών (βλ. σχετικά της αιτήσεως μας έγγραφα) λόγω της προβληματικής χρηματοδότησης του έργου.

Στο τμήμα του έργου από την διατομή Δ1 έως την διατομή Δ89 (Κόμβος Μυρτοφύτου έως και Παραλία Μυρτοφύτου) δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εργασίες κατά την θερινή περίοδο λόγω και της αυξημένης κίνησης. Το τμήμα αυτό βρίσκεται εντός κατοικημένης – παραθεριστικής περιοχής και οι συνεχείς αποκαλύψεις υφιστάμενων αχαρτογράφητων δικτύων ΟΚΩ και οι αναπόφευκτες βλάβες αυτών καθιστούν την συνέχιση των εργασιών αδύνατη.

Στο τμήμα του έργου από τη διατομή Δ95 έως τη διατομή Δ228 (Κόμβος Μυρτοφύτου έως Νέα Πέραμο) δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εργασίες λόγω του ότι οι εργασίες εκτελούνται εντός του επαρχιακού δικτύου και θα πρέπει να προηγηθεί η έκδοση άδειας τομής καθώς και η έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης από την Π.Ε. Καβάλας, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μετά τα ανωτέρω η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτούμενη παράταση εργασιών οφείλεται κυρίως στις συνεχόμενες διακοπές εργασιών και μετακύλισης της έναρξης των εργασιών κρίνει ότι δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου και εισηγείται την έγκριση της παράτασης περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι τις **9.02.2026**, δηλαδή κατά ένα (1) μήνα, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 η μέγιστη συνολική παράταση που μπορεί να χορηγηθεί στη περίπτωση μας είναι 6 μήνες (οριακή προθεσμία) + 1 χρόνος (κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου).

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ

Μαρμίδης Στέργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την από [08-12-2025](#) (αριθ. πρωτ. εισερχ. [27330/08-12-2025](#)) αίτηση του Αναδόχου με την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά [δώδεκα \(12\) ημερολογιακούς μήνες](#), δηλαδή έως τις [09/01/2027](#).

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις [09/02/2026](#) δηλαδή κατά [ένα \(1\) μήνα](#), με αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, την αριθ. πρωτ. [27780/12-12-2025](#) Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, την από [08-12-2025](#) (αριθ. πρωτ. εισερχ. [27330/08-12-2025](#)) αίτηση του Αναδόχου με την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση ^{3^{ης}} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του **υποέργου 2 :«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»** της πράξης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με κωδικό MIS 5158782 έως τις 09/02/2026, δηλαδή κατά ένα (1) μήνα, με αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 27780/12-12-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 341/2025

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ) ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Γάκης Κωνσταντίνος Αναστασιάδης Φίλιππος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη 19 Ιανουαρίου 2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS GAKIS
Ημερομηνία: 2026.01.19 11:35:51 EET

Γάκης Κωνσταντίνος