

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.6/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ****Αριθμ. Απόφασης: 37/2025**

Περί έγκρισης καταβολής πριμ έγκαιρης παράδοσης του έργου : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», σύμφωνα με το άρθρο 154 του ν.4938/2022 (ΦΕΚ Α' 109)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος**

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **17^η Φεβρουαρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθαν σε δημόσια **Τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **2944/13-02-2025 έγγραφη πρόσκληση**, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με το από **13-02-2025** ηλεκτρονικό μήνυμα, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α' /07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

Από τα (25) είκοσι πέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω είκοσι τρία (23), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			
1.	Γάκης Κωνσταντίνος	2.	Οικονομίδου Χρυσάνθη
3.	Απαζίδου Ζωή	4.	Βαρύτη Μαρία
5.	Πριονίδης Χρήστος	6.	Καλλινικίδης Ανδρέας
7.	Γκέντσογλου Χρήστος	8.	Γρηγοριάδης Παρασκευάς
9.	Παρασκευάς Χρήστος	10.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος
11.	Τσιπουρόπουλος Βασίλειος	12.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος
13.	Αμπατζιά Όλγα	14.	Μποσμπότης Χρήστος
15.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος	16.	Παπαθανασίου Ιωακείμ
17.	Καρακασίδης Βασίλειος	18.	Κατσίνης Αθανάσιος
19.	Παπαζούδης Κωνσταντίνος	20.	Τραγαντζόπουλος Πέτρος
21.	Μαντζούρης Βασίλειος	22.	Τσαβδαρίδης Ανέστης
23.	Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας		

ΑΠΟΝΤΕΣ			
1.	Ξουλόγης Γεώργιος	2.	Μήτρου Αναστάσιος

Προσκλήθηκαν για ενημέρωση όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/ Α' /7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ			
1.	Μαλακόζης Βαρσάμης	Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου	
2.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου	
3.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος	
4.	Μακρίδης Στυλιανός	Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλιππων	
5.	Σεχτανίδης Γεώργιος	Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης	
6.	Μποζούδης Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης	
7.	Συμεωνίδης Μιχαήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών	
8.	Παπάζογλου Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής	
9.	Γάκης Αλέξιος	Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανोटόπου	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

10.	Κρητικός Σωτήριος	Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου
11.	Πουρσαϊτίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Στάμος Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης
3.	Δάβανος Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών
4.	Δανιηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου
5.	Παπαδόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίσας
6.	Καραδημητρίου Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου
7.	Κελετζή Βασιλική	Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου
8.	Διαμαντίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου
9.	Μπαλής Σταμάτιος	Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων
10.	Ελευθεριάδης Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου
11.	Κούτρας Κοσμάς	Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης
12.	Ιωαννίδου Ελισάβετ	Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου
13.	Πασχαλίδης Χαράλαμπος	Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου
14.	Παπαδόπουλος Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής
15.	Πατσιάς Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου
16.	Μιχαηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού
17.	Αντωνιάδης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς
18.	Παπαδής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς
19.	Πατέρας Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών

Ο Δήμαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη.

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, Δημοτική Υπάλληλος, που ασκεί καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα του Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στην συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 21:00 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ωριαία καθυστέρηση λόγω της προηγηθείσας ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής (Α' Διμήνου 2025) και της προηγηθείσας ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου για την εκλογή αναπληρωματικού μέλους της δημοτικής επιτροπής από την παράταξη της μειοψηφίας "ΞΕΚΙΝΑΜΕ".

Αποχωρήσεις:

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας κ. Αμπατζιά Όλγα και κ. Καρακασίδης Βασίλειος αποχώρησαν από την συνεδρίαση πριν τον χαρακτηρισμό των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων ως κατεπειγόντων.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **10^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως** έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. **1582/27-01-2025** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

ΘΕΜΑ: Καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης του έργου : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Ανάδοχος: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Δ.ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ -Χ.ΜΠΟΝΙΑ
2. Προϋπολογισμός έργου 1.470.514,60€
3. Συμβατικό ποσό 940.329,30€
4. Πηγή χρηματοδότησης έργου: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Ο.Π.Σ. : 5036158)

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή της εγκατάστασης αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) του Δήμου Παγαίου.

Η εγκατάσταση αποτελείται από τους εξής διακριτούς χώρους:

- Είσοδο εγκατάστασης – Ζύγιση εισερχόμενου φορτίου
- Χώρο υποδοχής και προεπεξεργασίας εισερχόμενου φορτίου
- Χώρο 1ης Φάσης Κομποστοποίησης
- Χώρο 2ης Φάσης Κομποστοποίησης (Ωρίμανση)
- Χώρο ραφινάρισματος
- Χώρο προσωρινής αποθήκευσης υπολειμμάτων / προσμίξεων και ακατάλληλων υλικών.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που εκτελέστηκαν για την κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης κομποστοποίησης είναι οι ακόλουθες:

- Χωματοургικές εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου που θα δεχθεί τις εγκαταστάσεις κομποστοποίησης.
- Έργα στέγασης του εξοπλισμού της μονάδας κομποστοποίησης
- Λοιπά κτιριακά έργα της εγκατάστασης (π.χ. φυλάκιο εισόδου).
- Έργα διαχείρισης αποπλυμάτων και στραγγισμάτων.
- Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας.
- Έργα βοηθητικών δικτύων υποδομής π.χ. ύδρευσης, πυρόσβεσης, ηλεκτρικού δικτύου, εξωτερικού φωτισμού κ.λπ.
- Έργα εσωτερικής οδοποιίας.
- Λοιπά έργα υποδομής (π.χ. πύλη/ες, περίφραξη, κ.λπ.)

Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο του θέματος αποτελεί το υποέργο 1 της πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με την υπ' αριθμ. 3551/12.07.2021 απόφαση (ΑΔΑ: Ω1Χ57ΛΒ-73Ι).

Στις 29-03-2022 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 18 μήνες, δηλαδή ως τις 28-09-2023.

Για την υπογραφή της σύμβασης κατατέθηκαν από τον ανάδοχο οι υπ' αρ e-141634/21.03.2022 και e-141581/21.03.2022 εγγυητικές επιστολές Καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 7.774,00 και 51.522,00 ευρώ αντίστοιχα (συνολικό ποσό εγγυήσεων 59.296,00 €) που αντιστοιχεί σε 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου χωρίς το ΦΠΑ.

Δ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Με το υπ' αρ. 10090/20-06-2022 έγγραφό του ο ανάδοχος αιτήθηκε την καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης του έργου κατά το άρθρο 154 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Τεύχος Α' 109/06.06.2022) και δήλωσε πως δεν θα κάνει χρήση της διάταξης της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 153 του ως άνω νόμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν. 4938/2022 «.....για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής (πριμ) απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μετά από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών».

Το Τεχνικό συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών με την Πράξη 7 της 5^{ης} Συνεδρίας της 30.03.2023 γνωμοδότησε ομόφωνα για την αποδοχή του αιτήματος της εταιρείας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Δ.ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ - Χ.ΜΠΟΝΙΑ» σχετικά με την καταβολή του πριμ.

Ε. ΣΚΕΠΤΙΚΟ:**Επειδή :**

1. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου τηρήθηκε σε σχέση με την πορεία των εργασιών και την συμβατική προθεσμία του έργου
2. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 29.03.2022 και το έργο ήταν υπό εκτέλεση την 06.06.2022
3. Δεν κατατέθηκε στην υπηρεσία μας Δήλωση Επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος, της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022
4. Δεν χορηγήθηκε παράταση στο χρονοδιάγραμμα του έργου κατά το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 ούτε κατατέθηκε από τον ανάδοχο αίτημα για παράταση του χρονοδιαγράμματος.
5. Το έργο έχει ήδη περαιωθεί εμπρόθεσμα.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

6. Πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 154 του Ν. 4938/2022 και της με αρ. πρωτ. 294537/25-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΗΤ465ΧΘΞ-ΥΡΛ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
7. Έχει εκδοθεί η απαιτούμενη σύμφωνη του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών

Σας γνωρίζουμε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκριση της καταβολής του ποσού των 28.963,15€, χωρίς ΦΠΑ (ποσό 35.914,31€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στον ανάδοχο του ανωτέρω έργου ως πριμ έγκαιρης παράδοσης του έργου και παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν. 4938/2022.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

**Μαρμίδης Στέργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α '**

Η αριθ. πρωτ. [15487/27-07-2023 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ](#) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, αναφέρει ότι όλες οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση εργασίες που αφορούν το ανωτέρω έργο έχουν περατωθεί στις [25/07/2023](#). Η σύμβαση κατασκευής του ανωτέρω έργου υπεγράφη στις [29/03/2022](#) με προθεσμία εκτέλεσης του έργου [18](#) μήνες, δηλαδή έως [28/09/2023](#), συνεπώς το έργο εκτελέστηκε ταχύτερα από το προβλεπόμενο, σύμφωνα με την παρ. 16.2-16.4 της διακήρυξης του έργου.

Ακολούθως τέθηκε υπόψη του Σώματος η αριθμ. 7^η Πράξη της 5^{ης} συνεδρίασης στις [30-03-2023](#) του Τεχνικού Συμβουλίου [Κατασκευών Τμήμα Β'](#) με την οποία:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για την **αποδοχή** του αιτήματος της εταιρείας **«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Δ. ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ-Χ. ΜΠΟΝΙΑ»**, αναδόχου του έργου **«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»**, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό.

Μετά τα ανωτέρω ο [Πρόεδρος](#) κάλεσε το σώμα όπως αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, λαμβάνοντας υπόψη την με αριθ. πρωτ. [1582/27-01-2025](#) εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, την αριθ. πρωτ. [15487/27-07-2023 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ](#) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, την αριθμ. 7^η Πράξη της 5^{ης} συνεδρίασης στις [30-03-2023](#) του Τεχνικού Συμβουλίου [Κατασκευών Τμήμα Β'](#), την σχετική πρόβλεψη της διακήρυξης του έργου, τις διατάξεις των άρθρων 153 και 154 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109/Τεύχος Α'/06.06.2022), όπως ισχύει, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την πρόσθετη καταβολή (πριμ), ποσού [είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εξήντα τριών](#) ευρώ και [δεκαπέντε](#) λεπτών [[28.963,15€](#)], χωρίς ΦΠΑ (ποσό [τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δεκατεσσάρων](#) ευρώ και [τριάντα ενός](#) λεπτών [[35.914,31€](#)] συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στον ανάδοχο **«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Δ. ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ-Χ. ΜΠΟΝΙΑ»**, για την [έγκαιρη \[25-07-2023\]](#) σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία [[28-09-2023](#)], εκτέλεση του έργου **«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)**

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 1582/27-01-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου και την αριθμ. 7^η Πράξη της 5^{ης} συνεδρίασης στις 30-03-2023 του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών Τμήμα Β'.

Β. Την διαβίβαση της παρούσας απόφασης στην Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 37/2025

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γάκης Κωνσταντίνος

Αναστασιάδης Φίλιππος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη 24 Φεβρουαρίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS GAKIS

Ημερομηνία: 2025.02.24 09:43:35 EET

Γάκης Κωνσταντίνος