

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.6/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθμ. Απόφασης: 38/2025

Περί έγκρισης χορήγησης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης υλικών της προμήθειας: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **17^η Φεβρουαρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθαν σε δημόσια **Τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **2944/13-02-2025 έγγραφη πρόσκληση**, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με το από **13-02-2025** ηλεκτρονικό μήνυμα, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

Από τα (25) είκοσι πέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω είκοσι τρία (23), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			
1.	Γάκης Κωνσταντίνος	2.	Οικονομίδου Χρυσάνθη
3.	Απαζίδου Ζωή	4.	Βαρύτη Μαρία
5.	Πριονίδης Χρήστος	6.	Καλλινικίδης Ανδρέας
7.	Γκέντσογλου Χρήστος	8.	Γρηγοριάδης Παρασκευάς
9.	Παρασκευάς Χρήστος	10.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος
11.	Τσιπουρόπουλος Βασίλειος	12.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος
13.	Αμπατζιά Όλγα	14.	Μποσμπότης Χρήστος
15.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος	16.	Παπαθανασίου Ιωακείμ
17.	Καρακασίδης Βασίλειος	18.	Κατσίνης Αθανάσιος
19.	Παπαζούδης Κωνσταντίνος	20.	Τραγαντζόπουλος Πέτρος
21.	Μαντζούρης Βασίλειος	22.	Τσαβδαρίδης Ανέστης
23.	Μαυροχαλυβίδης Αχιλλέας		

ΑΠΟΝΤΕΣ			
1.	Ξουλόγης Γεώργιος	2.	Μήτρου Αναστάσιος

Προσκλήθηκαν για ενημέρωση όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Μαλακόζης Βαρσάμης	Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου
2.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου
3.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος
4.	Μακρίδης Στυλιανός	Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλιππων
5.	Σεχτανίδης Γεώργιος	Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης
6.	Μποζούδης Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης
7.	Συμεωνίδης Μιχαήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών
8.	Παπάζογλου Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής
9.	Γάκης Αλέξιος	Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου
10.	Κρητικός Σωτήριος	Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου
11.	Πουρσαϊτίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Στάμος Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης
3.	Δάβανος Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών
4.	Δανιηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου
5.	Παπαδόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίσας
6.	Καραδημητρίου Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου
7.	Κελετζή Βασιλική	Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου
8.	Διαμαντίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου
9.	Μπαλής Σταμάτιος	Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων
10.	Ελευθεριάδης Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου
11.	Κούτρας Κοσμάς	Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης
12.	Ιωαννίδου Ελισσάβετ	Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου
13.	Πασχαλίδης Χαράλαμπος	Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου
14.	Παπαδόπουλος Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής
15.	Πατσιάς Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου
16.	Μιχαηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού
17.	Αντωνιάδης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς
18.	Παπαδής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς
19.	Πατέρας Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών

Ο Δήμαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη.

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, Δημοτική Υπάλληλος, που ασκεί καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα του Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στην συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 21:00 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ωριαία καθυστέρηση λόγω της προηγηθείσας ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής (Α' Διμήνου 2025) και της προηγηθείσας ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου για την εκλογή αναπληρωματικού μέλους της δημοτικής επιτροπής από την παράταξη της μειοψηφίας "ΞΕΚΙΝΑΜΕ".

Αποχωρήσεις:

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας κ. Αμπατζιά Όλγα και κ. Καρακασίδης Βασίλειος αποχώρησαν από την συνεδρίαση πριν τον χαρακτηρισμό των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων ως κατεπειγόντων.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **11^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως** έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. **197/08-01-2025** εισήγηση της **Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»**, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Ο Ανάδοχος της προμήθειας του θέματος «ΑΜΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΕ» με το από 24/12/2024 αίτημα του, αιτείται τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών έως την 11/06/2024, αναφέροντας τα εξής:

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βάσει της σύμβασης μεταξύ εταιρείας μας και του Δήμου Παγγαίου για την «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του ως άνω συστήματος ορίζεται για χρονικό διάστημα 8 μηνών από την υπογραφή της (11.06.2024), ήτοι έως 11.02.2025.

Πλην όμως, λόγω καθυστέρησης στις εργασίες ρευματοδότησης των σημείων στάθμευσης των ποδηλάτων σε συνδυασμό με τη μη άμεση διαθεσιμότητα αποθηκευτικού χώρου προς φύλαξη των

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ποδηλάτων από τον Δήμο αιτούμαστε τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών μετά το πέρας του αρχικού συμβατικού χρόνου (11.02.2025), ήτοι έως τις 11.06.2025.

Τα ως άνω ορίζονται, άλλωστε και στην παρ. 4 του άρ. 206 του Ν. 4412/2016 - Χρόνος παράδοσης υλικών: «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις».

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: 11965/11-06-2024 Σύμβαση, ο χρόνος παράδοσης των υλικών είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την **11-02-2025**.

Το θέμα με τον αποθηκευτικό χώρο για την φύλαξη έχει λυθεί, όμως το θέμα με την ρευματοδότηση των σημείων στάθμευσης δεν έχει επιλυθεί ακόμη, καθώς απαιτούνται να γίνουν εργασίες από τον Δήμο Παγγαίου για την ρευματοδότηση των σημείων στάθμευσης από υφιστάμενα πίλαρ του Δήμου Παγγαίου, καθώς και εργασίες διαμόρφωσης χώρου για τις βάσεις των σταθμών μίσθωσης. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, η παροχή μόνιμης τροφοδοσίας 220VAC στα σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού, αποτελεί υποχρέωση του Δήμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 206-παρ. 4 του Ν. 4412/2016 ισχύει: «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. »

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Παραλαβής (η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 330/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) εισηγείται τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών μέχρι την 11/06/2025 καθώς πρόκειται για ανωτέρα βία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Στάγκος Ευάγγελος-Πρόεδρος
2. Πάτσας Δημήτριος-Μέλος
3. Ευαγγέλου Νικόλαος-Μέλος

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την από 24.12.2024 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 28280/24-12-2024) αίτηση του Αναδόχου με την οποία αιτείται την μετάθεση του χρόνου παράδοσης υλικών της προμήθειας: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» [με αριθμό 11965/11-06-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014915312 2024-06-11) σύμβασης] κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 11/06/2025.

Η Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» με την αριθ. 16256 ΕΞ 2025/ΥΠΕΘΟΟ 29/01/2025 προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1^η Παράταση) για το υποέργο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» Διατυπώνει Θετική Γνώμη για τη χορήγηση παράτασης (μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών) του συμβατικού χρόνου περαίωσης της σύμβασης προμήθειας κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 11/06/2025, σύμφωνα με τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας.

Μετά τα ανωτέρω ο **Πρόεδρος** κάλεσε το σώμα όπως αποφασίσει σχετικά με την μετάθεση του χρόνου παράδοσης υλικών της προμήθειας: «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**» [με αριθμό **11965/11-06-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014915312 2024-06-11)** σύμβασης] κατά **τέσσερις (4)** μήνες, ήτοι έως τις **11/06/2025** χωρίς υπέρβαση της συμβατικής αξίας και χωρίς τροποποίηση των όρων της προαναφερθείσας σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 38/2025

Γάκης Κωνσταντίνος