

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.7/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Αριθμ. Απόφασης: 42/2025

Περί έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 2 :«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με κωδικό MIS 5158782

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **14^η Μαρτίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **19:00** συνήλθαν σε δημόσια **Τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **4679/10-03-2025 έγγραφη πρόσκληση**, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με το από **10-03-2025** ηλεκτρονικό μήνυμα, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

Από τα (25) είκοσι πέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω δέκα επτά (17), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.	Γάκης Κωνσταντίνος	2.	Οικονομίδου Χρυσάνθη
3.	Απαζίδου Ζωή	4.	Βαρύτη Μαρία
5.	Γκέντσογλου Χρήστος	6.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος
7.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος	8.	Αμπατζιά Όλγα
9.	Μποσμπότης Χρήστος	10.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος
11.	Καρακασίδης Βασίλειος	12.	Παπαζούδης Κωνσταντίνος
13.	Τραγαντζόπουλος Πέτρος	14.	Μαντζούρης Βασίλειος
15.	Μήτρου Αναστάσιος	16.	Τσαβδαρίδης Ανέστης
17.	Μαυροχαλυβίδης Αχιλλέας		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.	Πριονίδης Χρήστος (προσήλθε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων-ενημερώσεων προ ημερησίας διατάξεως)	2.	Καλλινικίδης Ανδρέας (προσήλθε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων-ενημερώσεων προ ημερησίας διατάξεως)
3.	Γρηγοριάδης Παρασκευάς	4.	Παρασκευάς Χρήστος (προσήλθε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων-ενημερώσεων προ ημερησίας διατάξεως)
5.	Τσιπουρόπουλος Βασίλειος	6.	Ξουλόγης Γεώργιος
7.	Παπαθανασίου Ιωακείμ	8.	Κατσίνης Αθανάσιος

Προσκλήθηκαν για ενημέρωση όλοι οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου για θέματα που αφορούσαν τις Δημοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν με δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου: **Ελευθερούπολης** με δικαίωμα ψήφου στο 8ο και στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, **Παλαιοχωρίου** με δικαίωμα ψήφου στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, **Νέας Περάμου** με δικαίωμα ψήφου στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και **Ορφανίου** με δικαίωμα ψήφου στο 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α'/7.06.2010) «Νέα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Μαλακόζης Βαρσάμης	Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου
2.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου
3.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος
4.	Κελετζή Βασιλική	Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου
5.	Μακρίδης Στυλιανός	Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλιππων
6.	Σεχτανίδης Γεώργιος	Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης
7.	Μποζούδης Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης
8.	Παπάζογλου Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής
9.	Παπαδόπουλος Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Στάμος Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης
3.	Δάβανος Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών
4.	Δανιηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου
5.	Παπαδόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίσας
6.	Καραδημητρίου Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου
7.	Διαμαντίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου
8.	Μπαλής Σταμάτιος	Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων
9.	Ελευθεριάδης Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου
10.	Συμεωνίδης Μιχαήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών
11.	Κούτρας Κοσμάς	Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης
12.	Ιωαννίδου Ελισσάβετ	Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου
13.	Γάκης Αλέξιος	Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανोटόπου
14.	Πασχαλίδης Χαράλαμπος	Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου
15.	Κρητικός Σωτήριος	Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου
16.	Πουρσαϊτίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα
17.	Πατσιάς Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου
18.	Μιχαηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού
19.	Αντωνιάδης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς
20.	Παπαδής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς
21.	Πατέρας Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών

Ο Δήμαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη.

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, Δημοτική Υπάλληλος, που ασκεί καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα του Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στην συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 19:17 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας κ.κ. Πριονίδης Χρήστος, Καλλινικίδης Ανδρέας και Παρασκευάς Χρήστος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια των ερωτήσεων-ενημερώσεων προ ημερησίας διατάξεως.

Μετά τον χαρακτηρισμό των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων ως κατεπειγόντων και την ολοκλήρωση συζήτησή τους προ ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος πρότεινε την πρόταση του 4ου θέματος της ημερησίας διάταξης λόγω της φυσικής παρουσίας του εισηγητή του κ. Τσουκαλίδη Ιωάννη-Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου Παγγαίου, ώστε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης να αποδεσμευτεί. Η πρόταση του Προέδρου έγινε δεκτή από το Σώμα και το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε πρώτο και μετά ακολούθησε η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με την εκδοθείσα πρόσκληση.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **1^ο θέμα της εκτός ημερήσιας διατάξεως**, το οποίο χαρακτηρίστηκε κατεπείγον με την αριθ. 41/2025 απόφαση, έθεσε υπόψη του Δημοτικού

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. [4794/11-03-2025](#) Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: Έγκριση της 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 2 : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με κωδικό MIS 5158782

Η πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με κωδικό MIS 5158782 έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»

Για το υποέργο 2 με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση στις 09-08-2023 με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 12 μήνες, δηλαδή έως 09.08.2024.

Με την αρ. πρωτ.: 1394/31-01-2024 Απόφαση της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Παγγαίου αποφασίστηκε η αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών (άπρακτη παρέλευση της μηνιαίας προθεσμίας από την υποβολή του 1ου Λογαριασμού χωρίς υπαιτιότητα αυτού, άπρακτη παρέλευση της μηνιαίας προθεσμίας από την υποβολή του 2ου Λογαριασμού χωρίς υπαιτιότητα αυτού).

Με την αρ. πρωτ.: 17151/05-08-2024 Απόφαση της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Παγγαίου αποφασίστηκε η επανέναρξη των εργασιών του έργου (καθώς δεν υπήρχε πλέον καμία οφειλή προς τον ανάδοχο)

Με το αρ. πρωτ.: 17334/08-08-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Παγγαίου η υπηρεσία αποδέχτηκε την μετακύλιση της έναρξης των εργασιών του έργου στις 15.09.2024, λόγω της αυξημένης κίνησης στην περιοχή κατά την θερινή περίοδο η οποία δύναται να οδηγήσει στη πρόκληση ατυχημάτων κατά την εκτέλεση εργασιών του έργου.

Με την αρ. πρωτ.: 20187/19-09-2024 Απόφαση της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Παγγαίου αποφασίστηκε η αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών (άπρακτη παρέλευση της μηνιαίας προθεσμίας από την υποβολή του 4ου Λογαριασμού χωρίς υπαιτιότητα αυτού)

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με την αρ. πρωτ.: 26089/29-11-2024 Εισήγηση της, εισηγήθηκε την έγκριση της παράτασης περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι τις 09.02.2025, δηλαδή κατά έξι (6) μήνες (οριακή προθεσμία του έργου).

Με την αρ. 39/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του κατά 6 μήνες, ήτοι έως την 09.02.2025.

Με την αρ. πρωτ.: 1748/29-01-2025 Απόφαση της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Παγγαίου αποφασίστηκε η επανέναρξη των εργασιών του έργου (καθώς δεν υπήρχε πλέον καμία οφειλή προς τον ανάδοχο)

Ο Ανάδοχος με την αρ. πρωτ.: 1763/29-01-2025 Αίτηση του, αιτήθηκε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά 11 ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως τις 9 Ιανουαρίου 2026, λόγω διακοπών εργασιών.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο Ανάδοχος (λόγω διακοπής εργασιών και μετακύλισης της έναρξης των εργασιών) δεν εκτέλεσε εργασίες για χρονικό διάστημα 11 μηνών και 22 ημερών.

Μετά τα ανωτέρω η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτούμενη παράταση εργασιών οφείλεται στις διακοπές εργασιών και μετακύλισης της έναρξης των εργασιών κρίνει ότι δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου και εισηγείται την έγκριση της παράτασης περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι τις 9.01.2026, δηλαδή κατά έντεκα (11) μήνες.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ

Μαρμίδης Στέργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Με το αριθμ. πρωτ. [40483 ΕΞ 2025/08-03-2025](#) έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης [\[2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ\]](#) για το [Υποέργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» ΑΑ 2 της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ «5158782»](#), όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου από τη σχετική εισήγηση του Δικαιούχου, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Η σύμφωνη γνώμη αφορά στην χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου έως την [09-01-2026](#).

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις [09/01/2026](#) δηλαδή κατά [έντεκα \(11\) μήνες](#), με αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, την αριθ. πρωτ. [4794/11-03-2025](#) Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, το αριθμ. πρωτ. [40483 ΕΞ 2025/08-03-2025](#) έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ», μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση [2^{ης}](#) παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [2 :«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με κωδικό MIS 5158782](#) έως τις [09/01/2026](#), δηλαδή κατά [έντεκα \(11\) μήνες](#), με αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. [4794/11-03-2025](#) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου και το αριθμ. πρωτ. [40483 ΕΞ 2025/08-03-2025](#) έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 42/2025

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ	Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Γάκης Κωνσταντίνος		Αναστασιάδης Φίλιππος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη 17 Μαρτίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS GAKIS
Ημερομηνία: 2025.03.17 13:33:00 EET

Γάκης Κωνσταντίνος