

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.7/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Αριθμ. Απόφασης: 61/2025

Περί έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας: «ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ-ΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΟΣ», αρ. ΟΠΣΑΑ 0036147878 – υποέργο 2

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος**

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **14^η Μαρτίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **19:00** συνήλθαν σε δημόσια **Τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **4679/10-03-2025 έγγραφη πρόσκληση**, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με το από **10-03-2025** ηλεκτρονικό μήνυμα, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

Από τα (25) είκοσι πέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω δέκα επτά (17), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.	Γάκης Κωνσταντίνος	2.	Οικονομίδου Χρυσάνθη
3.	Απαζίδου Ζωή	4.	Βαρύτη Μαρία
5.	Γκέντσογλου Χρήστος	6.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος
7.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος	8.	Αμπατζιά Όλγα
9.	Μποσμπότης Χρήστος	10.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος
11.	Καρακασίδης Βασίλειος	12.	Παπαζούδης Κωνσταντίνος
13.	Τραγαντζόπουλος Πέτρος	14.	Μαντζούρης Βασίλειος
15.	Μήτρου Αναστάσιος	16.	Τσαβδαρίδης Ανέστης
17.	Μαυροχαλυβίδης Αχιλλέας		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.	Πριονίδης Χρήστος (προσήλθε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων-ενημερώσεων προ ημερησίας διατάξεως)	2.	Καλλινικίδης Ανδρέας (προσήλθε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων-ενημερώσεων προ ημερησίας διατάξεως)
3.	Γρηγοριάδης Παρασκευάς	4.	Παρασκευάς Χρήστος (προσήλθε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων-ενημερώσεων προ ημερησίας διατάξεως)
5.	Τσιπουρόπουλος Βασίλειος	6.	Ξουλόγης Γεώργιος
7.	Παπαθανασίου Ιωακείμ	8.	Κατσίνης Αθανάσιος

Προσκλήθηκαν για ενημέρωση όλοι οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου για θέματα που αφορούσαν τις Δημοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν με δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου: **Ελευθερούπολης** με δικαίωμα ψήφου στο 8ο και στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, **Παλαιοχωρίου** με δικαίωμα ψήφου στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, **Νέας Περάμου** με δικαίωμα ψήφου στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και **Ορφανίου** με δικαίωμα ψήφου στο 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Μαλακόζης Βαρσάμης	Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου
2.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου
3.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος
4.	Κελετζή Βασιλική	Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου
5.	Μακρίδης Στυλιανός	Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλιππων
6.	Σεχτανίδης Γεώργιος	Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης
7.	Μποζούδης Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης
8.	Παπάζογλου Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής
9.	Παπαδόπουλος Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Στάμος Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης
3.	Δάβανος Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών
4.	Δανιηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου
5.	Παπαδόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίσας
6.	Καραδημητρίου Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου
7.	Διαμαντίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου
8.	Μπαλής Σταμάτιος	Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων
9.	Ελευθεριάδης Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου
10.	Συμεωνίδης Μιχαήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών
11.	Κούτρας Κοσμάς	Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης
12.	Ιωαννίδου Ελισσάβετ	Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου
13.	Γάκης Αλέξιος	Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανोटόπου
14.	Πασχαλίδης Χαράλαμπος	Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου
15.	Κρητικός Σωτήριος	Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου
16.	Πουρσαϊτίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα
17.	Πατσιάς Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου
18.	Μιχαηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού
19.	Αντωνιάδης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς
20.	Παπαδής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς
21.	Πατέρας Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών

Ο Δήμαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη.

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, Δημοτική Υπάλληλος, που ασκεί καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα του Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στην συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 19:17 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας κ.κ. Πριονίδης Χρήστος, Καλλινικίδης Ανδρέας και Παρασκευάς Χρήστος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια των ερωτήσεων-ενημερώσεων προ ημερησίας διατάξεως.

Μετά τον χαρακτηρισμό των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων ως κατεπειγόντων και την ολοκλήρωση συζήτησή τους προ ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος πρότεινε την πρόταση του 4ου θέματος της ημερησίας διάταξης λόγω της φυσικής παρουσίας του εισηγητή του κ. Τσουκαλίδη Ιωάννη-Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου Παγγαίου, ώστε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης να αποδεσμευτεί. Η πρόταση του Προέδρου έγινε δεκτή από το Σώμα και το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης συζητήθηκε πρώτο και μετά ακολούθησε η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με την εκδοθείσα πρόσκληση.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **16^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως** έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. [3904/26-02-2025](#) εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 2^{ης} παράτασης του συμβατικού χρόνου των παρακάτω υποέργων χρηματοδοτούμενων από το ΠΑΑ :

1.«ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠ'Ο ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΘΟΓΕΝΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», αρ. ΟΠΣΑΑ 0036147274– υποέργο 2

2. «ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΟΣ», αρ. ΟΠΣΑΑ 0036147878 – υποέργο 2

3. «ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΟΣ», αρ. ΟΠΣΑΑ 0036147892 – υποέργο 2

- ΣΧΕΤΙΚΑ :**
1. Η Απόφ. Δ.Σ. Παγγαίου 41/2024 (ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αρ. 221 του Ν. 4412/2016)
 2. Η Απόφ.Ο.Ε. Παγγαίου 162/2022 (Προγραμματική Σύμβαση έργων ΤΟΕΒ)
 3. Η υπ' αριθ. 44Απόφ.Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Παγγαίου (Προγραμματική Σύμβαση έργου Στρυμόνα)
 4. Οι συμβάσεις των προμηθειών του θέματος με αριθμούς ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV014039672, 23SYMV013961624, 23SYMV013962069 αντίστοιχα
 5. Η Απόφ. Δ.Σ. Παγγαίου υπ' αριθ. 230/2024, περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του πρώτου υποέργου (0036147274) έως την 15.05.2025
 6. Η Απόφ. Δ.Σ. Παγγαίου υπ' αριθ. 231/2024, περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του δεύτερου υποέργου (0036147878) έως την 07.05.2025
 7. Η Απόφ.Δ.Σ. Παγγαίου υπ' αριθ. 232/2024, περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του δεύτερου υποέργου (0036147892) έως την 07.05.2025
 8. Τα αρ. πρωτ. εισ. [674/2024](#), [677/2024](#), [678/2024](#) αιτήματα παράτασης του αναδόχου (2^η παράταση)
 9. Οι από 10.02.2025 σύμφωνες γνώμες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και :

- Το αρ.6.1 της Διακήρυξης όπου ορίζεται ότι : ... «Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας/εγκατάστασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες(10μήνες για την παράδοση και τουλάχιστον 2 μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία και την τεκμηρίωσή του συνολικού συστήματος) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης» ...
- Το αρ. 74^Α, παρ. 2, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 9 του Ν. 5056/2023 (Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής)
- Τα αρ. 132 και 206 του Ν. 4412/2016 (τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους και χρόνος παράδοσης υλικών), όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.4782/2021

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

- Την ημερομηνία λήξης του προγράμματος χρηματοδότησης (αυστηρά η 31.12.2025 ως 9941/2023 εισερχόμενο έγγραφο)
- Και, τέλος, το γεγονός ότι η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού με το τρέχον χρονοδιάγραμμα του έργου προβλέπεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Μαΐου 2025, και επομένως η δοκιμαστική λειτουργία θα έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, που συνεπάγεται τον κίνδυνο να μην μπορεί να ελεγχθεί το σύστημα επαρκώς σε πλήρως λειτουργικές συνθήκες, αλλά και τη δυσκολία άμεσης αποκατάστασης σε περίπτωση σφάλματος ή αστοχίας. Επομένως, για την αρτιότερη ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου των συμβάσεων

εισηγούμαστε

να γίνουν εν μέρει αποδεκτά τα αιτήματα παράτασης με την έγκριση της 2^{ης} παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών και ειδικότερα να επεκταθεί η χρονική διάρκεια της σύμβασης ως εξής :

- Η σύμβαση 1 του θέματος (0036147274 - έργο ΔΕΥΑΑ - Στρυμόνας) έως την 15.04.2025 για την παράδοση των υλικών και συνεπώς έως την 15.06.2025 για την ολοκλήρωση και της δοκιμαστικής λειτουργίας, αντί της έως σήμερα ισχύουσας (15.05.2025) ημερομηνίας ολοκλήρωσης
- Η σύμβαση 2 του θέματος (0036147878 - έργο ΤΟΕΒ - Δυτική περιοχή) έως την 30.04.2025 για την παράδοση των υλικών και συνεπώς έως την 30.06.2025 για την ολοκλήρωση και της δοκιμαστικής λειτουργίας, αντί της έως σήμερα ισχύουσας (07.05.2025) ημερομηνίας ολοκλήρωσης
- Η σύμβαση 3 του θέματος (0036147892 - έργο ΤΟΕΒ - Ανατολική περιοχή) έως την 30.04.2025 για την παράδοση των υλικών και συνεπώς έως την 30.06.2025 για την ολοκλήρωση και της δοκιμαστικής λειτουργίας, αντί της έως σήμερα ισχύουσας (07.05.2025) ημερομηνίας ολοκλήρωσης

για το πρώτο υποέργο «ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟ

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης

Νικόλαος Ευαγγέλου
Διπλ. Μηχ. Μηχ/κός Α΄

Ευάγγελος Στάγκος
Διπλ. Μηχ. Μηχ/κός Α΄

Δημήτριος Πάτσας
Διπλ. Ηλ. Μηχ/κός Α΄

Στην συνέχεια ο [Πρόεδρος](#) έθεσε υπόψη του Σώματος την από [14.01.2025](#) (αριθ. πρωτ. εισερχ. [674/15-01-2025](#)) αίτηση του Αναδόχου με την οποία αιτείται την παράταση της ημερομηνίας περατώσεως της με αριθμό [24944/08-12-2023](#) ([ΑΔΑΜ:23SYMV013961624 2023-12-14](#)) σύμβασης κατά [δύο \(2\)](#) μήνες, ήτοι έως τις [07/05/2025](#) για παράδοση του συστήματος και έως τις [07/07/2025](#) για το πέρας της δοκιμαστικής περιόδου.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Πράξης «[ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΟΣ](#)», με την από [10.02.2025](#) Έκφραση Γνώμης [δεν έχει αντίρρηση](#) για χορήγηση [2ης](#) παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της ανωτέρω προμήθειας έως τις [30/04/2025](#) (παράδοση υλικών) συν [δύο \(2\)](#) μήνες δοκιμαστική λειτουργία ([30/06/2025](#)).

Με το αριθμ. πρωτ. [53788/25-02-2025](#) (αριθ. πρωτ. εισερχ. [3857/26-02-2025](#)) έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ διατυπώνεται θετική γνώμη για την [2η](#)

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

τροποποίηση της νομικής δέσμευσης, (2η Παράταση Εργασιών), του 2ου υποέργου «ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΟΣ» της Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΟΣ» ενταγμένης στη Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036147878, για την 2^η παράταση της **συνολικής προθεσμίας παράδοσης των υλικών** του υποέργου **έως 30.04.2025** και της **δοκιμαστικής λειτουργίας έως 30.06.2025**.

Μετά τα ανωτέρω ο **Πρόεδρος** κάλεσε το σώμα όπως αποφασίσει σχετικά με τη χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών και ειδικότερα την επέκταση της χρονικής διάρκειας της με αρ. πρωτ. 24944/08-12-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV013961624 2023-12-14) σύμβασης έως τις 30/04/2025 για την παράδοση των υλικών και συνεπώς έως την 30/06/2025 για την ολοκλήρωση και της δοκιμαστικής λειτουργίας χωρίς υπέρβαση της συμβατικής αξίας και χωρίς τροποποίηση των όρων της προαναφερθείσας σύμβασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του την αριθ. πρωτ. 3904/26-02-2025 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης, την από 14.01.2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 674/15-01-2025) αίτηση του Αναδόχου, την από 10.02.2025 Έκφραση Γνώμης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Πράξης, την αρ. πρωτ. 24944/08-12-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV013961624 2023-12-14) σύμβαση, το αριθμ. πρωτ. 53788/25-02-2025 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 3857/26-02-2025) έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ, τις διατάξεις του άρθρου 132 και του άρθρου 206 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών και ειδικότερα την επέκταση της χρονικής διάρκειας της αριθμ. 24944/08-12-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV013961624 2023-12-14) σύμβασης, που υπογράφηκε μεταξύ του κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, Δημάρχου Παγγαίου, νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Παγγαίου, του κ. ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Προέδρου του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ και του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΡΙΖΙΩΤΗ, νόμιμου εκπροσώπου της «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ- ΤΕΧΝΩΡ Engineering ΕΠΕ» για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΟΣ», αρ. ΟΠΣΑΑ 0036147878 – υποέργο 2, έως την 30/04/2025 για την παράδοση των υλικών και συνεπώς έως την 30/06/2025 για την ολοκλήρωση και της δοκιμαστικής λειτουργίας, αντί της έως σήμερα ισχύουσας (07/05/2025) ημερομηνίας ολοκλήρωσης, χωρίς υπέρβαση της συμβατικής αξίας και χωρίς τροποποίηση των όρων της προαναφερθείσας σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω Εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 61/2025

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Γάκης Κωνσταντίνος

Αναστασιάδης Φίλιππος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη 20 Μαρτίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS GAKIS
Ημερομηνία: 2025.03.20 13:38:31 EET

Γάκης Κωνσταντίνος