

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.16/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ****Αριθμ. Απόφασης: 150/2026**

Περί έγκρισης χορήγησης 7ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ» της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με κωδικό MIS 5158782

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος**

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **17^η Ιουλίου 2026**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **20:00**, συνήλθαν σε δημόσια **Τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την υπ' αριθ. **14059/13-07-2026 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με το από **13-07-2026** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 121 έως και 126 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29.06.2026) – «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει.

Από τα (25) είκοσι πέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω είκοσι τρία (23), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			
1.	Αναστασιάδης Αναστάσιος Μέλος	2.	Γάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Δ.Σ.
3.	Απαζίδου Ζωή Γραμματέας Δ.Σ.	4.	Βαρύτη Μαρία Μέλος
5.	Πριονίδης Χρήστος Μέλος	6.	Καλλινικίδης Ανδρέας Μέλος
7.	Γκέντσογλου Χρήστος Μέλος	8.	Γρηγοριάδης Παρασκευάς Μέλος
9.	Παρασκευάς Χρήστος Μέλος	10.	Τσιπουρόπουλος Βασίλειος Μέλος
11.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Μέλος	12.	Αμπατζιά Όλγα Μέλος
13.	Μποσμπότης Χρήστος Μέλος	14.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Μέλος
15.	Παπαθανασίου Ιωακείμ Μέλος	16.	Καρακασίδης Βασίλειος Μέλος
17.	Κατσίνης Αθανάσιος Μέλος	18.	Παπαζούδης Κωνσταντίνος Μέλος
19.	Τραγαντζόπουλος Πέτρος Μέλος	20.	Μαντζούρης Βασίλειος Μέλος
21.	Μήτρου Αναστάσιος Μέλος	22.	Τσαβδαρίδης Ανέστης Μέλος
23.	Μαυροχαλυβίδης Αχιλλέας Μέλος		

ΑΠΟΝΤΕΣ			
1.	Οικονομίδου Χρυσάνθη Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	2.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος Μέλος

Προσκλήθηκαν για ενημέρωση όλοι οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου για θέματα που αφορούσαν τις Δημοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν με δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου: **Γεωργιανής** με δικαίωμα ψήφου **στο 3ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, **Ελευθερούπολης** με δικαίωμα ψήφου **στο 4ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης και **Οφρυνίου** με δικαίωμα ψήφου **στο 6ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29.06.2026) – «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει, εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ			
1.	Μαλακόζης Βαρσάμης	Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου	
2.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου	
3.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος	
4.	Μποζούδης Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

5.	Γάκης Αλέξιος	Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Στάμος Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης
3.	Δάβανος Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών
4.	Δανιηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου
5.	Παπαδόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίσας
6.	Καραδημητρίου Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου
7.	Κελετζή Βασιλική	Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου
8.	Μακρίδης Στυλιανός	Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλιππων
9.	Σεχτανίδης Γεώργιος	Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης
10.	Διαμαντίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου
11.	Μπαλής Σταμάτιος	Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων
12.	Ελευθεριάδης Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου
13.	Συμεωνίδης Μιχαήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών
14.	Κούτρας Κοσμάς	Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης
15.	Ιωαννίδου Ελισσάβετ	Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου
16.	Παπάζογλου Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής
17.	Πασχαλίδης Χαράλαμπος	Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου
18.	Κρητικός Σωτήριος	Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου
19.	Παπαδόπουλος Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής
20.	Πουρσαϊτίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα
21.	Πατσιάς Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου
22.	Μιχαηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού
23.	Αντωνιάδης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς
24.	Παπαδής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιás
25.	Πατέρας Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών

Ο Δήμαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 124 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29.06.2026) – «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει και παρέστη.

Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Γάκης Κωνσταντίνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29.06.2026) – «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει, και την αριθ. 142/2026 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου.

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του Δήμου Παγγαίου κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α', στην οποία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 129 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29.06.2026) – «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει, με την αριθ. 963/13403/06-07-2026 Απόφαση του Δημάρχου Παγγαίου, ανατέθηκαν καθήκοντα για την γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028.

Στην συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29.06.2026) – «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει, περί ώρα 20:00 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **5^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως** έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθ. πρωτ. 13503/07-07-2026 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, το οποίο έχει ως εξής:

Θέμα: «Εξέταση χορήγησης ή μη, 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: "έργα αναβάθμισης και επέκτασης του υδρευτικού συστήματος Μονολίθου"»

ΣΧΕΤ: α) Το αρ. πρωτ. 281/26.1.2026 έγγραφο της ΔΕΥΑΑΠ, για ανάγκη ολοκλήρωσης τμήματος του έργου για εξασφάλιση υδροδότησης περιοχών του Δήμου και παράταση εργασιών ως 30.4.2026

β) Το αριθ. 15556/28-1-2026 Υπ. Σημείωμα της Δ.Τ.Υ. περί της 4ης παράτασης του έργου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

γ) Το από αρ. πρωτ. 6460/26.6.2026 αίτημα της αναδόχου εταιρείας του έργου του θέματος (αρ. πρωτ. εισερχ. 12841/26.6.2026), για παράταση εργασιών ως 15.8.2026

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας διαβιβάζουμε το γ) σχετικό αίτημα του αναδόχου, προκειμένου το Δ.Σ. να αποφασίσει επί αυτού και σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

- Το προς εκτέλεση τμήμα του έργου, για το οποίο η ΔΕΥΑΑΠ είχε εκφράσει, με το α) σχετικό, την αδήριτη ανάγκη υλοποίησης (και επί του οποίου είχε εδραστεί η χορήγηση της 4ης παράτασης του έργου από την 8.2.2026 και ένθεν), μήπως και ενόψει καλοκαιριού μπορούσε να ενισχύσει την υδροδότηση των οικισμών Ορφανίου, Κάρυανης και της παραλιακής ζώνης της Δ.Ε. Ορφανού, αναλογούσε περίπου στο 16% της σύμβασης, αντιστοιχώντας σε υλικά και εργασία, κυρίως για την αξιοποίηση της γεώτρησης ΚΚΡ5 και την κατασκευή του απαιτούμενου μήκους δικτύου DN315 περίπου 1.500 μ. (και κατά νεότερη εκτίμηση 1700μ περίπου, λόγω προμετρητικού σφάλματος) και για το οποίο η ΔΕΥΑΑΠ είχε πρόθεση να το πληρώσει από δικούς της πόρους προκειμένου οι πληρωμές αυτές να δύναται να εγκριθούν πιθανώς και να αντιλογιστούν στην συνέχεια, αν ομαλοποιηθούν οι χρηματοροές από το ΕΣΠΑ.
- Η μέχρι σήμερα πρόοδος των εργασιών – μετά την πάροδο πέντε (5) μηνών από την χορήγηση της 4ης παράτασης εργασιών – αντιστοιχεί σε υλοποίηση του οικίσκου της ανωτέρω γεώτρησης, χωρίς την τοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων, των διατάξεων και του εξοπλισμού αυτής και σε μήκος δικτύου περίπου 380μ.
- Ο αναφερόμενος – στο γ) σχετικό – απλήρωτος 13ος λογαριασμός αφορά αναθεωρήσεις εργασιών που εκτελέστηκαν πριν την 8.2.2026
- Ο αναφερόμενος – στο γ) σχετικό – απλήρωτος 14ος λογαριασμός αφορά εργασίες που εκτελέστηκαν μετά την 8.2.2026, στα πλαίσια των παρατάσεων 4ης, 5ης και 6ης, υποβλήθηκε στις 9.6.2026, εγκρίθηκε στις 10.6.2026 και δεν έχει ακόμη εκπνεύσει η προθεσμία για την πληρωμή του

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Τεχνική Υπηρεσία εκτιμά ότι:

- Δεδομένου ότι ο διαμορφωθείς ρυθμός εργασιών το τελευταίο πεντάμηνο υποδηλώνει την πλήρη αποτυχία του εργολάβου να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις της ΔΕΥΑΑΠ [ως αυτές εκφράστηκαν στο α) σχετικό], δεν προκύπτει ευλόγως ότι είναι αντικειμενικά εφικτή η ολοκλήρωση του εν λόγω ζητούμενου τμήματος της σύμβασης ως την αιτηθείσα – από τον εργολάβο – προθεσμία της 15.8.2026
- Ως την 15.8.2026 – λαμβάνοντας υπόψη πάντα τον διαμορφωθέντα ρυθμό εργασιών του εργολάβου το τελευταίο πεντάμηνο – ίσως να είναι εφικτή υπό συνθήκες (και πάντα υπό την αίρεση και του βαθμού ανταπόκρισης του εργολάβου) η ολοκλήρωση τοποθέτησης των λοιπών εξαρτημάτων, διατάξεων και εξοπλισμού του οικίσκου της γεώτρησης ΚΚΡ5
- Η ολοκλήρωση του συζητούμενου τμήματος του έργου, ήτοι δηλαδή και των υπολοίπων 1300+μ. (λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε όλα τα ανωτέρω), δεν εκτιμάται ευλόγως ότι μπορεί να ολοκληρωθεί πριν την 15.12.2026 και ίσως για τον συγκεκριμένο εργολάβο να απαιτείται και ακόμη σημαντικά περισσότερος χρόνος
- Η αδήριτη ανάγκη της ΔΕΥΑΑΠ, ως αυτή εκφράστηκε στο α) σχετικό, έχει εκ των πραγμάτων ξεπεραστεί και σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση της υδροδότησης των οικισμών Ορφανίου, Κάρυανης και της παραλιακής ζώνης της Δ.Ε. Ορφανού, δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί αυτή την θερινή περίοδο.
Ίσως ο στόχος αυτός να έχει επιτευχθεί την επόμενη θερινή περίοδο

Κατά συνέπεια η Τεχνική Υπηρεσία δεν κρίνει εύλογη την χορήγηση της αιτηθείσας παράτασης.

Σε περίπτωση όμως που, παρ' όλα τα ανωτέρω, το Δ.Σ. κατά την κρίση του, θεωρήσει απαραίτητη την συνέχιση των εργασιών του εν λόγω τμήματος του έργου από τον εν λόγω εργολάβο, τότε δύναται, κατά την ευχέρεια του, να χορηγήσει παράταση εργασιών, η οποία όμως δέον όπως – λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω – να είναι σημαντικού χρονικού μήκους, ώστε να είναι, ίσως, επαρκής για την ολοκλήρωση του εν λόγω τμήματος του έργου από τον αιτούντα εργολάβο.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα και στο β) σχετικό.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

**Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών**

**Στέργιος Μαρμίδης
Διπλ. Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ/Α'**

Συνημμένα:

- Το α) σχετικό
- Το β) σχετικό
- Το γ) σχετικό

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος:

- την αριθ. πρωτ. [6460/26-06-2026](#) (αριθ. πρωτ. εισερχ. [12841/26-06-2026](#)) αίτηση του Αναδόχου με την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις [15/08/2026](#) με αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου.
- την αριθ. πρωτ. [6460/26-06-2026](#) (αριθ. πρωτ. εισερχ. [13718/08-07-2026](#)) σε ορθή επανάληψη αίτηση του Αναδόχου με την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις [23/09/2026](#) με αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο κ. Ανδρέας Καλλινικίδης, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην εξέλιξη των εργασιών του έργου, στην συνέχεια πρότεινε στο Σώμα τη **μη χορήγηση** παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου.

Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Δήμαρχος, ο οποίος πρότεινε στο Σώμα τη **μη χορήγηση** παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και την πρόταση του Δημάρχου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις τις διατάξεις των άρθρων 120 και 128 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29.06.2026) – «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει, τις διατάξεις των άρθρων 31 του Ν.5013/2023 και 147 Ν. 4412/2016, το αριθ. πρωτ. [13503/07-07-2026](#) Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, την αριθ. πρωτ. [6460/26-06-2026](#) (αριθ. πρωτ. εισερχ. [12841/26-06-2026](#)) αίτηση, την αριθ. πρωτ. [6460/26-06-2026](#) (αριθ. πρωτ. εισερχ. [13718/08-07-2026](#)) σε ορθή επανάληψη αίτηση, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν εγκρίνει την χορήγηση 7^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ» της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με κωδικό MIS 5158782, σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. [13503/07-07-2026](#) Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 150/2026

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ	Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Γάκης Κωνσταντίνος		Αναστασιάδης Φίλιππος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη 30 Ιουλίου 2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS GAKIS
Ημερομηνία: 2026.07.30 13:30:44 EEST

Γάκης Κωνσταντίνος