

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.3/2026 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ****Αριθμ. Απόφασης: 20/2026****Εξέταση χορήγησης ή μη, 4ης παράτασης
προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «
ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ»****ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος****ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οικονομίδου Χρυσάνθη**

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **29^η Ιανουαρίου 2026**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19:00** συνήλθαν σε δημόσια **Τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **1282/23-01-2026 έγγραφη πρόσκληση**, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με το από **23-01-2026** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

Επειδή ο **Πρόεδρος κ. Γάκης Κωνσταντίνος** απουσιάζει λόγω ασθένειας, τον αναπληρώνει η **Αντιπρόεδρος κα. Οικονομίδου Χρυσάνθη**, (παρ.2 του άρθρου 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')) η οποία τον αντικαθιστά στη διεύθυνση της συνεδρίασης. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.98/8182/26.01.2024).

Από τα (25) είκοσι πέντε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα είκοσι πέντε (25) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω είκοσι (20), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.	Αναστασιάδης Αναστάσιος Μέλος	2.	Οικονομίδου Χρυσάνθη Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3.	Απαζίδου Ζωή Γραμματέας Δ.Σ.	4.	Βαρύτη Μαρία Μέλος
5.	Πριονίδης Χρήστος Μέλος	6.	Καλλινικίδης Ανδρέας Μέλος
7.	Γρηγοριάδης Παρασκευάς Μέλος	8.	Παρασκευάς Χρήστος Μέλος
9.	Τσιπουρόπουλος Βασίλειος Μέλος	10.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Μέλος
11.	Αμπατζιά Όλγα Μέλος	12.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Μέλος
13.	Παπαθανασίου Ιωακείμ Μέλος	14.	Καρακασίδης Βασίλειος Μέλος
15.	Παπαζούδης Κωνσταντίνος Μέλος	16.	Τραγαντζόπουλος Πέτρος Μέλος
17.	Μαντζούρης Βασίλειος Μέλος	18.	Μήτρου Αναστάσιος Μέλος
19.	Τσαβδαρίδης Ανέστης Μέλος	20.	Μαυροχαλυβίδης Αχιλέας Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.	Γάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Δ.Σ.	2.	Γκέντσογλου Χρήστος Μέλος
3.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος Μέλος	4.	Μποσμπούτης Χρήστος Μέλος
5.	Κατσίνης Αθανάσιος Μέλος		

Προσκλήθηκαν για ενημέρωση όλοι οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου για θέματα που αφορούσαν τις Δημοτικές Κοινότητες και προσκλήθηκαν με δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου: **Ελευθερούπολης** με δικαίωμα ψήφου **στο 2ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **Παλαιοχωρίου** με δικαίωμα ψήφου **στο 5ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **Ποδοχωρίου** με δικαίωμα ψήφου **στο 6ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και **Ελευθερών** με δικαίωμα ψήφου **στο 7ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει (ΦΕΚ87/ Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην συνεδρίαση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις ανωτέρω Κοινότητες.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

1.	Μαλακόζης Βαρσάμης	Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου
2.	Δανιηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου
3.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος
4.	Μακρίδης Στυλιανός	Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλιππων
5.	Σεχτανίδης Γεώργιος	Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης
6.	Μπαλής Σταμάτιος	Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων
7.	Μποζούδης Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης
8.	Παπάζογλου Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Στάμος Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης
3.	Δάβανος Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών
4.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου
5.	Παπαδόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας
6.	Καραδημητρίου Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου
7.	Κελετζή Βασιλική	Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου
8.	Διαμαντίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου
9.	Ελευθεριάδης Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου
10.	Συμεωνίδης Μιχαήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών
11.	Κούτρας Κοσμάς	Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης
12.	Ιωαννίδου Ελισσάβετ	Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου
13.	Γάκης Αλέξιος	Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανोटόπου
14.	Πασχαλίδης Χαράλαμπος	Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου
15.	Κρητικός Σωτήριος	Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου
16.	Παπαδόπουλος Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής
17.	Πουρσαϊτίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα
18.	Πατσιάς Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου
19.	Μιχαηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού
20.	Αντωνιάδης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς
21.	Παπαδής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς
22.	Πατέρας Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών

Ο Δήμαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη.

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, Δημοτική Υπάλληλος, που ασκεί καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα του Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στην συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου κ. Γεώργιος Καλλινικίδης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Παγγαίου κ. Στέργιος Κεχαγιάς.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 19:19 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα τραγικά γεγονότα των ημερών, ήτοι : ο θάνατος του λιμενικού σε περιπολία στο Παράλιο Άστρος, το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο "Βιολάντα" και το τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία με θύματα οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Προσελεύσεις:

Ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας **κ. Χριστοδουλίδης Γεώργιος προσήλθε** στην συνεδρίαση κατά την εισήγηση του πρώτου [1ου] θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η Αντιπρόεδρος εισηγούμενη το 1^ο θέμα της εκτός ημερήσιας διατάξεως, το οποίο χαρακτηρίστηκε κατεπείγον με την αριθ. 19/2026 απόφαση, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθ. πρωτ. **1556/21-01-2026** Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, το οποίο έχει ως εξής:

Θέμα: «Εξέταση χορήγησης ή μη, 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: "Έργα αναβάθμισης και επέκτασης του υδρευτικού συστήματος Μονολίθου"» (τεκμηρίωση επείγοντος).

ΣΧΕΤ: α) Το από 27.1.2026 αίτημα της αναδόχου εταιρείας του έργου του θέματος (αρ. πρωτ. εισερχ. 1511/27.1.2026), για παραταση εργασιών ως 31.5.2026

β) Το αρ. πρωτ. 281/26.1.2026 έγγραφο της ΔΕΥΑΑΠ, για ανάγκη ολοκλήρωσης τμήματος του έργου για εξασφάλιση

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

υδροδότησης περιοχών του Δήμου και παράταση εργασιών ως 30.4.2026

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας διαβιβάζουμε το αίτημα του αναδόχου προκειμένου το Δ.Σ. να αποφασίσει επί αυτού και σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

- Τα έργα εκτελείται από πόρους του προγράμματος ΕΣΠΑ (ΕΠΕΡΑΑ) και το ποσοστό υλοποίησης του μέχρι σήμερα ανέρχεται περίπου στο 53% της σύμβασης. Για την ακρίβεια η αξία των εκτελεσθέντων εργασιών πριν την τελευταία διακοπή εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 1.043.162,18 € χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, έχει κατασκευαστεί πλήρως ο αγωγός DN400 PN16 και όλα τα φρεάτια αεροαεξαγωγών και εκκενωτή που προέβλεπε η μελέτη για τον αγωγό DN400, έγινε η σύνδεσή του με το υπάρχον δίκτυο και έχει κατασκευαστεί τμήμα 1.622,00 μ. επί του αγωγού DN315 PN20. Κατά συνέπεια, υπολείπεται προς εκτέλεση συνολικό τεχνικό αντικείμενο αξίας 1.975.315,81 - 1.043.162,18 = 932.153,63 €, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης απροβλέπτων και αναθεώρησης, χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ
- Η χρηματοδότηση του έργου – εκ του ΕΣΠΑ – δεν ήταν καθόλου ομαλή, έως ακόμη και σήμερα – και όλες οι προηγούμενες παρατάσεις εκδόθηκαν συνέπεια των διακοπών εργασιών, λόγω μη πληρωμής λογαριασμών και άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου
- Το έργο μέχρι και σήμερα βρίσκεται σε διακοπή εργασιών, λόγω μη πληρωμής λογαριασμών
- Η προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 8.2.2026, ως διαμορφώθηκε μετά την χορήγησης της 3ης παράτασης περαίωσης, δυνάμει των προνοιών του άρθρου 147, παρ.4 & 8 του Ν.4412/2026
- Κατά τις τεχνικές συναντήσεις, που προηγήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα μεταξύ της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου (Δ.Τ.Υ.) των στελεχών της ΔΕΥΑΑΠ και του αναδόχου, εκφράστηκε η βούληση της ΔΕΥΑΑΠ, παρά την οικονομική δυστοκία των χορηγούμενων πόρων, να ολοκληρωθεί το απολύτως απαραίτητο τμήμα των υπολειπόμενων εργασιών του έργου που αντιστοιχεί στην λειτουργική εξασφάλιση της ενίσχυσης της υδροδότησης των οικισμών Ορφανίου, Κάρυανης και της παραλιακής ζώνης της Δ.Ε. Ορφανού, που αντιμετωπίζει πιεστικές ανάγκες και λόγω φαινομένων λειψυδρίας [βλ. και β) σχετικό]
- Το ανωτέρω περιγραφθέν προς εκτέλεση τμήμα του έργου αναλογεί περίπου στο 16% της σύμβασης, αντιστοιχεί σε υλικά και εργασία κυρίως για την αξιοποίηση της γεώτρησης ΚΚΡ5 και την κατασκευή του απαιτούμενου μήκους δικτύου DN315 περίπου 1.500 μ. και η ΔΕΥΑΑΠ προτίθεται να το πληρώσει αρχικά από δικούς της πόρους προκειμένου οι πληρωμές αυτές να αντλιογιστούν στην συνέχεια, αν ομαλοποιηθούν οι χρηματοροές από το ΕΣΠΑ. Στην ρύθμιση αυτή ως προκύπτει από το ανωτέρω α) σχετικό εμφανίζεται να συμφωνεί κι η ανάδοχος εταιρεία
- Η εκφρασθείσα αδήριτη ανάγκη της ΔΕΥΑΑΠ να εξασφαλίσει την υδροδότηση των ανωτέρω περιοχών και το πολύ στενό χρονικό περιθώριο της υφιστάμενης εγκεκριμένης προθεσμίας του έργου (ήτοι 8.2.2026) τεκμηριώνουν το εύλογο του επείγοντος της συζήτησης του θέματος από το σώμα του Δ.Σ.
- Σε περίπτωση μη χορήγησης της αιτηθείσης παράτασης περαίωσης εργασιών, έχουν εφαρμογή οι πρόνοιες του άρθρου 147, παρ. 4 & του άρθρου 161, παρ.2δ του Ν.4412/2026 και το έργο οδεύει προς διάλυση σύμβασης.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

**Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών**

**Στέργιος Μαρμιδης
Διπλ. Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ/Α'**

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ακολουθως έθεσε υπόψη του Σώματος το αρ. πρωτ. [281/26.1.2026](#) έγγραφο της [ΔΕΥΑΑ Παγγαίου](#), το οποίο έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο : « ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ ».

Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια του έργου του θέματος η υπηρεσία μας κατασκευάζει υποδομές ύδρευσης ικανές να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες πόσιμου νερού της παραλιακής ζώνης της Δ.Ε. Ορφανού αλλά και των οικισμών του Ορφανίου και της Κάρυανης που λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αυξημένης τουριστικής ζήτησης έχουν αυξητικές τάσεις.

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών του έργου παρουσιάζει καθυστερήσεις λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης του προγράμματος στο οποίο είναι ενταγμένο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος μη εξυπηρέτησης των περιοχών αυτών από τις νέες υποδομές του έργου με ότι αυτό συνεπάγεται.

Η υπηρεσία μας προτείνει για τον λόγο αυτό την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου και την χρηματοδότηση με ιδίους πόρους της κατασκευής τμήματος του έργου ώστε έγκαιρα να αξιοποιηθεί η νέα υδρευτική γεώτρηση στο αγρόκτημα Κοκκινοχωρίου και την σύνδεσή της με το υδρευτικό σύστημα του Μονολίθου για την μεταφορά των κατάλληλων ποσοτήτων πόσιμου ύδατος στις περιοχές ενδιαφέροντος.

Για την ολοκλήρωση του έργου υπολείπεται προς εκτέλεση τεχνικό αντικείμενο αξίας $1.975.315,81 - 1.043.162,18 = 932.153,63\text{€}$, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης απροβλέπτων και αναθεώρησης, χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ.

Από αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη αξιοποίησης της υδρευτικής γεώτρησης ΚΚΡ5 στο αγρόκτημα Κοκκινοχωρίου, της κατασκευής του απαιτούμενου μήκους δικτύου αγωγού ΡΕ διατομής Φ315 περίπου 1.500 μ. και την σύνδεσή του με το υφιστάμενο δίκτυο του υδρευτικού συστήματος του Μονολίθου. Η χρηματοδότησή του αξίας 316.000,00€ θα γίνει με ιδίους πόρους μέχρι την επιστροφή του ποσού με αντιλογισμό από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠΠΕΡΑΑ) στο οποίο είναι ενταγμένο.

Μετά τα ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση **παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι τις 30 Απριλίου 2026** και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ως φορέας υλοποίησης του έργου .

Ελευθερούπολη, 26 / 01 / 2026

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Καλλινικίδης Ανδρέας

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθ. πρωτ. [6234/27-01-2026](#) (αριθ. πρωτ. εισερχ. [1511/27-01-2026](#)) αίτηση του Αναδόχου με την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις [31/05/2026](#) με αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κατόπιν η [Αντιπρόεδρος](#) κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις [30/04/2026](#), με αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου και το αρ. πρωτ. [281/26.1.2026](#) έγγραφο της [ΔΕΥΑΑ Παγγαίου](#).

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της [Αντιπροέδρου](#), έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 31 του Ν.5013/2023, 147 Ν. 4412/2016 και 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, το αριθ. πρωτ. [1556/21-01-2026](#) Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Υπηρεσιών, Σώματος την αριθ. πρωτ. 6234/27-01-2026 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 1511/27-01-2026) αίτηση, το αρ. πρωτ. 281/26.1.2026 έγγραφο της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 4^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ» της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με κωδικό MIS 5158782 έως τις 30/04/2026, με αναθεώρηση καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 1556/21-01-2026 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου και το αρ. πρωτ. 281/26.1.2026 έγγραφο της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 20/2026

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

<u>Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</u>	ΤΑ ΜΕΛΗ	Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Οικονομίδου Χρυσάνθη		Αναστασιάδης Φίλιππος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη 6 Φεβρουαρίου 2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS GAKIS
Ημερομηνία: 2026.02.06 14:49:57 EET

Γάκης Κωνσταντίνος