



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.10.31
15:52:50 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ55ΑΩΞΨ-ΕΟΒ

FILIPPOS ANASTASIADIS
31/10/2024 15:43

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**

Αριθμ. Απόφασης: 435/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ(αρ.μελέτης
:1043/2028)**

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **17-10-2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **02:00 μ.μ** συνήλθαν σε **Τακτική** συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **21832/11.10.2024 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23**, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω **επτά (7)**, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			
1.	Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος	2.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3.	Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος	4.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Τακτικό Μέλος
5.	Μποσμπότης Χρήστος Τακτικό Μέλος	6.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
7.	Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος		

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ακροποτάμου,Ελευθερούπολης,Κοκκινοχώματος,Νικήσιανης,Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος
2.	Μαλακόζης Βαρσάμης	Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Κελετζή Βασιλική	Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου
3.	Στάμος Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης

Ο Κος Βεβεκλής Ευάγγελος ,Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κοκκινοχώματος προσήλθε κατά την διάρκεια συζήτησης του 4^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης .

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κος Καλλινικίδης Γεώργιος ,Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου.

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Μπουντούδη Ελένη, Δημοτικός Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 2:10 μ.μ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα παρακάτω:

Α. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. ([άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10](#), όπως προστέθηκε από το [άρθρο 9 του ν.5056/23](#)) ([ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023](#))

Β. Το υπ'αριθμ.πρωτ.[21245/03.10.2024](#) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή για έγκριση το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ(αρ.μελέτης :1043/2028)» όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΕΩΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ - Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ**», που εκτελέσθηκαν από την “ **Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ - Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.**” με τελική δαπάνη εργασιών **933.925,42 €** με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Στην Ελευθερούπολη σήμερα 03/10/2024 ημέρα Πέμπτη, οι παρακάτω υπογράφωντες:

1. ΝΤΑΜΠΑΝΛΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΕΥΑΑΠ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

αποτελούντες την Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου της επικεφαλίδας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 195/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”.
2. Την υπ' αριθμ. 19311/30.10.2019 σύμβαση κατασκευής έργου με την οποία έγινε η ανάθεση των εργασιών στην εταιρεία «Α.ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ - Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.»
3. Την από 02 / 11 / 2021 Τελική Επιμέτρηση που συντάχθηκε από την ανάδοχο εταιρεία, ελέγχθηκε από τους επιβλέποντες Οδυσσέα Παπαδόπουλο Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. και Χατζησπύρογλου

Ιορδάνης Ηλεκτρ. Μηχανικό Π.Ε. και θεωρήθηκε από το Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου Στέργιο Μαρμίδη Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε..

Μεταβήκαμε επί τόπου των έργων και προχωρήσαμε στη διαδικασία παραλαβής.

Α. ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η επιτροπή αφού έλεγξε, στο βαθμό που ήταν τούτο δυνατό, τα επιμετρητικά στοιχεία, διαπίστωσε ότι οι ποσότητες των εργασιών, που αναφέρονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών (Ως 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° & 8°ΠΠΑΕ) ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και συνεπώς οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν είναι εκείνες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι μεταξύ των εγκεκριμένων ποσοτήτων και αυτών που εκτελέστηκαν, υπάρχουν διαφορές (αυξομειώσεις).

Η επιτροπή θεωρεί ότι η εκτέλεση των επί πλέον αυτών ποσοτήτων ήταν αναγκαία και επιβεβλημένη για την ασφάλεια και ολοκλήρωση του έργου και συνεπώς τις παραλαμβάνει ποσοτικά.

Εν όψει όλων αυτών η επιτροπή παραλαμβάνει ποσοτικά τις εργασίες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και έχουν όλες εγγραφεί στον 3° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και οι οποίες φαίνονται στον κάτωθι πίνακα Α.

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ					
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	m3	1.1		
				1ο ΠΠΑΕ	228,85
				2ο ΠΠΑΕ	608,87
				3ο ΠΠΑΕ	363,05
				4ο ΠΠΑΕ	55,12
				5ο ΠΠΑΕ	439,29
				6ο ΠΠΑΕ	395,02
				7ο ΠΠΑΕ	392,15
				Άθροισμα	2482,35
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	m3	1.2		
				1ο ΠΠΑΕ	416,5
				2ο ΠΠΑΕ	269,13
				3ο ΠΠΑΕ	373,06
				4ο ΠΠΑΕ	53,19
				5ο ΠΠΑΕ	789,58
				6ο ΠΠΑΕ	411,2
				7ο ΠΠΑΕ	299,75
				Άθροισμα	2612,41
3	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	m3	1.3		
				1ο ΠΠΑΕ	863,3
				2ο ΠΠΑΕ	595,01
				3ο ΠΠΑΕ	522,28
				4ο ΠΠΑΕ	71,54
				5ο ΠΠΑΕ	1133,73
				6ο ΠΠΑΕ	575,68
				7ο ΠΠΑΕ	239,8
				Άθροισμα	4001,34

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Προέλευση		
				Περιγραφή	Ποσότητα	
4	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	m3	1.4			
				1ο ΠΠΑΕ	1425,75	
				2ο ΠΠΑΕ	839,37	
				3ο ΠΠΑΕ	746,12	
				4ο ΠΠΑΕ	102,72	
				5ο ΠΠΑΕ	1573,02	
				6ο ΠΠΑΕ	822,4	
				7ο ΠΠΑΕ	599,5	
				Άθροισμα	6108,88	
5	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.	m3	1.5			
				1ο ΠΠΑΕ	400,53	
				2ο ΠΠΑΕ	293,32	
				3ο ΠΠΑΕ	330,01	
				4ο ΠΠΑΕ	47,47	
				5ο ΠΠΑΕ	727,91	
				6ο ΠΠΑΕ	366,63	
				7ο ΠΠΑΕ	265,11	
				Άθροισμα	2430,98	
6	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δικτύα ΟΚΩ.	m	1.6			
				1ο ΠΠΑΕ	203	
				2ο ΠΠΑΕ	43	
				3ο ΠΠΑΕ	1083,2	
				4ο ΠΠΑΕ	187,3	
				5ο ΠΠΑΕ	1683,4	
				6ο ΠΠΑΕ	835,3	
				Άθροισμα	4035,2	
7	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου.	m3	1.7			
				2ο ΠΠΑΕ	1009,25	
				5ο ΠΠΑΕ	332,28	
				Άθροισμα	1341,53	
8	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	1.8			
				1ο ΠΠΑΕ	434,27	
				2ο ΠΠΑΕ	40	
				3ο ΠΠΑΕ	1693,2	
				4ο ΠΠΑΕ	335,8	
				6ο ΠΠΑΕ	1675,8	
				7ο ΠΠΑΕ	405,6	
				Άθροισμα	4584,67	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Προέλευση		
				Περιγραφή	Ποσότητα	
9	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	1.9			
				2ο ΠΠΑΕ	125,35	
				3ο ΠΠΑΕ	104,89	
				4ο ΠΠΑΕ	19,58	
				5ο ΠΠΑΕ	14,22	
				6ο ΠΠΑΕ	119,04	
				7ο ΠΠΑΕ	31,92	
				Άθροισμα	415	
10	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	1.10			
				2ο ΠΠΑΕ	482,71	
				4ο ΠΠΑΕ	667,45	
				8ο ΠΠΑΕ	922,34	

				Άθροισμα	2072,5	
11	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	1.11			
				2ο ΠΠΑΕ	482,71	
				4ο ΠΠΑΕ	667,45	
				8ο ΠΠΑΕ	922,34	
				Άθροισμα	2072,5	
2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
1	Τυπικά φρεάτια οποιουδήποτε τύπου εξωτερικών διαστάσεων 1.70X2.40X1.90	TEM	2.1			
				2ο ΠΠΑΕ	2,7	
				4ο ΠΠΑΕ	2	
				5ο ΠΠΑΕ	2	
				6ο ΠΠΑΕ	1,8	
				7ο ΠΠΑΕ	0,9	
				Άθροισμα	9,4	
2	Τυπικά φρεάτια οποιουδήποτε τύπου εξωτερικών διαστάσεων 2.00X2.40X1.90	TEM	2.2			
				2ο ΠΠΑΕ	0,9	
				Άθροισμα	0,9	
3	Τυπικά φρεάτια οποιουδήποτε τύπου εξωτερικών διαστάσεων 1.70X2.70X2.40	TEM	2.3			
				5ο ΠΠΑΕ	0,9	
				Άθροισμα	0,9	
4	Τυπικά φρεάτια οποιουδήποτε τύπου εξωτερικών διαστάσεων 1.60X1.70X2.20	TEM	2.4			
				5ο ΠΠΑΕ	0,9	
				7ο ΠΠΑΕ	1,8	
				Άθροισμα	2,7	
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	m3	2.5			
				1ο ΠΠΑΕ	59,54	
				2ο ΠΠΑΕ	93,9	
				Άθροισμα	153,44	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Προέλευση		
				Περιγραφή	Ποσότητα	
6	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)	m3	2.6			
				1ο ΠΠΑΕ	535,92	
				2ο ΠΠΑΕ	45,6	
				Άθροισμα	581,52	
7	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	2.7			
				1ο ΠΠΑΕ	1,98	
				2ο ΠΠΑΕ	29,73	
				Άθροισμα	31,71	
8	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	m3	2.8			
				1ο ΠΠΑΕ	26,26	
				3ο ΠΠΑΕ	272,8	
				5ο ΠΠΑΕ	86,61	
				Άθροισμα	385,67	
9	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m2	2.9			
				1ο ΠΠΑΕ	108,6	
				2ο ΠΠΑΕ	19,54	
				3ο ΠΠΑΕ	676,23	

				4ο ΠΠΑΕ	8,72	
				5ο ΠΠΑΕ	427,65	
				6ο ΠΠΑΕ	18,81	
				Άθροισμα	1259,55	
10	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	kg	2.10			
				1ο ΠΠΑΕ	2707,23	
				2ο ΠΠΑΕ	2091,04	
				3ο ΠΠΑΕ	40638,71	
				4ο ΠΠΑΕ	321,64	
				5ο ΠΠΑΕ	14699,95	
				6ο ΠΠΑΕ	1911,61	
				7ο ΠΠΑΕ	469,04	
				8ο ΠΠΑΕ	290,79	
				Άθροισμα	63130,01	
11	Κλίμακα από ανοξείδωτο χάλυβα	kg	2.11			
				8ο ΠΠΑΕ	342,75	
				Άθροισμα	342,75	
12	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	m2	2.12			
				8ο ΠΠΑΕ	14	
				Άθροισμα	14	
13	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι)	m2	2.13			
				8ο ΠΠΑΕ	69,3	
				Άθροισμα	69,3	

Συνοπτική επιμέτρηση

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Προέλευση		
				Περιγραφή	Ποσότητα	
14	Γωνιόκрана προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	m	2.14			
				8ο ΠΠΑΕ	94,8	
				Άθροισμα	94,8	
15	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	m2	2.15			
				8ο ΠΠΑΕ	468,31	
				Άθροισμα	468,31	
16	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	m	2.16			
				8ο ΠΠΑΕ	38	
				Άθροισμα	38	
17	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	m2	2.17			
				8ο ΠΠΑΕ	6,6	
				Άθροισμα	6,6	
18	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περή κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	m2	2.18			
				8ο ΠΠΑΕ	3,6	
				Άθροισμα	3,6	
19	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	m2	2.19			
				8ο ΠΠΑΕ	44,85	
				Άθροισμα	44,85	
20	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	m2	2.21			
				8ο ΠΠΑΕ	44,85	
				Άθροισμα	44,85	
21	Περιθώρια (σοβατεπτιά) από κεραμικά πλακίδια	MM	2.22			
				8ο ΠΠΑΕ	44,1	
				Άθροισμα	44,1	
22	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm	m2	2.23			
				8ο ΠΠΑΕ	0,9	

				Άθροισμα	0,9	
23	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	m2	2.24			
				8ο ΠΠΑΕ	0,9	
				Άθροισμα	0,9	
24	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	m2	2.25			
				8ο ΠΠΑΕ	206,75	
				Άθροισμα	206,75	
25	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	m2	2.26			
				8ο ΠΠΑΕ	261,56	
				Άθροισμα	261,56	

Συνοπτική επιμέτρηση

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Προέλευση		
				Περιγραφή	Ποσότητα	
26	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	m2	2.28			
				8ο ΠΠΑΕ	9	
				Άθροισμα	9	
27	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Εύκαμπτο ελαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.	m2	2.29			
				6ο ΠΠΑΕ	517,28	
				8ο ΠΠΑΕ	330,2	
				Άθροισμα	847,48	
28	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm	TEM	NT1			
				6ο ΠΠΑΕ	2	
				8ο ΠΠΑΕ	8	
				Άθροισμα	10	
29	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	m2	NT2			
				8ο ΠΠΑΕ	39	
				Άθροισμα	39	
30	Στεγάνωση αρμών με διογκούμενη ταινία μπεντονίτη	m	NT3			
				6ο ΠΠΑΕ	187,2	
				Άθροισμα	187,2	
3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ						
1	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά	m	3.1			

	ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 12,5 atm				
				1ο ΠΠΑΕ	867,29
				2ο ΠΠΑΕ	23
				Άθροισμα	890,29
2	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / PN 12,5 atm	m	3.2		
				2ο ΠΠΑΕ	841,04
				7ο ΠΠΑΕ	54,5
				Άθροισμα	895,54
Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Προέλευση	
				Περιγραφή	Ποσότητα
3	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 12,5 atm	m	3.3		
				5ο ΠΠΑΕ	1350,8
				7ο ΠΠΑΕ	321,6
				Άθροισμα	1672,4
4	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / PN 12,5 atm	m	3.4		
				3ο ΠΠΑΕ	1083,2
				Άθροισμα	1083,2
5	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 16 atm	m	3.5		
				1ο ΠΠΑΕ	434,27
				6ο ΠΠΑΕ	1000
				Άθροισμα	1434,27
6	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 16 atm	m	3.6		
				5ο ΠΠΑΕ	630
				Άθροισμα	630
7	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά	m	3.7		

	ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / PN 16 atm			
			4ο ΠΠΑΕ	138,5
			6ο ΠΠΑΕ	835,3
			Άθροισμα	973,8
8	Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) Με σωλήνες DN 200 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ EN 545	m	3.8	
			7ο ΠΠΑΕ	400
			Άθροισμα	400

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Προέλευση	
				Περιγραφή	Ποσότητα
9	Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες Με χρήση χαλυβδοσωλήνων με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με εποξειδική ρητίνη.	kg	3.9		
				3ο ΠΠΑΕ	311,82
				5ο ΠΠΑΕ	1472,71
				6ο ΠΠΑΕ	1004,81
				7ο ΠΠΑΕ	3563,17
				Άθροισμα	6352,51
10	Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων	kg	3.10		
				2ο ΠΠΑΕ	159,95
				4ο ΠΠΑΕ	20,84
				5ο ΠΠΑΕ	345,46
				6ο ΠΠΑΕ	656,89
				7ο ΠΠΑΕ	1365,51
				Άθροισμα	2548,65
11	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες	kg	3.11		
				2ο ΠΠΑΕ	118,3
				3ο ΠΠΑΕ	126,8
				4ο ΠΠΑΕ	76,9
				5ο ΠΠΑΕ	288,2
				6ο ΠΠΑΕ	690,2
				7ο ΠΠΑΕ	1541,9
				Άθροισμα	2842,3
12	Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	kg	3.12		
				2ο ΠΠΑΕ	131
				4ο ΠΠΑΕ	131
				5ο ΠΠΑΕ	262
				6ο ΠΠΑΕ	196,5
				7ο ΠΠΑΕ	196,5
				Άθροισμα	917
13	Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης PN 16 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	TEM	3.13		
				5ο ΠΠΑΕ	3
				7ο ΠΠΑΕ	1
				Άθροισμα	4
14	Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης PN 16 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	TEM	3.14		
				2ο ΠΠΑΕ	3
				4ο ΠΠΑΕ	2
				Άθροισμα	5
15	Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης PN 16 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	TEM	3.15		
				2ο ΠΠΑΕ	1
				Άθροισμα	1

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Προέλευση	
				Περιγραφή	Ποσότητα
16	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	TEM	3.16		
				2ο ΠΠΑΕ	1
				5ο ΠΠΑΕ	2
				6ο ΠΠΑΕ	5
				7ο ΠΠΑΕ	2
				Άθροισμα	10
17	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	TEM	3.17		
				2ο ΠΠΑΕ	2
				4ο ΠΠΑΕ	1
				5ο ΠΠΑΕ	2
				Άθροισμα	5
18	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	TEM	3.18		
				2ο ΠΠΑΕ	1
				6ο ΠΠΑΕ	1
				Άθροισμα	2
19	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	TEM	3.19		
				4ο ΠΠΑΕ	2
				5ο ΠΠΑΕ	3
				7ο ΠΠΑΕ	1
				Άθροισμα	6
20	Δικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, με ωτίδες Ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm, 16 at	TEM	3.20		
				7ο ΠΠΑΕ	2
				Άθροισμα	2
21	Δικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, με ωτίδες Ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm, 16 at	TEM	3.21		
				7ο ΠΠΑΕ	4
				Άθροισμα	4
22	Δικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, με ωτίδες Ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm, 16 at	TEM	3.22		
				6ο ΠΠΑΕ	8
				Άθροισμα	8
23	Δικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, με ωτίδες Ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm, 16 at	TEM	3.23		
				6ο ΠΠΑΕ	4
				7ο ΠΠΑΕ	2
				Άθροισμα	6
24	Δικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, με ωτίδες Ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm, 16 at	TEM	3.24		
				7ο ΠΠΑΕ	7
				Άθροισμα	7

Α/Α	Είδος Εργασιών		Α.Τ.	Προέλευση	
-----	----------------	--	------	-----------	--

		Μον. Μετρ.			
				Περιγραφή	Ποσότητα
25	Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο ονομαστικής πίεσης PN16atm Ονομαστικής διαμέτρου DN80mm	TEM	3.25		
				7ο ΠΠΑΕ	2
				Άθροισμα	2
26	Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο ονομαστικής πίεσης PN16atm Ονομαστικής διαμέτρου DN125mm	TEM	3.26		
				6ο ΠΠΑΕ	4
				Άθροισμα	4
27	Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο ονομαστικής πίεσης PN16atm Ονομαστικής διαμέτρου DN150mm	TEM	3.27		
				6ο ΠΠΑΕ	2
				Άθροισμα	2
28	Ηλεκτροκίνητη δικλίδα Ονομαστικής διαμέτρου DN200mm , 16atm.	TEM	3.28		
				7ο ΠΠΑΕ	1
				Άθροισμα	1
29	Δικλίδα αντεπιστροφής Ονομαστικής διαμέτρου DN200mm, 16atm	TEM	3.29		
				5ο ΠΠΑΕ	1
				7ο ΠΠΑΕ	2
				Άθροισμα	3
30	Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής πίεσης 25atm ονομαστικής διαμέτρου DN50mm	TEM	3.30		
				5ο ΠΠΑΕ	2
				6ο ΠΠΑΕ	6
				7ο ΠΠΑΕ	3
				Άθροισμα	11
31	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / PN 10 atm	m	NT4		
				6ο ΠΠΑΕ	96,1
				8ο ΠΠΑΕ	25
				Άθροισμα	121,1
	4 ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Ηλεκτρολογικές εργασίες δικτύου ύδρευσης και αντλιοστασίων ΑΣ0,ΑΣ1,ΑΣ2,ΑΣ3	TEM	4.1		
				4ο ΠΠΑΕ	0,1
				6ο ΠΠΑΕ	0,1
				7ο ΠΠΑΕ	0,7
				8ο ΠΠΑΕ	0,1
				Άθροισμα	1
2	Υποβρύχια αντλία γεώτρησης ,90M3/h@ 136,50m	TEM	4.2		
				6ο ΠΠΑΕ	0,9
				8ο ΠΠΑΕ	0,1
				Άθροισμα	1

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Προέλευση	
				Περιγραφή	Ποσότητα
3	Αντλία 60m3/h @ 80.55m	TEM	4.3		
				6ο ΠΠΑΕ	1,8
				8ο ΠΠΑΕ	0,2
				Άθροισμα	2
4	Αντλία 60m3/h @ 65.86m	TEM	4.4		
				6ο ΠΠΑΕ	1,8
				8ο ΠΠΑΕ	0,2
				Άθροισμα	2

5	Αξονικός ανεμιστήρας 540m ³ /h	TEM	4.5			
				8ο ΠΠΑΕ	4	
				Άθροισμα	4	
6	Υποβρύχια αντλία γεώτρησης ,90M ³ /h@ 89,16m	TEM	4.6			
				8ο ΠΠΑΕ	1	
				Άθροισμα	1	
7	Αντλία 90m ³ /h @ 121.60m	TEM	4.7			
				6ο ΠΠΑΕ	1,8	
				8ο ΠΠΑΕ	0,2	
				Άθροισμα	2	
8	Αντλία 60m ³ /h @ 180.20m	TEM	4.8			
				7ο ΠΠΑΕ	2,7	
				8ο ΠΠΑΕ	0,3	
				Άθροισμα	3	
9	Αντλία 30m ³ /h @ 118.30m	TEM	4.9			
				7ο ΠΠΑΕ	1,8	
				8ο ΠΠΑΕ	0,2	
				Άθροισμα	2	
10	Αυτοματισμός δικτύου άρδευσης	TEM	4.10			
				7ο ΠΠΑΕ	0,4	
				8ο ΠΠΑΕ	0,6	
				Άθροισμα	1	
	Απολογιστικές εργασίες					
	1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ					
1	Απολογιστικά για εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ	TEM	1.1.1			
				1ο ΠΠΑΕ	0,022931	
				2ο ΠΠΑΕ	0,225736	
				7ο ΠΠΑΕ	0,744475	
				Άθροισμα	0,993142	

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 30-10-2019, και η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 29-10-2020.

Με την υπ' αριθμ. 154/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου εγκρίθηκε η 2η παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως τις 13.09.2021.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου περατώθηκαν στις 13/09/2021, ήτοι εμπρόθεσμα.

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η επιτροπή διαπίστωσε την ύπαρξη εγκεκριμένων ΣΑΥ, ΦΑΥ και μητρώου του έργου.

Κατόπιν έλεγξε ποιοτικά τις εργασίες και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν στη παρούσα σύμβαση και τις παραλαμβάνει ποιοτικά.

Ως προς την ποιότητα των υλικών η επιτροπή, έλαβε υπόψη της τους διαφόρους εργαστηριακούς ελέγχους, διαπίστωσε ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ΠΤΠ που αναγράφονται στη σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι όλες οι εκτελεσθείσες εργασίες βρίσκονται σε καλή κατάσταση, η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο και από ποιοτικής άποψης.

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Όπως διαπίστωσε η επιτροπή, και σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εργολαβίας, ο χρόνος εγγύησης του έργου έχει καθοριστεί σε 15 μήνες από τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου. Το έργο βεβαιωμένα περαιώθηκε στις 13-09-2021 και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 §1 του ν. 4412/2016, ο χρόνος εγγύησης αρχίζει απ' αυτή την ημερομηνία και περαιώνεται στις 13-12-2022.

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπ' όψη:

α) Το άρθρο 172 του Ν. 4412/16

β) Το γεγονός ότι πέρασε ο χρόνος εγγυήσεως των 15 μηνών που ορίζεται στην Ε.Σ.Υ. από την βεβαίωση περαίωσης και κατά περίπτωση από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης των εργασιών και

γ) Την ύπαρξη εγκεκριμένου μητρώου έργου και φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ),

παραλαμβάνουμε

τις εργασίες του παραπάνω έργου που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου και τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

Το πρωτόκολλο **παραλαβής** συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΙ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΕΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οδυσσέας Παπαδόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Νταμπανλής Κων/νος
Πολιτικός Μηχαν. Π.Ε.

Φραγγίδης αντώνιος
Πολ/κός Μηχ/κός

Χατζησπύρογλου Ιορδάνης
Ηλεκτρ.Μηχαν. ΔΕΥΑΑ Παγγαίου

Γαβριηλίδης Σάββας
Πολιτικός Μηχαν. Π.Ε.

Ευάγγελος Στάγκος
Μηχανολόγος Μηχαν. Π.Ε.

.....
Βάσει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη:

Το υπ' αριθμ.πρωτ. [21245/03.10.2024](#) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: : Βάσει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Το υπ'αριθμ.πρωτ. [21245/03.10.2024](#) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: : «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ**»,
- Το από [03.10.2024](#) πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το [άρθρο 9 του ν.5056/23 \(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023\)](#),

και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1. Εγκρίνει** το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου με τίτλο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ**», με τελική δαπάνη εργασιών 933.925,42 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. με ανάδοχο την εταιρία με τίτλο : Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ - Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε. και επιβλέποντες τον υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κο Παπαδόπουλο Οδυσσέα Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ,και τον υπάλληλο της ΔΕΥΥΑ Παγγαίου ,κο Χατζησπύρογλου Ιορδάνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ , όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **435/2024**

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

[Ελευθερούπολη, 31 Οκτωβρίου 2024](#)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ