



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.09.02
13:06:14 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΡΨΞΙΩΞΨ-Π5Κ

FILIPPOS ANASTASIADIS
02/09/2024 08:33

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.25/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**

Αριθμ. Απόφασης: 368/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί έγκρισης ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο με τίτλο: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΦ) ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ».

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **08-08-** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **01:00μμ** συνήλθαν σε **Τακτική** συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **17029/02.08.2024 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23**, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω **επτά (7)**, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			
1.	Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος	2.	Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος
3.	Μποσμπούτης Χρήστος Τακτικό Μέλος	4.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
5.	Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος	6.	Καλλινικίδης Ανδρέας Αναπλ.Μέλος
7.	Τσαβδαρίδης Ανέστης Αναπλ.Μέλος		

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ελευθερούπολης, Κοκκινοχώματος, Μελισσοκομείου, Μεσιάς, Νέας Περάμου, Πλατανοτόπου του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος
3.	Γάκης Αλέξιος	Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου
4.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου
5.	Πασχαλίδης Χαράλαμπος	Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου
6.	Παπαδής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο κ. **Μπουντούδη Ελένη**, Δημοτικός Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 01:00μμ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα παρακάτω:

A. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

B. Το με αριθμ.πρωτ.**16883/01-08-2024** έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο απέστειλε για έγκριση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών **και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο με τίτλο: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΦ) ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ».(αρ. μελ.1012/2019)**, με τη συνημμένη αιτιολογική έκθεση η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1ο ΠΚΤΜΝΕ)

**ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΛΕΣΧΗΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΦ) ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ**

Αρ. μελ. 1012/2019

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Με την απόφαση **169/2022** της ΟΕ Παγγαίου εγκρίθηκαν η αρ. 1012/2019 - τα τεύχη δημοπράτησης του έργου αρχικού προϋπολογισμού 1.005.000,00€.
2. Με την απόφαση **199/2023** της ΟΕ Παγγαίου εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου
3. Με την απόφαση **296/2023** της Οικονομικής Επιτροπής Παγγαίου εγκρίθηκαν τα δικαιολογητικά του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα «ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε»
4. Στις **05.10.2023** υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου με αρ. πρωτ. 20213, μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και του αναδόχου.
5. Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 18 μήνες.

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες αλλαγής χρήσης κτηρίου πρώην Λέσχης αξιωματικών (Λ.Α.Φ.) σε πολυχώρο εκδηλώσεων του Δήμου.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες, σύμφωνα με τη μελέτη δημοπράτησης:

Ομάδα χωματουργικά, καθαιρέσεις: Προβλέπονται οι απαιτούμενες εργασίες για την επανάχρηση του κτιρίου, όπως καθαιρέσεις- αποξηλώσεις διαφόρων στοιχείων, εκσκαφές, μεταφορές και ικριώματα

Ομάδα σκυροδέματα: Περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών σκυροδέτησης, ξυλοτύπων και οπλισμού.

Ομάδα τοιχοποιίες-επιχρίσματα: Περιλαμβάνει εργασίες οπτοπλινθοδομών, γυψοσανίδων και επιχρισμάτων.

Ομάδα κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές: Περιλαμβάνει τις εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων, ψευδοροφών και μεταλλικών σκελετών, μεταλλικών στοιχείων, τοποθέτησης βιομηχανικών χωρισμάτων και κιγκλιδωμάτων.

Ομάδα επιστρώσεις-επενδύσεις: Περιλαμβάνει εργασίες επιστρώσεων δαπέδων, βαθμίδων, επενδύσεων τοίχων και ποδιών.

Ομάδα λοιπά τελειώματα: Περιλαμβάνονται εργασίες θερμομονώσεων, χρωματισμών, και φυτεύσεων.

Ομάδα ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών: Περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που αφορούν στη θέρμανση/ψύξη αερισμού, φωτισμού-ηλεκτρικών, ύδρευσης-αποχέτευσης, τοποθέτησης φωτοβολταϊκού συστήματος, πυρασφάλειας, τοποθέτησης ανελκυστήρα.

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ

Το παρόν σχέδιο του 1^{ου} ΑΠΕ συντάσσεται για να αναπροσαρμόσει τις ποσότητες της αρχικής μελέτης με αυτές που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου μέχρι στιγμής. Συντάσσεται, επίσης, για να συμπεριλάβει νέες εργασίες που ενώ προβλέπονταν από τον αρχικό σχεδιασμό του έργου εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκαν στον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου. Επίσης, διορθώνονται προμετρητικά σφάλματα.

Αναλυτικότερα ανά ομάδα εργασιών:

1. Χωματουργικά, καθαιρέσεις

Διορθώνονται προμετρικά σφάλματα που οδήγησαν τελικά σε αύξηση της απαιτούμενης πίστωσης της ομάδας και δημιουργούνται τρεις Νέες Τιμές Μονάδος που προέκυψαν και δεν προβλέφθηκαν στην προμέτρηση της μελέτης. Πιο συγκεκριμένα:

- **Μεταφορά υλικών με τα χέρια (NT 1.1)**
- **Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκίνητων μεταφορικών μέσων (NT 1.2)**
- **Καθαίρεση παλαιών χρωματισμών (NT 1.3)**

2. Σκυροδέματα

Δημιουργούνται τρεις Νέες Τιμές Μονάδος που προέκυψαν και δεν προβλέφθηκαν στην προμέτρηση της μελέτης και που οδήγησαν τελικά σε αύξηση της απαιτούμενης πίστωσης της ομάδας. Πιο συγκεκριμένα:

- **Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ12 mm (NT 1.4)**
- **Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης (NT 1.5)**
- **Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας (NT 1.6)**

3. Επιστρώσεις-επενδύσεις

Διορθώνονται προμετρικά σφάλματα που οδήγησαν τελικά σε μείωση της απαιτούμενης πίστωσης της ομάδας και δημιουργείται μία Νέες Τιμές Μονάδος που προέκυψε και δεν προβλέφθηκαν στην προμέτρηση της μελέτης. Πιο συγκεκριμένα:

- **Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm (NT 1.7)**

4. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

Δημιουργούνται τρεις Νέες Τιμές Μονάδος που προέκυψαν και δεν προβλέφθηκαν στην προμέτρηση της μελέτης και που οδήγησαν τελικά σε αύξηση της απαιτούμενης πίστωσης της ομάδας. Πιο συγκεκριμένα:

- **Έλεγχος και αποξήλωση των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου (NT 1.8)**
- **Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m (NT 1.9)**
- **Πρόσθετη τιμή ανελκυστήρα για τέταρτη στάση (NT 1.10)**

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) και 1ο ΠΚΤΜΝΕ η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 943.552,10€ με Φ.Π.Α., δηλαδή σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 156 του ν.4412/16.

Ειδικότερα όπως προβλέπεται στην παρ 3 του άρθρου πρόκειται για τροποποίηση της σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας της, με μερική ανάλωση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών (υπόλοιπο 68.190,37€ € από 98.128,70€) που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, με το οποίο καλύπτονται δαπάνες που προέκυψαν από

- προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης και
- από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου.

Αναλυτικότερα, από αυξομειώσεις των εργασιών, που οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα, αλλά και στη σύνταξη των νέων τιμών, προέκυψαν οι παρακάτω διαφορές ανά ομάδα εργασιών (όλες οι δαπάνες είναι χωρίς ΓΕ, ΕΟ και ΦΠΑ):

1. **Χωματοουργικά, καθαιρέσεις:** Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 31.423,49€ έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης των 21.772,51€, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά 9.650,98€.

2. **Σκυροδέματα:** Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 13.738,57€ έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης των 11.896,17€, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά 1.842,40€.
3. **Τοιχοποιίες-επιχρίσματα:** Δεν υπάρχει μεταβολή
4. **Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές:** Δεν υπάρχει μεταβολή
5. **Επιστρώσεις-επενδύσεις:** Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 78.334,90€ έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης των 81.418,10€, δηλαδή παρουσιάζει μείωση κατά 3.083,20€.
6. **Λοιπά τελειώματα:** Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 103.355,78€ έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης των 98.240,78€, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά 5.115,00€.
7. **Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες:** Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 231.053,24€ έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης των 219.206,96€, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά 11.846,28€.

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 23/2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Α. Οι μειώσεις των ομάδων που ανέρχονται στο ποσό των 3.760,00€ + 676,80€ (ΓΕ+ΕΟ 18%) = 4.436,80€ και είναι μικρότερες της τάξης του 20%.

Ομάδα	Αρχική σύμβαση μετά τον υπολογισμό της έκπτωσης	Προτεινόμενη Χωρίς ΝΤ	Μείωση	Χρήση επί ελασσον δαπανών
5. Επιστρώσεις-επενδύσεις	81.418,10€	77.658,10€	3.760,00€	3.760,00€ 4,61%
Συνολική μείωση:				3.760,00€

Β. Οι αυξήσεις των ομάδων που ανέρχεται στο ποσό των 28.454,66€ + 5.121,83€ (ΓΕ+ΕΟ 18%) = 33.576,49 € καλύφθηκαν από την δαπάνη των απροβλέπτων (98.128,70€).

Ομάδα	Αρχική σύμβαση μετά τον υπολογισμό της έκπτωσης	Προτεινόμενη	Αύξηση
1. Χωματουργικά, καθαιρέσεις	21.772,51€	31.423,49€	9.650,98€
2. Σκυροδέματα	11.896,17€	13.738,57€	1.842,40€.

6. Λοιπά τελειώματα	98.240,78€	103.355,78€	5.115,00€
7. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες	219.206,96€	231.053,24€	11.846,28€
Συνολική αύξηση			28.454,66€

Γ. Η δαπάνη της νέων τιμών ανέρχεται στο ποσό των 28.300,03€ που καλύπτεται πλήρως από τη δαπάνη των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης (98.128,70€):

Ομάδα	Δαπάνη νέων τιμών μετά τον υπολογισμό της έκπτωσης	ΓΕ&ΕΟ	Σύνολο
1. Χωματουργικά, καθαιρέσεις	4.502,60 €	810,47€	5.313,07€
2. Σκυροδέματα	1.842,40€	331,63€	2.174,03€
5. Επιστρώσεις-επενδύσεις	676,80€	121,82€	798,62€
6. Λοιπά τελειώματα	5115,00€	920,70€	6.035,70
7. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες	11.846,28	2.132,33€	13.978,61€
Συνολική δαπάνη νέων τιμών			28.300,03€

7. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η δαπάνη της αναθεώρησης παραμένει στο ποσό που προβλεπόταν και στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου, δηλαδή 142,39€.

8. Φ.Π.Α.

Η δαπάνη του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 182.622,99€ όπως και στην αρχική σύμβαση.

9. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

- ✧ Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
- ✧ Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.
- ✧ Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Ελευθερούπολη 25-07-2024

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Οι συντάξαντες

Ουρανία Ζώνιου
Αρχιτέκτων Μηχ/κος ΠΕ/ΑΜαρμίδης Στέργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/ΑΣτάγκος Ευάγγελος
Μηχανολόγος Μηχ/κος ΠΕ/Α

.....

Γ. Την **49^η** Πράξη της **5^{ης}** συνεδρίασης στις **30-07-2024** του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Καβάλας, με την οποία το συμβούλιο **γνωμοδότησε** θετικά για Χρήση επί έλασσον δαπανών για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου
« ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Λ.Α.Φ.) ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ » του Δήμου Παγγαίου.

Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα όπως αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του **1^{ου}** Α.Π.Ε και του **1^{ου}** Π.Κ.Τ.Μ.Ε του ανωτέρου έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- Την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου
- Το με αριθμ.πρωτ.16883/01-08-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο:
- **« ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Λ.Α.Φ.) ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ »**
- Την από **25 -07-2024 Αιτιολογική Έκθεση** που συνοδεύει τον ^{1ο} Α.Π.Ε καθώς και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ε
- Την 49^η Πράξη της 5^{ης} συνεδρίασης στις 30-07-2024 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Καβάλας,
- Τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 3 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021 και ισχύει
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το [άρθρο 9 του ν.5056/23 \(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023\)](#),

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τον **1^ο** Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον **1^ο** Π.Κ.Τ.Μ.Ε του έργου με τίτλο: « ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Λ.Α.Φ.) ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ » σύμφωνα με τον οποίο δεν χρειάστηκε να γίνει αύξηση - μείωση των ποσοτήτων διαφόρων εργασιών του αρχικού προϋπολογισμού ή τροποποίηση αυτών και κλείνει σε ισοζύγιο η συμβατική δαπάνη του έργου η οποία ανέρχεται στο ποσό των **943.552,10 €**, σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.16883/01-08-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παγγαίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 368/2024

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη, 30 Αυγούστου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ