



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.11.06
09:51:43 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 96ΕΠΩΞΨ-ΝΙΙ

FILIPPOS ANASTASIADIS
06/11/2024 09:45

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.31/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**

Αριθμ. Απόφασης: 462/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΑΥ».

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **31-10-2024^η Οκτωβρίου 2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **01:00μμ** συνήλθαν σε **Τακτική** συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **23349/25-10-2024 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023)**.

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω **έξι (6)**, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.	Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος	2.	Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος
3.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Τακτικό Μέλος	4.	Μποσμπότης Χρήστος Τακτικό Μέλος
5.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος	6.	Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.	Τσαβδαρίδης Ανέστης Αναπλ.Μέλος		
----	---------------------------------	--	--

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Ανδρέα, Ακροποτάμου, Αμισιανών, Αντιφιλιππων, Αυλής, Γαληψού, Γεωργιανής, Δωματίων, Ελαιοχωρίου, Ελευθερούπολης, Ελευθερών, Κάριανης, Κηπιών, Κοκκινοχώματος, Μελισσοκομείου, Μεσιάς, Μεσορόπης, Μουσθένης, Μυρτοφύτου, Ν. Ηρακλίτσας, Νέας Περάμου, Νικήσιανης, Ορφανίου, Οφρυνίου, Παλαιοχωρίου, Πλατανοτόπου, Ποδοχωρίου, Σιδηροχωρίου, Φωλεάς, Χρυσοκάστρου του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/ Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.	Μαλακόζης Βαρσάμης	Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου
----	--------------------	----------------------------------

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος
3.	Γάκης Αλέξιος	Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου
4.	Δάβανος Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών
5.	Δανηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου
6.	Διαμαντίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου
7.	Ελευθεριάδης Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου
8.	Ιωαννίδου Ελισσάβετ	Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου
9.	Καραδημητρίου Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου
10.	Κελετζή Βασιλική	Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου
11.	Κούτρας Κοσμάς	Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης
12.	Κρητικός Σωτήριος	Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου
13.	Μακρίδης Στυλιανός	Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλιππων
14.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου
15.	Μιχαηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού
16.	Μπαλής Σταμάτιος	Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων
17.	Μποζούδης Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης
18.	Παπαδόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας
19.	Παπαδόπουλος Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής
20.	Παπάζογλου Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής
21.	Πασχαλίδης Χαράλαμπος	Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου
22.	Πατσιάς Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου
23.	Πουρσαϊτίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα
24.	Σεχτανίδης Γεώργιος	Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης
25.	Στάμος Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης
26.	Συμεωνίδης Μιχαήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών
27.	Αντωνιάδης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς
28.	Παπαδής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς
29.	Πατέρας Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. [Κανέλλη Δέσποινα-Ζωή](#), Δημοτική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 01:00μμ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **10^ο** θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα παρακάτω:

Α. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. ([άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10](#), όπως προστέθηκε από το [άρθρο 9 του ν.5056/23](#)) ([ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023](#)).

Β. Το με αριθμ.πρωτ. [022877/22-10-2024](#) έγγραφο της [Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών](#) με το οποίο απέστειλε για έγκριση τον **2^ο** Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το **2^ο** ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΑΥ»** και τη συνημμένη **αιτιολογική έκθεση** η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛ. 1016/2022

ΕΡΓΟ: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΥ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΕΙΑ ΚΡΟΚΟΣ Ε.Ε. -
ΚΑΦΕΤΖΗΣ Θ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(που συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» - ID 16873 του Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Η δημοπράτηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΥ» συνολικού προϋπολογισμού έργου 670.000,00€ (με Φ.Π.Α.) έγινε με Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τη συμφερότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται εδ. α, παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.

Με την υπ' αριθμ. 220/2023 απόφαση της Ο.Ε. Παγγαίου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας.

Στις 18/07/2023 υπογράφηκε η σύμβαση του ανωτέρω έργου με συνολική προθεσμία περαίωσης δέκα (10) μήνες.

Με την υπ' αριθμ. 129/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 18/12/2024.

Ο προϋπολογισμός προσφοράς του έργου, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου ανέρχεται σε 541.896,65 ευρώ με Φ.Π.Α. Το εργολαβικό αντάλλαγμα με βάση την προσφερθείσα μέση έκπτωση 19,19 % περιλαμβάνει:

Αξία εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε.	372.458,17
Απόβλεπτα	55.868,73
Απολογιστικά	2.036,34
Μερικό σύνολο	430.363,24
Αναθεώρηση	6.650,19
Σύνολο	437.013,43
ΦΠΑ	104.883,22
ΣΥΝΟΛΟ	541.896,65

Με την υπ' αριθμ. 130/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου. Η συνολική δαπάνη του έργου με τον 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 541.896,65€ (με Φ.Π.Α.), σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο της παρούσας αφορά τις εργασίες για την ανάπλαση σε οδό στην περιοχή πλησίον των ΚΑΑΥ με παρεμβάσεις για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών και της βατότητάς της και επίσης παρεμβάσεις για την ανάπλαση του χώρου, με κατασκευή πεζοδρομίου μετά συνοδών υποδομών.

3. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.

Ο 2ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών όπως προέκυψαν από τη μελέτη των επιτόπιων συνθηκών του Έργου και ακριβέστερες επιμετρήσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου. Επίσης συμπεριλαμβάνει και τη σύνταξη μίας νέας τιμής εργασιών η οποία είναι απαραίτητη για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

4. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ

Με τον 2ο Α.Π.Ε. το τεχνικό και φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας παραμένει το ίδιο με αυτό της Αρχικής Σύμβασης και δεν τροποποιούνται το βασικό σχέδιο και η μορφή του έργου, εντός της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Αναλυτικά οι προς έγκριση διαφοροποιήσεις του προτεινόμενου 2ου Α.Π.Ε. ως προς την Αρχική Σύμβαση, είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Ι : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Παρατηρείται αύξηση της συνολικής δαπάνης από 41.597,06 € της Αρχικής Σύμβασης σε 48.523,33 €.

ΟΜΑΔΑ ΙΙ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Παρατηρείται μείωση της συνολικής δαπάνης από 124.505,10 € της Αρχικής Σύμβασης σε 118.384,21 €.

ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ -ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Παρατηρείται αύξηση της συνολικής δαπάνης από 64.583,20 € της Αρχικής Σύμβασης σε 66.938,62 €.

ΟΜΑΔΑ ΙV : ΣΗΜΑΝΣΗ

Παρατηρείται αύξηση της συνολικής δαπάνης από 9.669,28 € της Αρχικής Σύμβασης σε 10.922,73 €.

ΟΜΑΔΑ V : Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Παρατηρείται αύξηση της συνολικής δαπάνης από 75.287,88 € της Αρχικής Σύμβασης σε 94.712,72 €.

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

Συντάχθηκε το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ και περιλαμβάνει τις εξής νέες τιμές :

1) Πλαστικοί οριοδείκτες οδού

Αφορά σε τοποθέτηση οριοδεικτών οδού με αντανακλαστικά στοιχεία στην άκρη του οδοστρώματος.

Η τιμή της νέας εργασίας (ΝΤ 5) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5β του άρθρου 156 του Ν.4412/16, καθώς πρόκειται για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές, αλλά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών) και οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με τα τιμολόγια αυτά.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Προβλέπεται ανάλωση των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης ποσού 55.868,73 € για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών και την πληρωμή τμήματος της δαπάνης αναθεώρησης.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δεν προβλέπεται διαφοροποίηση του κονδυλίου των απολογιστικών εργασιών.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Προβλέπεται αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης της αρχικής σύμβασης ποσού 6.650,19 € στο ποσό των 72.255.72 €.

Το οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας κλείνει στο ποσόν των 588.851,65 € με ΦΠΑ, δηλαδή σε αύξηση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη κατά 46.955,00 €. Η εν λόγω αύξηση αφορά μόνο σε δαπάνη αναθεωρήσεων εργασιών και δεν απαιτείται τροποποίηση σύμβασης. (παρ. 15 άρθρου 153 Ν. 4412/2015 «Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών»)

Η γενική εικόνα του 2ου Α.Π.Ε. λόγω των διαφοροποιήσεων, όπως περιγράφηκαν παραπάνω, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (σε ευρώ) :

	ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 2ο Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	315.642,52	342.233,12	339.481,61	41.775,73	17.936,64
ΓΕ+ΟΕ 18%	56.815,65	61.601,96	61.106,69	7.519,63	3.228,60
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ+ΟΕ 18%	372.458,17	403.835,08	400.588,30	49.295,36	21.165,24
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	55.868,73	24.491,82	0,00		55.868,73
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	428.326,90	428.326,90	400.588,30	49.295,36	77.033,95
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ	2.036,34	2.036,34	2.036,34		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	430.363,24	430.363,24	402.624,64	49.295,36	77.033,95
Αναθεώρηση	6.650,19	6.650,19	72.255,72	65.605,53	
ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	437.013,43	437.013,43	474.880,36	114.900,89	77.033,95
Φ.Π.Α.	104.883,22	104.883,22	113.971,29	27.576,21	18.488,15
ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	541.896,65	541.896,65	588.851,65	142.477,10	95.522,10

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 23/2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

1. Οι εσωτερικές μειώσεις των ομάδων έχουν ως εξής :

Ομάδα	Αρχική Σύμβαση	Προτεινόμενη (χωρίς ΝΤ)	Μείωση	Χρήση επί έλασσον δαπανών
ΟΜΑΔΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	124.505,10 €	111.029,07 €	13.476,03 €	13.476,03 € 10,82%
			Σύνολο	13.476,03 €

2. Υπάρχουν επιμέρους εργασίες που εμφανίζουν μείωση μέσα στην αυτή ομάδα εργασιών και αναλώνονται για την κάλυψη δαπανών της ίδιας ομάδας.

3. Η αύξηση της δαπάνης των ομάδων (χωρίς ΝΤ) που ανέρχεται στο ποσό των 9.122,66 € + (ΓΕ+ΕΟ 18%) = 10.764,74 € καλύφθηκε από επί έλασσον δαπάνες 13.476,03 € + (ΓΕ+ΕΟ 18%) = 15.901,72 €.

<i>Ομάδα</i>	<i>Αρχική Σύμβαση μετά τον υπολογισμό της έκπτωσης</i>	<i>Προτεινόμενη (χωρίς ΝΤ)</i>	<i>Αύξηση</i>
<i>ΟΜΑΔΑ Ι : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</i>	<i>41.597,06 €</i>	<i>47.283,03 €</i>	<i>5.685,97 €</i>
<i>ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</i>	<i>64.583,20 €</i>	<i>66.938.62 €</i>	<i>2.355,42 €</i>
<i>ΟΜΑΔΑ ΙV ΣΗΜΑΝΣΗ</i>	<i>9.669,28 €</i>	<i>10.686,98 €</i>	<i>1.017,70 €</i>
<i>ΟΜΑΔΑ V : Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</i>	<i>75.287,88 €</i>	<i>75.351,45 €</i>	<i>63,57 €</i>
<i>Συνολική αύξηση</i>			<i>9.122,66 €</i>

4. Η δαπάνη νέων τιμών ανέρχεται στο ποσό των 33.267,10 € (με ΓΕ+ΕΟ 18%) και καλύφθηκε πλήρως από την δαπάνη των απροβλέπτων της σύμβασης (55.868,73 €).

5. Η συνολική δαπάνη εργασιών βρίσκεται σε μείωση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη με συνέπεια η σύμβαση να κλείνει επί έλαττον. Η δαπάνη αναθεωρήσεων πληρώνεται από τις πιστώσεις του έργου και προκαλεί αύξηση στο τελικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- ✦ Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου
- ✦ Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου.
- ✦ Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Μετά τα παραπάνω:

Συντάχθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω αναφερόμενου έργου.

Η συνολική δαπάνη του έργου με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 588.851,65 € με ΦΠΑ, δηλαδή σε αύξηση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη κατά 46.955,00 €, που αφορά μόνο σε δαπάνη αναθεωρήσεων.

Οι Επιβλέποντες

Παπαδόπουλος Οδυσσέας
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α'

Στάγκος Ευάγγελος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/Α'

Ο Προϊστάμενος ΔΤΥ

Μαρμίδης Στέργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α'

.....
Βάσει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Το με αριθμ.πρωτ. **022877/22-10-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών** με το οποίο απέστειλε για έγκριση τον **2^ο** Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το **2^ο** ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΑΥ»** και τη συνημμένη **αιτιολογική έκθεση**,
- Τις διατάξεις του άρθρου **72** του **Ν.3852/2010** όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023)**,
- Τις διατάξεις του του **Ν.4412/16**, όπως ισχύει

και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τον **2^ο** Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το **2^ο** ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΑΥ»** σύμφωνα με τον οποίο:

- Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου
- Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου
- Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους

2. Η συνολική δαπάνη του έργου με τον παρόντα **2^ο** **Α.Π.Ε.** ανέρχεται στο ποσό των **588.851,65 €** με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει **αύξηση** σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη κατά **46.955,00 €**, η οποία οφείλεται αποκλειστικά σε δαπάνη αναθεωρήσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 462/2024

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη, 6 Νοεμβρίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

