



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.04.09
13:00:27 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 98ΠΡΩΞΨ-ΔΑΦ

FILIPPOS ANASTASIADIS
09/04/2025 12:53

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.10/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αριθμ. Απόφασης: 136/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΛΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ (ΟΠΣΑΑ 0036147878, υποέργο 1).**

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **07^η Απριλίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **01:00μμ** συνήλθαν σε **Τακτική** συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **6960/03-04-2025 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23**, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω **επτά (7)**, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			
1.	Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος	2.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3.	Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος	4.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Τακτικό Μέλος
5.	Μποσμπούτης Χρήστος Τακτικό Μέλος	6.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
7.	Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος		

Προσκληθήκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ελευθερούπολης, Ελευθερών, Ν. Ηρακλίτσας, Νέας Περάμου, Οφρυνίου του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/ Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Δάβανος Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών
3.	Καραδημητρίου Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου
4.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου
5.	Παπαδόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. **Κανέλλη Δέσποινα-Ζωή**, Δημοτική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 01:28μμ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα παρακάτω:

A. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές, (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) (άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

B. Το με αριθμ.πρωτ. 6802/02-04-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο απέστειλε για έγκριση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ (ΟΠΣΑΑ 0036147878, υποέργο 1)», με τη συννημμένη αιτιολογική έκθεση, η οποία αναφέρει τα εξής:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Έργο: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
Ανάδοχος: (ΟΠΣΑΑ 0036147878, υποέργο
1)**

MULTIGAS A.E.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014 – 2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη. Ο Δήμος Παγγαίου είναι δικαιούχος της χρηματοδότησης και φορέας υλοποίησης, ενώ ο ΤΟΕΒ Πιέρις κοιλάδας είναι ο κύριος του έργου.
- Με την υπ' αριθμ. 156/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παγγαίου (6ΚΩΞΩΞΨ-ΚΕΧ) εγκρίθηκε η μελέτη του έργου και καθορίστηκε ο τρόπος δημοπράτησης αυτού.
- Με την υπ' αριθμ. 224/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παγγαίου (6ΤΑΔΩΞΨ-ΟΡΑ) εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης.
- Με την υπ' αριθμ. 298/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παγγαίου (9ΑΛΛΩΞΨ-3ΤΡ) εγκρίθηκε το πρακτικό της από 27.07.2023 δημοπρασίας του έργου με μειοδότη την εταιρία «MULTIGAS A.E.», που πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 27,88% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
- Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 17^η Ιανουαρίου 2024 για ποσό 907.332,85 € χωρίς Φ.Π.Α. (24SYMV014251212).
- Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στη Σύμβαση είναι δέκα πέντε (15) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι έως την 17.04.2025.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβικής σύμβασης είναι οι εργασίες για τον εκσυγχρονισμό και την αντικατάσταση των υφιστάμενων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης της δυτικής περιοχής της Πιερίας κοιλάδας.

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Το παρόν σχέδιο του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συντάσσεται με σκοπό την τακτοποίηση των ποσοτήτων των σωλήνων πίεσεως από πολυαιθυλένιο ΡΕ, με μείωση της ποσότητας των σωλήνων διαμέτρου 160 mm και αντίστοιχα αύξηση της ποσότητας των σωλήνων διαμέτρου 140 mm και αντίστοιχες μικρές αυξομειώσεις των ποσοτήτων κάποιων άλλων άρθρων (εκσκαφή, εγκιβωτισμός με άμμο, παροχές υδροληψίας και τσιμεντοσωλήνες) που η ποσότητα τους είναι εξαρτώμενη από τις ποσότητες των σωληνώσεων. Με τις παρεμβάσεις αυτές δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στα Τεύχη Δημοπράτησης και εντάχθηκε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δ.1. Οικονομικά Στοιχεία

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. τα οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας σε συνοπτική μορφή είναι τα ακόλουθα:

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ	
			ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	663.507,18	663.507,18	103.069,44	103.069,44
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	119.431,29	119.431,29	18.552,50	18.552,50
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	782.938,47	782.938,47	121.621,94	121.621,94
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	117.440,77	117.440,77	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	900.379,24	900.379,24	121.621,94	121.621,94
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	6.953,61	6.953,61	0,00	0,00
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ	907.332,85	907.332,85	121.621,94	121.621,94
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24%	217.759,88	217.759,88	29.189,27	29.189,27
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	1.125.092,73	1.125.092,73	150.811,21	150.811,21

Δ.2. Απρόβλεπτα

Στο παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. δεν υπάρχει απορρόφηση από το ποσό των απροβλέπτων της σύμβασης.

Δ.3. Επεξήγηση διαφορών

Οι διαφορές που παρουσιάζονται στον προτεινόμενο 1^ο Α.Π.Ε. σε σχέση με την σύμβαση οφείλονται στην ανάγκη εκτέλεσης εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου, καθώς και στην αυξομείωση ποσοτήτων διαφόρων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από σφάλματα της προμέτρησης του έργου. Αναλυτικά οι κύριες διαφοροποιήσεις έχουν ως εξής:

Α) Στην ΟΜΑΔΑ Ι. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ παρουσιάζεται :

αύξηση ποσοτήτων

- Στην εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων (Α.Τ. 1) λόγω της αύξησης του συνολικού μήκους των σωληνώσεων.
- Στις στρώσεις έδρασης και στον εγκιβωτισμό σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου (Α.Τ. 2) λόγω της αύξησης του συνολικού μήκους των σωληνώσεων.

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 85.185,40 € έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης των 82.111,86 €, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά 3.073,54 € (3,743%).

Β) Στην ΟΜΑΔΑ 2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ παρουσιάζεται:

αύξηση ποσοτήτων

- Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / PN 12,5 atm. Κυρίως λόγω προμετρητικού σφάλματος, υπάρχει αύξηση της ποσότητας του συγκεκριμένου άρθρου με αντίστοιχη μείωση της ποσότητας σωληνώσεων διαμέτρου DN 160 mm

μείωση ποσοτήτων

- Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 12,5 atm. Λόγω του ιδίου προμετρητικού σφάλματος, υπάρχει μείωση της ποσότητας του άρθρου με αντίστοιχη αύξηση της ποσότητας σωληνώσεων διαμέτρου DN 160 mm.
- Κατασκευή παροχής υδροληψίας. Έγινε επανυπολογισμός και μείωση της ποσότητας αναλογικά με την έως τώρα πορεία του έργου.
- Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm. Έγινε επανυπολογισμός και μείωση της ποσότητας αναλογικά με την έως τώρα πορεία του έργου.

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 578.321,78 € έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης των 581.395,32 €, δηλαδή παρουσιάζει μείωση κατά 3.073,54 € (3,743%).

Μετά τα παραπάνω συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του παραπάνω αναφερόμενου έργου.

Η συνολική δαπάνη του έργου με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 907.332,85 € χωρίς τη δαπάνη του Φ.Π.Α., δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και χωρίς να παρουσιάζει κάποια αυξομείωση σε σχέση με αυτήν.

Επίσης, δε γίνεται ανάλωση απροβλέπτων.

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 23/2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΟΜΑΔΑ	I: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	II: ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ	ΣΥΝΟΛΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	82.111,86	581.395,32	663.507,18
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	85.185,40	578.321,78	663.507,18
ΔΙΑΦΟΡΑ (ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ)	+3.073,54	-3.073,54	0,00
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΆΛΛΗ ΟΜΑΔΑ (20% ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ)	16.422,37 (20%*82.111,86)		
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΆΛΛΗ ΟΜΑΔΑ (10% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ)	66.350.,72 (10%*663.507,18)		

ΣΤ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & Φ.Π.Α.

Η δαπάνη της αναθεώρησης παραμένει αμετάβλητη στο ποσό που προβλεπόταν και στην αρχική σύμβαση του έργου, όπως επίσης και η δαπάνη του ΦΠΑ.

Ζ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Δεν μεταβάλλεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης, ούτε καταργείται κάποια ομάδα εργασιών και δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου (ν. 4412/2016, αρ. 132).
- Η δυνατότητα χρήσης των επί έλασσον δαπανών προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη του έργου (άρθρο 11.3 της διακήρυξης) και αυτές δεν χρηματοδοτούν την πληρωμή νέων εργασιών.
- Δεν υπάρχουν νέες τιμές.
- Η επί έλασσον δαπάνη, δεν υπερβαίνει ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτα (ν. 4412/2016, αρ. 156).

Ελευθερούπολη, 07.02.2025

Συντάχθηκε
Ο Επιβλέπων

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Ευαγγέλου Νικόλαος
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός/Α

Μαρμίδης Στέργιος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός/Α

.....
Β. Την 5^η Πράξη της 1^{ης} Συνεδρίασης της 11^{ης} Μαρτίου 2025 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα:

«Για τη χρήση επί έλασσον δαπανών για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης δυτικής περιοχής Πιερίας κοιλάδας» του Δ. Παγγαίου.»

Γ. Το αριθμ.πρωτ.87304/01-04-2025 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Προέγκριση 1ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1ου Α.Π.Ε.) του υποέργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ» της ομότιτλης Πράξης ενταγμένης στη Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 2014- 2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036147878.», με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη: «για την 1η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του 1ου υποέργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ», της ομότιτλης Πράξης, όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Α.Π.Ε., δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση. Η Συνολική δαπάνη της σύμβασης διαμορφώνεται στο ποσό 1.125.092,73€.»

.....
Βάσει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Το με αριθμ.πρωτ. 6802/02-04-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο απέστειλε για έγκριση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ (ΟΠΣΑΑ 0036147878, υποέργο 1)»,

- Την 5^η Πράξη της 1^{ης} Συνεδρίασης της 11^{ης} Μαρτίου 2025 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας,
- Το αριθμ.πρωτ.87304/01-04-2025 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Προέγκριση 1ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1ου Α.Π.Ε.) του υποέργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ» της ομότιτλης Πράξης ενταγμένης στη Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 2014- 2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036147878.»
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,
- Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 ν.5056/23,
- Την αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023,
- Την αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024,

και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: ««ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ (ΟΠΣΑΑ 0036147878, υποέργο 1)», σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 907.332,85€ (χωρίς τη δαπάνη του ΦΠΑ), δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και χωρίς να παρουσιάζει κάποια αυξομείωση σε σχέση με αυτήν.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 136/2025

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη, 9 Απριλίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ