



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance
FILIPPOS ANASTASIADIS
02/06/2025 09:48

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.06.02
10:10:08 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΨΘΤΩΞΨ-ΡΚΨ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.15/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αριθμ. Απόφασης: **222/2025**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ».

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **29^η Μαΐου 2025**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **01:00μμ** συνήλθαν σε **Τακτική** συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **10834/23-05-2025 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023)**.

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω **επτά (7)**, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			
1.	Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος	2.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3.	Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος	4.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Τακτικό Μέλος
5.	Μποσμπότης Χρήστος Τακτικό Μέλος	6.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
7.	Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος		

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμισιανών, Δωματίων, Ελευθερούπολης, Ν. Ηρακλίτσας του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/ Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Μπαλής Σταμάτιος	Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων
3.	Παπαδόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας
4.	Συμεωνίδης Μιχαήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. [Κανέλλη Δέσποινα-Ζωή](#), Δημοτική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 01:20μμ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα παρακάτω:

-Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές, ([άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23](#)) ([άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23](#)) ([ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023](#)).

-Το με αριθμ.πρωτ. 10608/21-05-2025 έγγραφο της [Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών](#) με το οποίο απέστειλε για έγκριση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «[ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ](#)» με τη συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

Το έργο δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό 1.112.000,00€ (με ΦΠΑ) στις 3-8-2023, το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. 345/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου και ανατέθηκε στην εταιρία ΤΑΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ με οικονομική προσφορά 804.978,88 €, χωρίς ΦΠΑ.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου: «[ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ](#)», συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του κονδυλίου των εκσκαφών χαλαρών εδαφών στις ομάδες ομοειδών εργασιών, αυξήσεις κάποιες οικοδομικές εργασίες (στεγανοποιητικά μάζας, ξυλότυποι) και αυξήσεις στις ποσότητες των σωλήνων για το δίκτυο ομβρίων όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων εργασιών.

Ο 1ος ΑΠΕ ανέρχεται σε 804.978,88€, ήτοι βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και ειδικότερα περιλαμβάνει τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών ποσού 599.364,24€ τη δαπάνη για Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) ποσού 107.885,56€ τη δαπάνη για απρόβλεπτα ποσού 49.329,36€, το κονδύλιο των απολογιστικών με Γ.Ε. & Ο.Ε.(18%) ποσού 14.429,44€ κονδύλιο της αναθεώρησης 33.970,28€ και τέλος το κονδύλιο Φ.Π.Α.(24%) 193.194,93€.

Οι εργασίες συντήρησης του έργου εκτελούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Η δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 1^ο Α.Π.Ε είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου, δηλαδή η συνολική δαπάνη είναι στο ποσό των 998.173,81€, με ΦΠΑ.

Δεν τροποποιείται το αρχικό φυσικό αντικείμενο και το βασικό σχέδιο της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

.....

Βάσει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Το με αριθμ.πρωτ. 10608/21-05-2025 έγγραφο της [Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών](#) με το οποίο απέστειλε για έγκριση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «[ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ](#)» με τη συνημμένη αιτιολογική έκθεση,
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει,

- Τις διατάξεις του άρθρου [74Α παρ.1 ν.3852/10](#), όπως προστέθηκε από το [άρθρο 9 του ν.5056/23](#),
- Τις διατάξεις του [Ν.4412/2016](#), όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του άρθρου [26 παρ.1 ν.5056/23](#),
- Την αριθμ. [ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023](#),
- Την αριθμ. [ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024](#)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το **1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** του έργου με τίτλο: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»**, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου, δηλαδή η συνολική δαπάνη είναι στο ποσό των **998.173,81€**, με **ΦΠΑ**. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αριθμ. **10608/21-05-2025** έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 222/2025

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη, 2 Ιουνίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ