



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance
FILIPPOS ANASTASIOU
19/06/2025 13:40

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.06.19
14:05:14 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9Ν4ΗΩΞΨ-ΕΥΔ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.16/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αριθμ. Απόφασης: 230/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί έγκρισης ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΘΟΓΕΝΩΝ ΕΛΑΦΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΟΠΣΑΑ 0036147274, υποέργο 1)»,

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **11^η Ιουνίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **01:00μμ** συνήλθαν σε **Τακτική** συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **12269/06.06.2025 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23**, (ΥΠ.ΕΣ. **εγκ.1237/94548/06.11.2023**).

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω **επτά (7)**, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			
1.	Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος	2.	Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος
3.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Τακτικό Μέλος	4.	Μποσμπότης Χρήστος Τακτικό Μέλος
5.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος	6.	Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος
7.	Τσαβδαρίδης Ανέστης Αναπλ.Μέλος		

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Ανδρέα, Ελευθερούπολης, Κοκκινοχώματος, Περάμου του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/ Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος
2.	Πουρσαϊτίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο κ. [Μπουντούδη Ελένη](#), Δημοτικός Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 13:15 μ.μ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στην συνεδρίαση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγγαίου, ο Κος Καλλινικίδης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της εκτός ημερήσιας διατάξεως το οποίο κρίθηκε κατεπείγον με την αριθμ.229/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώματος τα παρακάτω:

A. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές, ([άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23](#)) ([άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23](#)) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

B. Το με αριθμ.πρωτ. 12434/11.06.2025 έγγραφο της [Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών](#) με το οποίο απέστειλε για έγκριση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), του έργου: **«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΘΟΓΕΝΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΟΠΣΑΑ 0036147274, υποέργο 1)»** με τη συνημμένη [αιτιολογική έκθεση](#), η οποία αναφέρει τα εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014 - 2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη. Ο Δήμος Παγγαίου είναι δικαιούχος της χρηματοδότησης και φορέας υλοποίησης, ενώ η ΔΕΥΑΑ Παγγαίου είναι ο κύριος του έργου (υπεγράφη από 16.05.2023 η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΑ, σχετικές η 162/2022 ΑΟΕ, 157/2023 ΑΔΣ).
- Η μελέτη εγκρίθηκε με την ΑΟΕ 163/2022, ενώ με την υπ' αριθμ. 223/2023 ΑΟΕ εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης.
- Με τις υπ' αριθμ. 297/2023, 380/2023 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παγγαίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά του από 26.07.2023 διαγωνισμού του έργου (ΕΣΗΔΗΣ 200747) με μειοδότη την εταιρία «MULTIGAS Α.Ε.», που πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 31,56% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
- Η Σύμβαση του έργου, ποσού 995.079,65 € χωρίς Φ.Π.Α. (24SYMV014251144), υπεγράφη την 17^η Ιανουαρίου 2024, σχετική και η 186/2024 (ΨΡΓΔΩΞΨ-ΤΜ2) ΑΑΥ.
- Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στη Σύμβαση, ήταν δέκα πέντε (15) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι έως την 17.04.2025. Ωστόσο με την 66/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε 1^η παράταση ενός (1) μηνός, ήτοι έως την 17.05.2025, ενώ με την 117/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε 2^η παράταση έως την 30.07.2025.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με το έργο κατασκευάζεται ένας (1) νέος καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς νερού (HDPE, Φ355), μήκους περίπου 7,5 χιλιομέτρων με τα απαραίτητα κατά μήκος του αγωγού φρεάτια ελέγχου, αεροεξαγωγών, εκκένωσης κλπ. Στο αντλιοστάσιο του Στρυμόνα (Αμφίπολη) θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης των τριών αντλητικών συγκροτημάτων. Το νέο δίκτυο θα λειτουργεί εφεδρικά και παράλληλα με τον υφιστάμενο καταθλιπτικό αγωγό και θα μεταφέρει μέρος της υδροληψίας, από το αντλιοστάσιο στη δεξαμενή.

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Το παρόν σχέδιο του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) συντάσσεται με σκοπό την προστασία της αντλητικής εγκατάστασης είτε εξ αιτίας πλημμυρικών φαινομένων και συνεπακόλουθων ζημιών από την άνοδο της στάθμης των υδάτων του ποταμού Στρυμόνα, είτε εξ αιτίας αστοχιών σε κάποια σύνδεση, εξάρτημα ή συσκευή (π.χ. αντικραδασμικό), όπως συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν, με καταστροφικές συνέπειες.

Οι εργασίες που αντιμετωπίζονται με τον παρόντα ΑΠΕ συνίστανται σε προσαρμογή των σωληνογραμμών εισρόφησης, ώστε οι νέες αντλίες του αντλιοστασίου να μην κινδυνεύουν από ανάλογα φαινόμενα. Για να εξασφαλιστούν, επελέγη η τοποθέτηση τους σε παράπλευρο χώρο, που βρίσκεται σε υψηλότερη στάθμη, προσκείμενο στο αντλιοστάσιο, και εντός οικίσκου - στεγάστρου (προς κατασκευή) για την προστασία και ασφάλιση των αντλητικών συγκροτημάτων.

Επίσης, στον ΑΠΕ συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες κατασκευής κατάλληλου φρεατίου με τις απαραίτητες υδραυλικές προσαρμογές και διατάξεις, ώστε η νέα γραμμή Φ355, που κατασκευάζεται με την παρούσα εργολαβία, να συνδεθεί με την υφιστάμενη και συνεπώς να δοθεί η δυνατότητα εύκολης, ασφαλούς, παράλληλης και ανεξάρτητης λειτουργίας νέας και υφιστάμενης διάταξης της εγκατάστασης.

Οι παρεμβάσεις αυτές, κρίνονται ευλόγως απαραίτητες για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου, την τελειοποίηση της σύμβασης και - αν και δεν περιλαμβάνονταν στις αρχικές προβλέψεις του ανατεθέντος έργου - δεν τροποποιούν τα βασικά σχέδια και τη μορφή αυτού και δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης, όπως περιγράφεται στα τεύχη δημοπράτησης και εντάχθηκε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δ.1. Οικονομικά Στοιχεία

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. τα οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας σε συνοπτική μορφή είναι τα ακόλουθα:

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ	
			ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	729.261,91	729.261,91	0,00	0,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	131.267,14	131.267,14	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	860.529,05	860.529,05	0,00	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	129.079,36	0,10	0,00	129.079,26
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	989.608,41	860.529,15	0,00	129.079,26
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	4.990,55	134.069,81	129.079,26	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ3	994.598,96	994.598,96	129.079,26	129.079,26
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	480,69	480,69	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ4	995.079,65	995.079,65	129.079,26	129.079,26

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24%	238.819,12	238.819,12	30.979,02	30.979,02
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.	1.233.898,77	1.233.898,77	160.058,28	160.058,28

Δ.2. Απρόβλεπτα

Στο παρόντα 1ο Α.Π.Ε. γίνεται απορρόφηση σχεδόν του συνολικού ποσού των απροβλέπτων της σύμβασης και διάθεση αυτού σε απολογιστικές εργασίες (βλ. πίνακα απολογιστικών εργασιών που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ), οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη.

Δ.3. Επεξήγηση διαφορών

Δεν υπάρχουν διαφορές ποσοτήτων σε καμιά συμβατική εργασία του προτεινόμενου 1ου ΑΠΕ σε σχέση με την σύμβαση.

Μετά τα παραπάνω συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ του παραπάνω αναφερόμενου έργου.

Η συνολική δαπάνη του έργου με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 995.079,65 € χωρίς τη δαπάνη του Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει κάποια αυξομείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Ελευθερούπολη, 30.05.2025

Συντάχθηκε
Οι Επιβλέποντες

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Χατζησπύρογλου Ιορδάνης
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός/Α'

Μαρμίδης Στέργιος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός/Α'

Ευαγγέλου Νικόλαος
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός/Α'

.....
Γ. Την με ΑΔΑ Ψ0ΛΑ4653ΠΓ-79Θ πράξη προέγκρισης ΑΠΕ της ΕΥΔ του ΠΑΑ.(Αριθ.πρωτ.153838/10.06.2025) με θέμα:

« Προέγκριση 2ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1ου Α.Π.Ε.) του υποέργου «**ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΘΟΓΕΝΩΝ ΕΛΑΦΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**» της ομότιτλης Πράξης ενταγμένης στη Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ: **0036147274**».

Βάσει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του ανωτέρου έργου ,η συνολική δαπάνη του έργου με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.233.898,77 € με τη δαπάνη του Φ.Π.Α., δηλαδή σε ισοζύγιο με

την αρχική σύμβαση και χωρίς να παρουσιάζει κάποια αυξομείωση σε σχέση με αυτήν. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. περιλαμβάνει απολογιστικές εργασίες που χρηματοδοτούνται με ανάλωση απροβλέπτων.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- Την εισήγηση και Πρόταση Του Προέδρου
- Το με αριθμ.πρωτ. 12434/11.06.2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου
- Το παρόν 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «**ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠ'Ο ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΘΟΓΕΝΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**»
- Την αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον ανωτέρω ΑΠΕ
- Την με ΑΔΑ Ψ0ΛΑ4653ΠΓ-79Θ πράξη προέγκρισης ΑΠΕ της ΕΥΔ του ΠΑΑ.(Αριθ.πρωτ.153838/10.06.2025) με θέμα:

« Προέγκριση 2ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (**προέγκριση 1ου Α.Π.Ε.**) του υποέργου «**ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠ'Ο ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΘΟΓΕΝΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**» της ομότιτλης Πράξης ενταγμένης στη Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ: **0036147274**».

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,
- Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 ν.5056/23,
- Την αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023,
- Την αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024,

και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «**ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠ'Ο ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΘΟΓΕΝΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**» της ομότιτλης Πράξης ενταγμένης στη Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ: **0036147274**, όπου, η συνολική δαπάνη του έργου με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.233.898,77 € με τη δαπάνη του Φ.Π.Α., δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και χωρίς να παρουσιάζει κάποια αυξομείωση σε σχέση με αυτήν. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. περιλαμβάνει απολογιστικές εργασίες που χρηματοδοτούνται με ανάλωση απροβλέπτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αριθμ. πρωτ. 12434/11.06.2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παγγαίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **230/2025**

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη, 18 Ιουνίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ