



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.10.06
13:55:08 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ρ7Δ5ΩΞΨ-Υ4Π

FILIPPOS ANASTASIADIS
06/10/2025 12:26

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.26/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αριθμ. Απόφασης: 392/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί έγκρισης ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου
"ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
(ΟΠΣΔΑ 0036147878, υποέργο 1)".

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **30^η Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **01:00μμ** συνήλθαν σε Τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **21370/26-09-2025 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α'/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023)**.

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			
1.	Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος	2.	Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος
3.	Μποσμπότης Χρήστος Τακτικό Μέλος	4.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
5.	Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος	6.	Καλλινικίδης Ανδρέας Αναπλ.Μέλος
7.	Τσαβδαρίδης Ανέστης Αναπλ.Μέλος		

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Ανδρέα, Ακροποτάμου, Αμισιανών, Αντιφιλίπων, Αυλής, Γαληψού, Γεωργιανής, Δωματίων, Ελαιοχωρίου, Ελευθερούπολης, Ελευθερών, Κάριανης, Κηπιών, Κοκκινοχώματος, Μελισσοκομείου, Μεσιάς, Μεσορόπης, Μουσθένης, Μυρτοφύτου, Ν. Ηρακλίτσας, Νέας Περάμου, Νικήσιανης, Ορφανίου, Οφρυνίου, Παλαιοχωρίου, Πλατανοτόπου, Ποδοχωρίου, Σιδηροχωρίου, Φωλεάς, Χρυσοκάστρου του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/ Α'/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης
2.	Γάκης Αλέξιος	Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου

3.	Δάβανος Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών
4.	Δανιηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου
5.	Διαμαντίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου
6.	Ελευθεριάδης Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου
7.	Ιωαννίδου Ελισσάβετ	Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου
8.	Καραδημητρίου Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Οφρνιού
9.	Κελετζή Βασιλική	Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμου
10.	Κούτρας Κοσμάς	Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης
11.	Κρητικός Σωτήριος	Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου
12.	Μακρίδης Στυλιανός	Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλιππων
13.	Μαλακόζης Βαρσάμης	Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου
14.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου
15.	Μιχαηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού
16.	Μπαλής Σταμάτιος	Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων
17.	Μποζούδης Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης
18.	Παπαδόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας
19.	Παπαδόπουλος Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής
20.	Παπάζογλου Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής
21.	Πασχαλίδης Χαράλαμπος	Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου
22.	Πατσιάς Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου
23.	Πουρσαϊτίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα
24.	Σεχτανίδης Γεώργιος	Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης
25.	Στάμος Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης
26.	Συμεωνίδης Μιχαήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών
27.	Αντωνιάδης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς
28.	Παπαδής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς
29.	Πατέρας Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. **Κανέλλη Δέσποινα-Ζωή, Δημοτική Υπάλληλος**, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 01:15μμ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της εκτός ημερήσιας διατάξεως το οποίο κρίθηκε ως έκτακτο προς συζήτηση με την αριθμ. **392/2025** απόφαση της **Δημοτικής Επιτροπής**, έθεσε υπόψη των μελών της τα παρακάτω:

-Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1η.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές, (**άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10**, όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23**) (**άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23**) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

-Το αριθμ.πρωτ. **21456/29-09-2025** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο απέστειλε για έγκριση τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο: «"ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ (ΟΠΣΑΑ 0036147878, υποέργο 1)"», με τη συνημμένη αιτιολογική έκθεση, η οποία αναφέρει τα εξής:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Έργο: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Ανάδοχος: ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ**

MULTIGAS A.E.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014 - 2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.
2. Με την υπ' αριθμ. 156/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παγγαίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου και καθορίστηκε ο τρόπος δημοπράτησης αυτού.
3. Με την υπ' αριθμ. 298/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παγγαίου εγκρίθηκε το πρακτικό της από 27-07-2023 δημοπρασίας του έργου με μειοδότη την εταιρία «MULTIGAS A.E.», που πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 27,88% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
4. Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 17^η Ιανουαρίου 2024 για ποσό **907.332,85 €** χωρίς Φ.Π.Α.
5. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στη Σύμβαση είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι την 17.04.2025.
6. Με την 116/2025 Απόφαση ΔΣ Παγγαίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης μέχρι την 17.08.2025.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης Εργολαβικής Σύμβασης είναι οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για τον εκσυγχρονισμό και την αντικατάσταση των υφιστάμενων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης της Δυτικής Περιοχής της Πιερίας Κοιλιάδας.

Γ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών έγινε μια τακτοποίηση των ποσοτήτων των σωλήνων πίεσεως από πολυαιθυλένιο ΡΕ με μείωση της ποσότητας των σωλήνων διαμέτρου 160 mm και αύξηση της ποσότητας των σωλήνων διαμέτρου 140 mm και αντίστοιχες αυξομειώσεις των ποσοτήτων κάποιων άλλων άρθρων (εκσκαφή, εγκιβωτισμός με άμμο, παροχές υδροληψίας και τσιμεντοσωλήνες) που η ποσότητα τους είναι εξαρτώμενη από τις ποσότητες των σωληνώσεων.

Με τις παρεμβάσεις αυτές δεν τροποποιήθηκαν τα σχέδια και η μορφή του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στα Τεύχη Δημοπράτησης και εντάχθηκε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Δ. 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών έγινε τακτοποίηση των τελικών ποσοτήτων των εργασιών του έργου.

Η ομάδα 1 αυξήθηκε κατά 485,57 € και το ποσό αυτό καλύφθηκε με την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων.

Η ομάδα 2 μειώθηκε κατά 26.005,72 € , αυτό το ποσό της μείωσης δεν απορροφήθηκε από άλλες ομάδες και έγινε ισόποση μείωση του συνολικού ποσού των εργασιών.

Η αναθεώρηση κατά την αρχική σύμβαση είχε προϋπολογισθεί στις 6.953,61 €, η τελική δαπάνη αυτής εκτιμάται στις 303.599,28 €. Το ποσό αυτό αυξάνει την σύμβαση κατά 296.645,67 € (χωρίς ΦΠΑ) που είναι η διαφορά της αναθεώρησης της αρχικής σύμβασης με την προκύπτουσα.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ε.1. Οικονομικά Στοιχεία

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. τα οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας σε συνοπτική μορφή είναι τα ακόλουθα:

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ	
				ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	663.507,18	663.507,18	637.987,03	104.276,64	129.796,79
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	119.431,29	119.431,29	114.837,67	18.769,80	23.363,42
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	782.938,47	782.938,47	752.824,70	123.046,44	153.160,21
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	117.440,77	117.440,77	0,00	0,00	117.440,77
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	900.379,24	900.379,24	752.824,70	123.046,44	270.600,98
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	6.953,61	6.953,61	303.599,28	296.645,67	0,00
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ	907.332,85	907.332,85	1.056.423,98	419.692,11	270.600,98
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24%	217.759,88	217.759,88	253.541,76	100.726,11	64.944,24
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	1.125.092,73	1.125.092,73	1.309.965,74	520.418,22	335.545,22

Ε.2. Απρόβλεπτα

Στον παρόντα 2^ο ΑΠΕ η αύξηση της ομάδας 1 καλύπτεται με τα επί ελάσσον ποσά. Το ποσό των απροβλέπτων μηδενίζεται και η σύμβαση μειώνεται αναλόγως.

E.3. Επεξήγηση διαφορών

Οι διαφορές που παρουσιάζονται στον προτεινόμενο 2^ο Α.Π.Ε. σε σχέση με την σύμβαση οφείλονται στην ανάγκη εκτέλεσης εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου, καθώς και στην αυξομείωση ποσοτήτων διαφόρων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από σφάλματα της προμέτρησης του έργου.

Αναλυτικά οι κύριες διαφοροποιήσεις έχουν ως εξής:

A) Στην ομάδα 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ παρουσιάζεται :

αύξηση ποσοτήτων

- Στην εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων (Α.Τ. 1) λόγω της αύξησης του συνολικού μήκους των σωληνώσεων.*
- Στις στρώσεις έδρασης και στον εγκιβωτισμό σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου (Α.Τ. 2) λόγω της αύξησης του συνολικού μήκους των σωληνώσεων.*

μείωση ποσότητας

- Στην προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. (Α.Τ. 3). Έγινε μείωση της ποσότητας σύμφωνα με την τελικά εκτελεσμένη ποσότητα.*

B) Στην ομάδα 2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ– ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ παρουσιάζεται:

αύξηση ποσοτήτων

- Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή $MRS_{10} = 10 \text{ MPa}$), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / PN 12,5 atm. Υπάρχει αύξηση της ποσότητας του συγκεκριμένου άρθρου λόγω της ανάγκης αντικατάστασης του άρθρου των σωληνώσεων διαμέτρου DN 160 mm*

μείωση ποσοτήτων

- Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή $MRS_{10} = 10 \text{ MPa}$), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 12,5 atm. Έγινε μικρή μείωση της ποσότητας σύμφωνα με την τελικά εκτελεσμένη ποσότητα.*
- Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή $MRS_{10} = 10 \text{ MPa}$), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 12,5 atm. Κρίθηκε σκόπιμη η μείωση της ποσότητας του άρθρου και αντικατάσταση της με μικρότερης διαμέτρου (DN 140 mm).*
- Κατασκευή παροχής υδροληψίας. Έγινε μείωση της ποσότητας σύμφωνα με την τελικά εκτελεσμένη ποσότητα.*

- Δικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, με ωτίδες 2,5" PN16. Έγινε μείωση της ποσότητας σύμφωνα με την τελικά εκτελεσμένη ποσότητα.
- Εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων. Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 110-160 mm. Έγινε μείωση της ποσότητας σύμφωνα με την τελικά εκτελεσμένη ποσότητα.
- Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Έγινε μείωση της ποσότητας σύμφωνα με την τελικά εκτελεσμένη ποσότητα.
- Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm. Έγινε μείωση της ποσότητας σύμφωνα με την τελικά εκτελεσμένη ποσότητα.

Μετά τα παραπάνω συντάχθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του παραπάνω αναφερόμενου έργου.

Συνεπώς η συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ και χωρίς αναθεωρήσεις των εργασιών του έργου με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 752.824,70 €, μειωμένη σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης (900.379,24 €) κατά ποσοστό 16,39%.

Ωστόσο, η συνολική πραγματική δαπάνη με ΦΠΑ του έργου, συμπεριλαμβανομένων αναθεωρήσεων, ανέρχεται στο ποσό των 1.309.965,74 €, αυξημένη αποκλειστικά λόγω αυτών κατά 184.873,01 €, ήτοι 16,43%.

Ελευθερούπολη, 28.09.2025

Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Ο Συντάξας
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Ευαγγέλου Νικόλαος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Μαρμίδης Στέργιος
Πολιτικός Μηχανικός

Βάσει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 ν.5056/23,
- Την αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023,
- Την αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024,
- Το αριθμ.πρωτ. 21456/29-09-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο απέστειλε για έγκριση τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο: «"ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ (ΟΠΣΑΑ 0036147878, υποέργο 1)"», με τη συνημμένη αιτιολογική έκθεση,

κι έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ (ΟΠΣΑΑ 0036147878, υποέργο 1)», σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ και χωρίς αναθεωρήσεις των εργασιών του έργου με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 752.824,70 €, μειωμένη σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης (900.379,24 €) κατά ποσοστό 16,39%.

***Ωστόσο, η συνολική πραγματική δαπάνη με ΦΠΑ του έργου, συμπεριλαμβανομένων αναθεωρήσεων, ανέρχεται στο ποσό των 1.309.965,74 €, αυξημένη αποκλειστικά λόγω αυτών κατά 184.873,01 €, ήτοι 16,43%.**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 392/2025

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη, 6 Οκτωβρίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

