



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.12.01
14:11:53 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ρ0ΚΖΩΞΨ-5Κ5

FILIPPOS ANASTASIADIS
01/12/2025 13:59

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.31/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Αριθμ. Απόφασης: **506/2025**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί έγκρισης ή μη του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 5ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΞΑ ΟΡΦΑΝΟΥ».

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **28^η Νοεμβρίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **01:00μμ** συνήλθαν σε Τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **26083/24-11-2025 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του **άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»**, όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023)**.

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			
1.	Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος	2.	Χριστοδουλίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3.	Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος	4.	Μποσμπούτης Χρήστος Τακτικό Μέλος
5.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος	6.	Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος
7.	Καλλινικίδης Ανδρέας Αναπλ.Μέλος		

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Ανδρέα, Ακροποτάμου, Αμισιανών, Αντιφιλίπων, Αυλής, Γαληψού, Γεωργιανής, Δωματίων, Ελαιοχωρίου, Ελευθερούπολης, Ελευθερών, Κάριανης, Κηπιών, Κοκκινοχώματος, Μελισσοκομείου, Μεσιάς, Μεσορόπης, Μουσθένης, Μυρτοφύτου, Ν.Ηρακλίτσας, Νέας Περάμου, Νικήσιανης, Ορφανίου, Οφρυνίου, Παλαιοχωρίου, Πλατανοτόπου, Ποδοχωρίου, Σιδηροχωρίου, Φωλεάς, Χρυσοκάστρου του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ87/ Α/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Μαλακόζης Βαρσάμης	Πρόεδρος Κοινότητας Παλαιοχωρίου
2.	Σεχτανίδης Γεώργιος	Πρόεδρος Κοινότητας Μουσθένης

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης

2.	Βεβεκλής Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Κοκκινοχώματος
3.	Γάκης Αλέξιος	Πρόεδρος Κοινότητας Πλατανοτόπου
4.	Δάβανος Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερών
5.	Δανηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Ελαιοχωρίου
6.	Διαμαντίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Ποδοχωρίου
7.	Ελευθεριάδης Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Χρυσοκάστρου
8.	Ιωαννίδου Ελισσάβετ	Πρόεδρος Κοινότητας Ορφανίου
9.	Καραδημητρίου Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Οφρυνίου
10.	Κελετζή Βασιλική	Πρόεδρος Κοινότητας Ακροποτάμιου
11.	Κούτρας Κοσμάς	Πρόεδρος Κοινότητας Κάριανης
12.	Κρητικός Σωτήριος	Πρόεδρος Κοινότητας Σιδηροχωρίου
13.	Μακρίδης Στυλιανός	Πρόεδρος Κοινότητας Αντιφιλιππων
14.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου
15.	Μιχαηλίδης Ιωάννης	Πρόεδρος Κοινότητας Γαληψού
16.	Μπαλής Σταμάτιος	Πρόεδρος Κοινότητας Δωματίων
17.	Μποζούδης Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης
18.	Παπαδόπουλος Αθανάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Ηρακλίσας
19.	Παπαδόπουλος Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Γεωργιανής
20.	Παπάζογλου Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Αυλής
21.	Πασχαλίδης Χαράλαμπος	Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσοκομείου
22.	Πατσιάς Δημήτριος	Πρόεδρος Κοινότητας Μυρτοφύτου
23.	Πουρσαϊτίδης Χρήστος	Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ανδρέα
24.	Στάμος Κωνσταντίνος	Πρόεδρος Κοινότητας Νικήσιανης
25.	Συμεωνίδης Μιχαήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Αμισιανών
26.	Αντωνιάδης Παναγιώτης	Πρόεδρος Κοινότητας Φωλεάς
27.	Παπαδής Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσιάς
28.	Πατέρας Εμμανουήλ	Πρόεδρος Κοινότητας Κηπιών

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. **Κανέλλη Δέσποινα-Ζωή**, Δημοτική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 01:20μμ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η κα Απαζίδου Ζωή αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της εκτός ημερήσιας διάταξης και προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Σεχτανίδης Γεώργιος, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μουσθένης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **4^ο** θέμα της **εκτός ημερήσιας διάταξης** το οποίο κρίθηκε ως έκτακτο προς συζήτηση σύμφωνα με την αριθμ. **502/2025** απόφαση της **Δημοτικής Επιτροπής**, έθεσε υπόψη των μελών της τα παρακάτω:

-Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές, (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) (άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

-Το αριθμ. πρωτ. **26127/25-11-2025** έγγραφο της **Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών**, με το οποίο απέστειλε για έγκριση τον **5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** (Α.Π.Ε.) και το **5ο ΠΚΤΜΝΕ** του έργου: **"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΞΑ ΟΡΦΑΝΟΥ"**, με τη συνημμένη αιτιολογική έκθεση, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΔΙΚΤΥΟΥ
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ
ΟΡΦΑΝΟΥ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΟΣΥΝΘΟΣ ΑΕ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(που συνοδεύει τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 5^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο έχει ενταχθεί με Κωδικό ΟΠΣ 5005589 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Η δημοπράτηση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού έργου 2.741.935,48 € (χωρίς Φ.Π.Α.) έγινε με Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τη συμφερότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται εδ. α, παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.

Με την υπ' αριθμ. 217/2021 απόφαση της Ο.Ε. Παγγαίου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας. Στις 02/11/2021 υπογράφηκε η σύμβαση του ανωτέρω έργου με συνολική προθεσμία περαίωσης δεκαοχτώ (18) μήνες. Με την υπ' αριθμ. 223/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση της 7ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 20/10/2025. Στις 17.10.2025 ο ανάδοχος κατέθεσε αίτηση για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 20/01/2026.

Ο προϋπολογισμός προσφοράς του έργου, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου ανέρχεται σε 1.655.471,39 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Το εργολαβικό αντάλλαγμα με βάση την προσφερθείσα μέση έκπτωση 39,63 % περιλαμβάνει:

Αξία εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε.	1.438.598,99
Απρόβλεπτα	215.789,85
Απολογιστικά	600,00
Μερικό σύνολο	1.654.988,84
Αναθεώρηση	482,55
ΣΥΝΟΛΟ	1.655.471,39

Με την υπ' αριθμ. 142/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου. Με την υπ' αριθμ. 385/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου. Με την υπ' αριθμ. 348/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ και το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου. Με την υπ' αριθμ. 174/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 4^{ος} ΑΠΕ και το 4^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου. Η συνολική δαπάνη του έργου με τον 4ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.822.522,08 €, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, σε αύξηση σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 10,15% και στο ποσό των 2.252.522,08€, χωρίς ΦΠΑ.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η αναβάθμιση της ΕΕΛ έχει με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας εκροής της για την απεριόριστη άρδευση καλλιέργειών, σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011. Τη θερινή περίοδο (16 Απριλίου έως 14 Οκτωβρίου) τα επεξεργασμένα λύματα θα οδηγούνται με νέο αγωγό μεταφοράς σε νέα δεξαμενή άρδευσης, η οποία θα κατασκευαστεί σε νόμιμα αποκατεστημένο ΧΑΔΑ (Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων). Θα κατασκευαστεί Δεξαμενή Εξισορρόπησης, η οποία θα τροφοδοτείται από τον υφιστάμενο δίδυμο Αγωγό Διάθεσης, τμήμα του οποίου θα καταργηθεί για να προσαρμοστεί στα νέα έργα. Η Δεξαμενή Εξισορρόπησης θα τροφοδοτεί με σταθερή παροχή

(μέσω αντλιών) 6 φίλτρα άμμου, τα οποία σχεδιάζονται εξ αρχής για την εξυπηρέτηση της Β' Φάσης. Πλησίον των φίλτρων άμμου θα τοποθετηθούν σε στεγασμένο χώρο οι φυσητήρες που θα χρησιμοποιούνται για την παροχή αέρα, ο οποίος απαιτείται για την πλύση των αμμόφιλτρων. Τα επεξεργασμένα λύματα θα οδηγούνται στο Αντλιοστάσιο Μεταφοράς, και από εκεί μέσω του Αγωγού Μεταφοράς, σε διθάλαμη Δεξαμενή Άρδευσης, συνολικού ωφέλιμου όγκου 5.000m³. Από τη Δεξαμενή Άρδευσης, τα επεξεργασμένα λύματα θα οδηγούνται στον υφιστάμενο κεντρικό αγωγό άρδευσης μέσω αγωγού σύνδεσης που θα κατασκευαστεί από σωλήνες πολυαιθυλενίου (HDPE), ονομαστικής διαμέτρου DN 315 mm.

3. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 5ου Α.Π.Ε.

Ο 5ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :

- διορθώσεις προμετρητικών σφαλμάτων, όπως προέκυψαν με ακριβέστερες επιτόπιες επιμετρήσεις κατά την κατασκευή του έργου,
- εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου.

4. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 5ο ΑΠΕ

Με τον 5ο Α.Π.Ε. το τεχνικό και φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας παραμένει το ίδιο με αυτό της Αρχικής Σύμβασης και δεν τροποποιούνται το βασικό σχέδιο και η μορφή του έργου.

Αναλυτικά οι προς έγκριση διαφοροποιήσεις του προτεινόμενου 5ου Α.Π.Ε. ως προς την Αρχική Σύμβαση, είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Ι : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παρατηρείται αύξηση της συνολικής δαπάνης από 137.361,33 € της Αρχικής Σύμβασης σε 205.744,67 €.

ΟΜΑΔΑ ΙΙ: ΦΡΕΑΤΙΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Παρατηρείται αύξηση της συνολικής δαπάνης από 315.177,85 € της Αρχικής Σύμβασης σε 373.731,77 €.

ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ : ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΟ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παρατηρείται μείωση της συνολικής δαπάνης από 384.319,20 € της Αρχικής Σύμβασης σε 379.463,60 €.

ΟΜΑΔΑ ΙV : Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Παρατηρείται αύξηση της συνολικής δαπάνης από 382.293,31 € της Αρχικής Σύμβασης σε 442.667,76 €.

Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκεια της

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 :

1. α) Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν.
- β) Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.
- γ) Εκτός της ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται και ως προς άλλους όρους της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

δ) Οποιαδήποτε αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος που μπορεί να προκύψει από τις ως άνω τροποποιήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α.. Στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.

ε) Η εκτέλεση του έργου με τις αναγκαίες τροποποιήσεις είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η συμφωνία για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Για τον καθορισμό τιμών μονάδας στις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της αρχικής σύμβασης και για τον κανονισμό τιμών μονάδας στις νέες εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζονται οι παρ. 4, 5 και 6.

2. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει ιδίως, τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοπράτησης του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση νέας σύμβασης. Περιλαμβάνει ακόμη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόμενη δαπάνη για αναθεώρηση, και Φ.Π.Α.. Οι δαπάνες για εγκεκριμένες αποζημιώσεις μη υποκειμένες σε Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται σε διακριτή ενότητα του Α.Π.Ε. για την καταγραφή της οικονομικής εικόνας του έργου. Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Α.Π.Ε. για την εκτέλεση ή την πληρωμή τους.

3. Επουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης μπορούν να γίνουν ως εξής:

α) Μπορεί να συμφωνηθεί τροποποίηση της σύμβασης συνολικού ύψους που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 και μέχρι του ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς να ελέγχονται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 132, περί τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, καθώς και των περ. β' και γ' της παρ. 1 του παρόντος. Η τροποποίηση γίνεται με την διαδικασία της περ. ε' της παρ. 1 και της παρ. 2 του παρόντος. Η τροποποίηση αυτή δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

Ιε) Η εκτέλεση του έργου με τις αναγκαίες τροποποιήσεις είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η συμφωνία για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Για τον καθορισμό τιμών μονάδας στις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της αρχικής σύμβασης και για τον κανονισμό τιμών μονάδας στις νέες εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζονται οι παρ. 4, 5 και 6.

2. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει ιδίως, τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοπράτησης του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση νέας σύμβασης. Περιλαμβάνει ακόμη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόμενη δαπάνη για αναθεώρηση, και Φ.Π.Α.. Οι δαπάνες για εγκεκριμένες αποζημιώσεις μη υποκειμένες σε Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται σε διακριτή ενότητα του Α.Π.Ε. για την καταγραφή της οικονομικής εικόνας του έργου. Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Α.Π.Ε. για την εκτέλεση ή την πληρωμή τους.

Με τον παρόντα 5^ο ΑΠΕ προβλέπεται η Επουσιώδης Τροποποίηση της Σύμβασης με αύξηση οικονομικού αντικειμένου μικρότερη του ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης (2^η Συμπληρωματική Σύμβαση).

Η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου προκύπτει από :

- Εργασίες σύνδεσης του αγωγού άρδευσης από την δεξαμενή άρδευσης έως το υφιστάμενο φρεάτιο άρδευσης, που υποδείχθηκε από την ΔΕΥΑΑΠ
- Επίστρωση δαπέδου με τσιμεντοκονία του βανοστασίου της δεξαμενής άρδευσης, προκειμένου να επιτευχθεί κλίση απορροής υδάτων, σε περίπτωση βλάβης εντός του βανοστασίου
- Μικροαυξήσεις σε ποσότητες νέων τιμών του 3^{ου} και 4^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, όπως προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου

- Νέες τιμές που συμπεριλαμβάνονται στο 5^ο ΠΚΤΜΝΕ, που συνοδεύει τον 5^ο ΑΠΕ και ειδικότερα :
 1. Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 90 mm. Αφορά στην αποκατάσταση αρδευτικών δικτύων κατά τις εκσκαφές ορύγματος για την σύνδεση του αγωγού άρδευσης από την δεξαμενή άρδευσης έως το υφιστάμενο φρεάτιο άρδευσης, που υποδείχθηκε από την ΔΕΥΑΑΠ
 2. Σύστημα απόφραξης της καθιζάνουσας άμμου. Κατόπιν του υπ'αριθμ. 6974/21.10.2025 εγγράφου της ΔΕΥΑΑΠ για την αναγκαιότητα τοποθέτησής τους προκειμένου να αποφευχθεί η μερική στόμωση του πάνω στρώματος της άνω πλήρωσης των φίλτρων και να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργίας τους, ακόμη και την περίοδο που οι ποσότητες του νερού προς επεξεργασία είναι πολύ μειωμένες

Οι εν λόγω σε εργασίες δεν μεταβάλλουν το σχέδιο του έργου, αλλά αντιθέτως ενώ προβλέπονται στον γενικότερο σχεδιασμό, εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του έργου.

Η συνολική δαπάνη του έργου με τον 5^ο ΑΠΕ ανέρχεται σε 1.900.818,56 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) σε αύξηση κατά 245.829,72 € σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη (1.654.988,84 €).

Η αρχική σύμβαση κλείνει στο ποσό των 1.654.497,20 €, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, σε μείωση κατά 491,64 €.

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση εγκρίθηκε με τον 4^ο ΑΠΕ του έργου. Με τον 5^ο ΑΠΕ δεν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με την 1^η συμπληρωματική σύμβαση (δαπάνη 167.988,97 €, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

2^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 78.332,38 €, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Το συνολικό ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων (246.321,35 €) ισούται με 14,88% της αρχικής σύμβασης ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 50%.

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 5^{ου} ΑΠΕ

Συντάχθηκε το 5^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον 5^ο ΑΠΕ και περιλαμβάνει τις εξής νέες τιμές :

α) Σύμφωνα με την περ. 5β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 (για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές, αλλά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), οι τιμές καθορίζονται, σύμφωνα με τα τιμολόγια αυτά) :

5NT29. Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 90 mm

β) Σύμφωνα με την περ. 5γ του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 (για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις, οι τιμές καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους _ συντάχθηκε το 5^ο πρακτικό εξακρίβωσης τιμών νέων εργασιών)

5NT30. Σύστημα απόφραξης αμμοφίλτρων της καθιζάνουσας άμμου

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Προβλέπεται ανάλωση των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης (215.789,85) για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών. Με τις απρόβλεπτες δαπάνες καλύπτεται η αύξηση των ποσοτήτων εργασιών της αρχικής σύμβασης και οι νέες τιμές εργασιών της αρχικής σύμβασης. Δεν προβλέπονται απρόβλεπτα στην συμπληρωματική σύμβαση.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Το συνολικό ποσό της δαπάνης αναθεώρησης με τον 5^ο ΑΠΕ ανέρχεται συνολικά σε 430.000,00 € από 482,55 € της αρχικής σύμβασης. **Η δαπάνη αναθεωρήσεων πληρώνεται από τις πιστώσεις του έργου και προκαλεί επιπλέον αύξηση στο τελικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.**

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δεν προβλέπεται διαφοροποίηση του κονδυλίου των απολογιστικών εργασιών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας κλείνει συνολικά στο ποσό των 1.900.818,56 €, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, σε αύξηση σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση, κατά 245.829,72 € και στο ποσό των 2.330.818,56 € με αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ.

Η γενική εικόνα του 5ου Α.Π.Ε. λόγω των διαφοροποιήσεων, όπως περιγράφηκαν παραπάνω, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (σε ευρώ) :

	ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝ Α ΜΕ ΤΟΝ 4ο Α.Π.Ε.	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝ Α ΜΕ ΤΟΝ 5ο Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟ Ν
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.219.151,69	1.544.001,7 6	1.610.354,7 1	533.882,30	142.679,2 7
ΓΕ+ΟΕ 18%	219.447,30	277.920,32	289.863,85	96.098,81	25.682,27
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ+ΟΕ 18%	1.438.598,99	1.821.922,0 8	1.900.218,5 6	629.981,11	168.361,5 4
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	215.789,85	0,00	0,00	-	215.789,85
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.654.388,84	1.821.922,0 8	1.900.218,5 6	629.981,11	384.151,3 9
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε. & Ο.Ε.	600,00	600,00	600,00	-	-
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	1.654.988,84	1.822.522,0 8	1.900.818,5 6	629.981,11	384.151,3 9
Αναθεώρηση	482,55	430.000,00	430.000,00	429.517,45	-
ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	1.655.471,39	2.252.522,0 8	2.330.818,5 6	1.059.498,5 6	384.151,3 9

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 23/2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

1. Οι εσωτερικές μειώσεις των ομάδων της αρχικής σύμβασης (χωρίς τις ΝΤ) έχουν ως εξής :

Ομάδα	Αρχική Σύμβαση	Προτεινόμενη (χωρίς ΝΤ)	Μείωση	Χρήση επί έλασσον
-------	----------------	----------------------------	--------	----------------------

				<i>δαπανών</i>
<u>ΟΜΑΔΑ Γ : ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ</u> <u>- ΔΙΚΤΥΟ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ</u> <u>ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u>	384.319,20€	352.373,60€	31.945,60€	31.945,60 8,31%
<u>ΟΜΑΔΑ Δ : Η/Μ</u> <u>ΕΡΓΑΣΙΕΣ</u>	382.293,31€	350.381,95€	31.911,36€	31.911,36 8,35%
			Σύνολο	63.856,96 €
			Σύνολο με ΓΕ+ΕΟ 18%	75.351,21 €

2. Υπάρχουν επιμέρους εργασίες που εμφανίζουν μείωση μέσα στην αυτή ομάδα εργασιών και αναλώνονται για την κάλυψη δαπανών της ίδιας ομάδας.

3. Η αύξηση της δαπάνης των ομάδων της αρχικής σύμβασης (χωρίς ΝΤ) που ανέρχεται στο ποσό των 97.340,11 € + (ΓΕ+ΕΟ 18%) = 114.861,33 € καλύφθηκε από τμήμα των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης (215.789,85 €) και από επί έλαττον δαπάνες.

<i>Ομάδα</i>	<i>Αρχική Σύμβαση μετά τον υπολογισμό της έκπτωσης</i>	<i>Προτεινόμενη (χωρίς ΝΤ)</i>	<i>Αύξηση</i>
ΟΜΑΔΑ Ι : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	137.361,33 €	186.793,05 €	49.431,72 €
ΟΜΑΔΑ ΙΙ: ΦΡΕΑΤΙΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	315.177,85 €	363.086,24 €	47.908,39 €
Συνολική αύξηση			97.340,11 €

4. Η δαπάνη των νέων τιμών της αρχικής σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των (148.972,96 € + ΓΕ&ΕΟ = 175.788,09 €) και καλύφθηκε πλήρως από την δαπάνη των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης (215.789,85 €)

<i>Ομάδα</i>	<i>Αρχική Σύμβαση Δαπάνη νέων τιμών μετά τον υπολογισμό της έκπτωσης</i>
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	18.951,62 €
2. ΦΡΕΑΤΙΑ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	10.645,53 €
3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ –	27.090,00 €

ΔΙΚΤΥΟ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ ΓΙΚΑ	92.285,81 €
Συνολική δαπάνη νέων τιμών	148.972,96 €

6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου
- Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου.
- Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Μετά τα παραπάνω:

Συντάχθηκε ο 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 5^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συμπεριλαμβάνουν εργασίες της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του παραπάνω αναφερόμενου έργου.

Η συνολική δαπάνη του έργου με τον παρόντα 5^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.900.818,56 €, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, σε αύξηση σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση, κατά 245.829,72 € και στο ποσό των 2.330.818,56 € με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.

Οι Επιβλέποντες

Παπαδόπουλος Οδυσσέας
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α'

Χατζησπύρογλου Ιορδάνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ΠΕ/Α'

Ο Προϊστάμενος ΔΤΥ

Μαρμίδης Στέργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α'

.....
-Την 80^η Πράξη της 8^{ης} Συνεδρίασης της 21^{ης} Οκτωβρίου 2025 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, το οποίο γνωμοδότησε θετικά:

Για τη Χρήση επί έλασσον δαπανών για την έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. και την 2η συμπληρωματική σύμβαση του έργου: « Κατασκευή δεξαμενής δικτύου-εγκαταστάσεων επεξεργασμένων λυμάτων και έργων αναβάθμισης ΕΕΛ ΟΡΦΑΝΟΥ"»

.....
-Το αριθμ. πρωτ. 203812/24-11-2025 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» και «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»-Υποδιεύθυνση Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ», της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με θέμα: **Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (5ος ΑΠΕ και 2η**

ΣΣΕ) του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΟΡΦΑΝΟΥ» με α/α 8 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5005589, το οποίο διατυπώνει θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΟΡΦΑΝΟΥ» με α/α 8 της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β'ΦΑΣΗ)» με κωδικό ΟΠΣ «5005589», (όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Α.Π.Ε. και στη 2η ΣΣΕ ή από τη σχετική εισηγητική αιτιολογική έκθεση του Δικαιούχου), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Σωρευτικά η αύξηση της αρχικής σύμβασης με την 1η και 2η ΣΣΕ είναι €246.321,35 (δαπάνη εργασιών συν ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα), ήτοι υπέρβαση κατά το ποσοστό 14,88% της αρχικής σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Η συνολική δαπάνη του έργου με τον 5ο ΑΠΕ είναι €2.330.818,56, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης ύψους €430.000,00.

Βάσει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει
- Τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23,
- Τις διατάξεις των άρθρων 156, παρ.3α και 132, παρ.2, του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 Ν.5056/23,
- Την αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023,
- Την αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024,
- Το αριθμ. πρωτ. 26127/25-11-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο απέστειλε για έγκριση τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 5ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΟΡΦΑΝΟΥ",
- Την 80^η Πράξη της 8^{ης} Συνεδρίασης της 21^{ης} Οκτωβρίου 2025 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων,
- Το αριθμ. πρωτ. 203812/24-11-2025 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» και «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»-Υποδιεύθυνση Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ», της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με θέμα: Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (5ος ΑΠΕ και 2η ΣΣΕ) του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΟΡΦΑΝΟΥ» με α/α 8 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5005589

κι έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 5ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΟΡΦΑΝΟΥ", σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **1.900.818,56 €, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, σε αύξηση σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση, κατά **245.829,72 €** και στο ποσό των **2.330.818,56 €** με αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον **5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** και το **5^ο ΠΚΤΜΝΕ**.**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 506/2025

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)****ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ****ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Ελευθερούπολη, 1 Δεκεμβρίου 2025****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ**