

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥFILIPPOS ANASTASIADIS
22/12/2025 11:26**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.33/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ**

Αριθμ. Απόφασης: 548/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ**Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ».**

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **19^η Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **01:00μμ** συνήλθαν σε Τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την **27933/15-12-2025 έγγραφη πρόσκληση** του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη με e-mail και sms, δημοσιεύτηκε νόμιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του **άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄/07.06.2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»**, όπως προστέθηκε από το **άρθρο 9 του ν.5056/23, (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023)**.

Από τα (7) επτά μέλη παραβρέθηκαν οι κατωτέρω επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			
1.	Αναστασιάδης Φίλιππος Πρόεδρος	2.	Απαζίδου Ζωή Τακτικό Μέλος
3.	Εμμανουηλίδης Θεόφιλος Τακτικό Μέλος	4.	Μποσμπούτης Χρήστος Τακτικό Μέλος
5.	Τσάκαλος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος	6.	Βαρύτη Μαρία Τακτικό Μέλος
7.	Τσαβδαρίδης Ανέστης Αναπλ.Μέλος		

Προσκλήθηκαν με δικαίωμα λόγου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ελευθερούπολης, Μεσορόπης, Νέας Περάμου του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010** όπως ισχύει σήμερα (**ΦΕΚ87/ Α΄/7.06.2010**) **«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»**, εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες.

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ			
1.	Βακιρτζής Σταύρος	Πρόεδρος Κοινότητας Ελευθερούπολης	
2.	Μεταξάς Αναστάσιος	Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Περάμου	
3.	Μποζούδης Ευάγγελος	Πρόεδρος Κοινότητας Μεσορόπης	

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. **Κανέλλη Δέσποινα-Ζωή**, Δημοτική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 01:20μμ ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα της **ημερήσιας διατάξεως**, ανέφερε ότι στην πρόσκληση υπήρξε εκ παραδρομής τυπικό σφάλμα στον τίτλο του έργου του θέματος, το οποίο διορθώθηκε με ορθή επανάληψη της πρόσκλησης κατόπιν σύμφωνης γνώμης των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η Αιτιολογική Έκθεση που είχαν αποσταλεί στα μέλη ήταν ορθοί και πλήρεις ως προς το περιεχόμενο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής τα παρακάτω:

-Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές, (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) (άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

-Το με αριθμ. πρωτ. **27840/12-12-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών** με το οποίο απέστειλε για έγκριση τον **1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)** του έργου: **«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»** με τη συνημμένη **αιτιολογική έκθεση**, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Ανάδοχος:
«ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Παρούσα εργολαβία, προϋπολογισμού 887.096,77 € (χωρίς ΦΠΑ) δημοπρατήθηκε στις 21-09-2022 με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία: «ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που η προσφορά της ανέρχεται στο ποσό των 669.755,12 € χωρίς ΦΠΑ, μέση τεκμαρτή έκπτωση 25,14%. Με την απόφαση 202/2023 της Οικονομικής Επιτροπής κυρώθηκε το πρακτικό Ι του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην εταιρία «ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 09-08-2023, και η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 09-08-2024.

Με την με αρ. πρωτ.: 1394/31.01.2024 απόφαση της Δ.Τ.Υ. εγκρίθηκε η 1^η διακοπή εργασιών.

Με την με αρ. πρωτ.: 17151/05.08.2024 απόφαση της Δ.Τ.Υ. εγκρίθηκε η επανέναρξη εργασιών.

Με την με αρ. πρωτ.: 17334/08.08.2024 απόφαση της Δ.Τ.Υ. εγκρίθηκε η μετακύλιση της έναρξης των εργασιών έως της 15.09.2024.

Με την με αρ. πρωτ.: 20187/19.09.2024 απόφαση της Δ.Τ.Υ. εγκρίθηκε η 2^η διακοπή εργασιών.

Με την με αρ. πρωτ.: 1748/29.01.2025 απόφαση της Δ.Τ.Υ. εγκρίθηκε η επανέναρξη εργασιών.

Με την με αρ. πρωτ.: 13210/26.06.2025 απόφαση της Δ.Τ.Υ. εγκρίθηκε η 3^η διακοπή εργασιών έως τις 15.09.2025.

Με την με αρ. πρωτ.: 20461/16.09.2025 απόφαση της Δ.Τ.Υ. εγκρίθηκε η 4^η διακοπή εργασιών έως τις 30.09.2025.

Με την με αρ. πρωτ.: 21654/30.09.2025 απόφαση της Δ.Τ.Υ. εγκρίθηκε η επανέναρξη εργασιών.

Με την αρ. 39/2025 εγκρίθηκε η χορήγηση 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης (έως τις 09/02/2025)

Με την αρ. 42/2025 εγκρίθηκε η χορήγηση 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης (έως τις 09/01/2026)

B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ο παρών Ι^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται για να ενσωματώσει τα αποτελέσματα της μελέτης εφαρμογής που εκπόνησε η ανάδοχος εταιρία καθώς και τις υλοποιημένες ποσότητες όπως αυτές έχουν εγκριθεί έως σήμερα.

Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώθηκαν διάφορες αυξήσεις στις συμβατικές ποσότητες της αρχικής μελέτης. Οι διαφοροποιήσεις αυτές προέκυψαν από επικαιροποιημένες προμετρήσεις αλλά κυρίως από την αποκάλυψη παράλληλων και εγκάρσιων στο προς κατασκευή δίκτυο, υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ τα οποία δυσχεραίνουν σημαντικά την εξέλιξη των εργασιών, απαιτούν την άμεση αποκατάσταση τους και δεν είχαν προβλεφθεί από την αρχική μελέτη.

Αναλυτικά οι προς έγκριση διαφοροποιήσεις του προτεινόμενου Ιου Α.Π.Ε. ως προς την Αρχική Σύμβαση, είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ

Με ακριβέστερες προμετρήσεις προέκυψαν οι αυξήσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών :

«**ΑΤ_1**»: «Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για βάθος ορύγματος έως 4,00 m» Η εργασία αυτή αυξήθηκε κατά $(30.006,75€ - 24.120,00€) = 5.886,75€$, μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις καθώς και λόγω της ανάγκης μετατόπισης του δικτύου από την Δ70 έως την Δ89.

«**ΑΤ_3**»: «Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση για βάθος ορύγματος έως 4,00 m» Η εργασία αυτή αυξήθηκε κατά $(67.255,32€ - 57.690,00€) = 9.565,32€$, μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις καθώς και λόγω της ανάγκης μετατόπισης του δικτύου από την Δ70 έως την Δ89.

«**ΑΤ_4**»: «Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.» Η εργασία αυτή αυξήθηκε κατά $(41.075,00€ - 1.550,00€) = 39.525,00€$, μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις καθώς και λόγω της αποκάλυψης πολλών παράλληλων και εγκάρσιων στο προς κατασκευή δίκτυο, υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ τα οποία δυσχεραίνουν σημαντικά την εξέλιξη των εργασιών, απαιτούν την άμεση αποκατάσταση τους και δεν είχαν προβλεφθεί από την αρχική μελέτη. Η εργασία έχει προβλεφθεί και επιμετρηθεί για των δυτικό κλάδο του έργου από την Δ02 έως την Δ95 και εντός της κατοικημένης περιοχής. Για την αποκατάσταση των δικτύων υπάρχει φωτογραφική αποτύπωση η οποία συνοδεύει και τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου.

«**ΑΤ_5**»: «Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου.» Η εργασία αυτή αυξήθηκε κατά $(10.720,19€ - 1.025,00€) = 9.695,19€$, μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις καθώς και κατά την διάρκεια των εργασιών. Η εργασία έχει προβλεφθεί και επιμετρηθεί για των δυτικό κλάδο του έργου από την Δ02 έως την Δ95 και εντός της κατοικημένης περιοχής.

«**ΑΤ_6**»: «Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.» Η εργασία αυτή αυξήθηκε κατά $(59.099,38€ - 38.047,50€) = 21.051,88€$, μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις καθώς και λόγω της ανάγκης μετατόπισης του δικτύου από την Δ70 έως την Δ89.

«**ΑΤ_7**»: «Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης.» Η εργασία αυτή αυξήθηκε κατά $(7.999,88€ - 5.580,00€) = 2.419,88€$, μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις καθώς και λόγω της ανάγκης μετατόπισης του δικτύου από την Δ70 έως την Δ89.

ΟΜΑΔΑ 2. ΦΡΕΑΤΙΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Δεν υπάρχει καμία μεταβολή

ΟΜΑΔΑ 3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΟ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

Δεν υπάρχει καμία μεταβολή

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ

Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **652.751,07€** χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., δηλαδή σε ισοζύγιο με το εγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ, είναι σύννομος και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16 (ΚΔΕ) όπως ισχύει σήμερα. Η γενική εικόνα του 1ου Α.Π.Ε. λόγω των διαφοροποιήσεων, όπως περιγράφηκαν παραπάνω, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (σε ευρώ) :

	ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ	
			ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	464.277,28	533.911,05	69.633,78	
ΓΕ+ΟΕ 18%	83.569,91	96.103,99	12.534,08	
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ+ΟΕ 18%	547.847,19	630.015,04	82.167,86	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	82.177,08	9,23		82.167,86
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	630.024,27	630.024,27	82.167,86	82.167,86
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	22.726,80	22.726,80		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	652.751,07	652.751,07	82.167,86	82.167,86
Αναθεώρηση	17.004,05	17.004,05		
ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	669.755,12	669.755,12	82.167,86	82.167,86
Φ.Π.Α.	160.741,23	160.741,23		
ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	830.496,35	830.496,35	101.888,14	101.888,14

Δ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και σύμφωνα με το ν.4412/2016:

1. Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου.
2. Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μειώνονται και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») χρησιμοποιείται για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, κάτι το οποίο αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη του έργου, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες από τους εγκεκριμένους όρους του Τ. Δ. Ε. εργασίες.
3. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
4. Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
5. Δεν υπερβαίνει («επί έλασσον δαπάνη»), κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και

10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Ομάδες Εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους.

6. Με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα οι εργασίες ανέρχονται στο ποσό των **652.751,07€** χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α, δηλαδή σε ισοζύγιο με το εγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ευάγγελος Στάγκος
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στέργιος Μαρμίδης
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Βάσει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 ν.5056/23,
- Την αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023,
- Την αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024,
- Το με αριθμ. πρωτ. 27840/12-12-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο απέστειλε για έγκριση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», με τη συνημμένη αιτιολογική έκθεση

κι έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», σύμφωνα με τον οποίο οι εργασίες ανέρχονται στο ποσό των **652.751,07€ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., δηλαδή σε ισοζύγιο με το εγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου.**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 548/2025

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη, 22 Δεκεμβρίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ